

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2023-67 Oprava sociálního zařízení a podlahových krytin,
uzavřené dne 5. září 2023 (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Provozní středisko 0529 Pardubice,
Pražská 759, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

■

2. V.P.N., spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 16714

Sídlo: Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

IČO: 259 47 281

DIČ: CZ25947281

Bankovní spojení: MONETA bank a.s.

Číslo účtu: 227019507/0600

Zastoupená: Bc. Petr Novotný, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Bc. Petr Novotný, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Bc. Petr Novotný, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 9vdbajd

Adresa pro doručování: Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnáni skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“ a „méněpráce“), a v jejichž důsledku došlo ke snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se **snižuje celková cena díla** o částku **53 540,58 Kč** bez DPH, přičemž **vícepráce** činí 13 248,07 (tj. 4,42 % z původní ceny díla, tj. 299 977,91 Kč bez DPH) a **méněpráce** činí 66 788,65 (tj. 22,26 % z původní ceny díla, tj. 299 977,91 Kč bez DPH).

Vícepráce:

Po demontáži obkladů a otlučení omítky byla zjištěna větší nerovnost podkladu a proto je nutné navýšení tloušťky jádrové omítky vč. zednického zapravení. Dále bylo zjištěno, že je potřeba zhotovení podlahové hydroizolace pod dlažbou.

Méněpráce:

Po demontáži stávající podlahové krytiny bylo zjištěno, že rozsah poškození podlahové konstrukce je vyšší než se předpokládalo a navrhovalo. Z tohoto důvodu by byla nutná výměna dřevoštěpkových desek v rozsahu cca 50% z celkové plochy. Tím by došlo k podstatné změně původního závazku. Oprava podlahy proto nebude realizována.

Výše uvedené změny **mají vliv** na celkovou cenu díla a **nemají vliv** na prodloužení původně sjednaného termínu dokončení plnění.

Podrobný popis rozsahu víceprací a méněprací je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku (tj. „Položkový rozpočet víceprací a méněprací“).

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“), a to **o vícepráce a méněpráce**, a proto dochází ke změně čl. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku **se mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 a 2.7 smlouvy v čl. 2.2 smlouvy mění a cit. článek smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“), v zadání výběrového řízení „PS 0529 – Oprava sociálního zařízení a podlahových krytin“ systémové číslo NEN N006/23/V00021748 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy – „Položkový rozpočet víceprací a méněprací“. Přílohy smlouvy jsou nedílnou součástí smlouvy; přílohy dodatku smlouvy jsou nedílnou součástí příslušného dodatku, přičemž dodatek je nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2. smlouvy, resp. čl. 2.2 smlouvy, doplňuje o další článek 3.1.1 a současně se v článcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

246 437,33 bez DPH

(slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých a třicet tři haléřů).

- 3.1.1** Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1 smlouvy** („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet víceprací a méněprací“).
- 3.2** K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 51 751,84 Kč a **celková cena za dílo, včetně DPH** tedy činí **298 189,17 Kč**.

Ostatní odstavce v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o **3** očíslovaných stranách je vyhotoven **pouze v elektronické podobě** a je podepsán elektronickým podpisem a je uložen v elektronickém tržišti NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: Položkový rozpočet víceprací a méněprací – počet stran: 6

za objednatele

za zhotovitele

*Iveta Vamberová
Vedoucí oddělení provozu Pardubice*

*Bc. Petr Novotný
Jednatel*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

V.P.N., spol. s r.o.

Iveta
Vambero
vá

Digitálně podepsal
Iveta Vamberová
Datum: 2023.11.20
12:37:01 +01'00'

Bc. Petr
Novotný

Digitálně
podepsal Bc. Petr
Novotný
Datum: 2023.11.10
10:45:01 +01'00'