

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2022/135 ze dne 26.08.2022

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxx, obchodně výrobní ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/135 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Molo na Krásné louce, Mladá Boleslav“
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o změnu realizace stavby a o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1- ZL 1)**“

2. Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to tak, že se první věta tohoto odstavce nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 18.12.2023“

Důvodem prodloužení termínu díla je změna výškového osazení konstrukce mola s ohledem na zastiženou hladinu řeky Jizery, a to tak, aby bylo v souladu s protipovodňovým plánem.

3. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

| | | |
|---|--------------|----|
| Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH | 1.977.316,23 | Kč |
| Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH | 733.607,53 | Kč |
| Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH | - 515.884,73 | Kč |
| Nová Cena díla (po započtení více a méněprací) dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH | 2.195.039,03 | Kč |

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: **„Cena za řádně dokončené dílo činí 2.195.039,03 Kč bez DPH (slovy: dva milióny sto devadesát pět tisíc třicet devět korun českých a tři haléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“**

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/135 ze dne 26.08.2022 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 31.10.2023

Přílohy : změnový list ZL 1

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
xxxxxxx
jednatelka

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 31.10.2023

.....
xxxxxxx
vedoucí odboru
stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav