

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2021136, ze dne 20. 9. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2023, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 708 86 300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

REMIUMA s.r.o.

se sídlem: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha
IČO: 24261670
DIČ: CZ24261670
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 198435
Zastoupená: Věrou Malou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601784751/2010
ID Datové schránky: **4g5jm5me**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 20. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2021136, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2023 (dále jen případně souhrnně „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele:
 - a) dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení (dále jen „DÚR a DSP“), včetně zajištění a výkonu inženýrské činnosti DÚR a DSP, a
 - b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby nového objektu stanice Klášterec nad Ohří, územního odboru Chomutov, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kterou budou dotčeny parcely p.č. 7/2, 8/2 a 10/2 (LV 325 pro katastrální území Verněřov, obec Klášterec nad Ohří), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“).

2. Primární smlouvou o dílo ze dne 20. 9. 2021, bylo dle čl. I. odst. 1 písm. a) smlouvy, předpokládáno dokončit a předat čistopis DÚR bez vad a nedodělků, včetně zajištění a výkonu bezvadné inženýrské činnosti DÚR, objednateli do 28. 02. 2022 po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Na základě Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2022 se tak potom mělo stát do 30. 6. 2022. Čistopis DSP měl být odevzdán rovněž do 30. 06. 2022 po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, a to včetně zajištění a provedení inženýrské činnosti jako podklad pro vydání stavebního povolení do nejpozději do 15. 09. 2022 po nabytí účinnosti smlouvy tak, aby dílo bylo možné považovat za dokončené bez vad a nedodělků, pakliže nebude smluvními stranami s ohledem na průběh stavebního řízení či jiné okolnosti dohodnuto jinak.

Současně s tím bylo ujednáno, že DPS bude objednateli předána bez vad a nedodělků v jednom (1) písemném vyhotovení ke schválení a odsouhlasení nejpozději do 15. 11. 2022 po nabytí účinnosti této smlouvy, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak, a čistopis DPS bude odevzdán v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 30. 11. 2022 po nabytí účinnosti smlouvy.

S ohledem na to, že mimo dispozici smluvních stran vznikly objektivní překážky, které smluvní strany nemohly předvídat, čímž se pro zhotovitele stalo nemožným splnit jeho závazek ve vztahu k DPS do 30. 11. 2022, dohodly se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele a po vzájemném jednání smluvních stran na změně podmínek plnění tak, že DPS bude předána objednateli bez vad a nedodělků, na základě Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2023:

- a) **V jednom** (1) písemném vyhotovení ke schválení a odsouhlasení nejpozději do 15. 11. 2023 po nabytí účinnosti této smlouvy, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak,
- b) **Čistopis DPS** bude odevzdán v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 30. 11. 2023 po nabytí účinnosti této smlouvy. Součástí budou tři (3) vyhotovení soupisu prací v podrobnostech dle prováděcí vyhlášky. Na datovém nosiči bude tento soupis prací připojen neoceněný tak, aby mohl být použit jako podklad pro stanovení ceny veřejné zakázky uchazeči o realizaci stavby,

když v souvislosti s tím pro zachování právní jistoty smluvních stran činily smluvní strany nesporným, že se před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo rovněž dohodly na zajištění a provedení inženýrské činnosti jako podkladu pro vydání stavebního povolení, ve smyslu čl. V. odst. 1 písm. c) (*bod k čl. I. odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo, tj. DÚR a DSP*) smlouvy o dílo do té míry, aby tento závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo byl zhotovitelem splněn v dílčích krocích tak, aby žádným způsobem nedošlo k ohrožení termínů pro odevzdání DPS a nic nebránilo naplnění účelu smlouvy o dílo řádně a včas, pakliže tomu nebudou bránit jiné zcela mimořádné a objektivní příčiny stojící zcela mimo dispozici smluvních stran a smluvní strany se z důvodu toho nedohodnou jinak.

3. Vzhledem k tomu, že v plnění inženýrské činnosti vztahující se k DÚR a DSP docházelo ze strany zhotovitele k drobným vadám, prodávám a nedostatkům v součinnosti, které způsobovaly nejen faktické průtahy v řízeních a komplikace při součinnostních jednáních k zajišťování dalších nezbytných dokumentů, doplňování vyjádření, realizaci navazujících smluv apod., kdy docházelo

k částečnému přenášení této administrativní a jiné zátěže, jež měla být nedílnou součástí inženýrské činnosti, ze strany zhotovitele na objednatele, a to ať už přímo či nepřímo, dohodly se smluvní strany na slevě z ceny díla, konkrétně potom:

- a) **slevě ve výši 165 289,26 Kč bez DPH** vztahující se k inženýrské činnosti DÚR zakončené územním rozhodnutím, ad čl. VI. odst.1 písm. a) smlouvy o dílo,
- b) **slevě ve výši 165 289,26 Kč bez DPH** vztahující se k inženýrské činnosti DSP, jako podkladu pro vydání stavebního povolení, ad čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Věra Malá
jednatelka společnosti
REMIUMA s.r.o.