

Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo č. SML/0668/18

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení
na stavbu

„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Rušar mosty s.r.o.

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

29362393

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 7. 8. 2018 uzavřely Smlouvu č. SML/0668/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru, k níž následně dne 14. 2. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 30. 8. 2019 dodatek č. 2, dne 26. 2. 2020 dodatek č. 3, dne 31. 8. 2020 dodatek č. 4, dne 22. 1. 2021 dodatek č. 5, dne 30. 8. 2021 dodatek č. 6, dne 27. 4. 2022 dodatek č. 7 a dne 25. 10. 2022 dodatek č. 8 k této smlouvě k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy o dílo bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 9. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 9 jsou průtahy během stavebního řízení. Před podáním žádosti bylo Zhotovitelem - příkazníkem se stavebním úřadem konzultováno a domluveno, které stavební objekty v žádosti o vydání stavebního povolení specifikovat jako stavební, a které jako nestavební. Zhotovitelem - příkazníkem byla dne 25. 9. 2023 podána na MÚ v Bystřici pod Hostýnem žádost o vydání stavebního povolení. Po podání žádosti pověřený zaměstnanec stavebního úřadu rozčlenění těchto objektů konzultoval ještě před zahájením řízení s Krajským úřadem, jakožto nadřízeným orgánem. Krajský úřad konstatoval, že do stavebních objektů by měly být zařazeny také objekty „SO 104 Přejech pro chodce“ a „SO 105 Místo pro přecházení“. To má za následek, že se účastníkem řízení stal i vlastník pozemku p. č. 2445, k. ú. Bystřice pod Hostýnem, xxxxxxxxxxxx, blíže nespecifikovaný vlastník. Vzhledem k jeho nedohledatelnosti nastala nutnost ze strany stavebního úřadu zahájit řízení ve věci ustanovení opatrovníka veřejnou vyhláškou. Toto řízení bylo zahájeno 01. 11. 2023. Po nabytí právní moci rozhodnutí o ustanovení opatrovníka bude zahájeno stavební řízení. Z tohoto důvodu dojde k celkovému prodloužení řízení ve věci dosažení pravomocného stavebního povolení pro uvedenou stavbu.

Z výše uvedených skutečností není možné ze strany Zhotovitele – příkazníka splnit termín dílčí části závazku ze SoD a termín dílčí části závazku z příkazní smlouvy sjednaných v dodatku č. 8.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“** ve znění Dodatku č. 8 SoD
bod 1. písm. b), c), d) a bod 2. písm. a), b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

d) d.1) předání **1 paré DSP** potvrzené stavebním úřadem

31. 05 .2024

d.2) předání **4 paré DSP/PDPS/RDS** vč. dokladové části,
předání **1x oceněného soupisu prací** (podrobného rozpočtu)

vč. plánu BOZP a digitální podoby PD na CD:

30. 11. 2023

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:

31. 05 .2024

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel a o této skutečnosti bude informovat zhotovitele e-mailem.
2. Ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 8 výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 9 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 9 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 9 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
5. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 9 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 8. 11. 2023

V Brně dne: 15.11.2023

.....

ředitel

.....

jednatel