

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru
Název zakázky: „Areál HZS Cheb“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4512/2020/FLO

ISPROFIN/SUB.ISPROFIN: 3273214901 / 5413520033

Číslo jednací: 23861/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **331 200,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dochází k úpravám termínů dokončení jednotlivých dílčích etap díla tak, že termín dokončení dílčí etapy prací č. 7 se posouvá na 30.05.2023, kdy bylo Drážním úřadem vydáno společné povolení DUSP, přičemž toto se výrazně zdrželo kvůli požadavku DÚ na vyjasnění majetkoprávních vztahů (původně mělo být společné povolení vydáno ve standardní lhůtě do 30. 11. 2022). V souvislosti s posunutím termínu dílčí etapy č. 7 se posouvá též termín dokončení dílčí etapy 8 – fakturace navazující na nabytí PM spol. povolení (spol. povolení nabylo PM dne 20. 6. 2023), a to na 26. 6. 2023. Dále se v souvislosti s výše uvedeným mění harmonogram dílčí etapy č. 9 s tím, že se tato etapa nově dělí na dílčí etapu 9a. s termínem předání do 30.5.2023 a 9b. s termínem předání do 30. 11. 2023. Zároveň se mění dílčí plnění AD – dílčí etapa č. 10, a to tak, že se předpoklad pro vykonání AD posouvá na časové rozmezí 11/2023–02/2025, přičemž jeho délka (16 měsíců) se nemění. Posuny v harmonogramu prací Díla byly mimo důvody uvedené výše rovněž způsobeny nezbytnou potřebou koordinace prací se souběžně probíhající stavbou ETCS Plzeň. Předpokládaný termín ukončení Díla se v souvislosti s výše uvedeným posouvá na únor 2025.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany zároveň prohlašují, že z prodlení popsaných výše (s výjimkou výslovně uvedených víceprací v tomto dodatku) Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému dodatečnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku:
- požadavku DÚ na vyjasnění majetkoprávních vztahů s ČD,
 - nutnosti podřídit se pro HZS SŽ závaznému předpisu, který klade vyšší nároky na jištění

- elektrických obvodů (vymístění náhr. zdroje el. energie z hl. budovy do kontejneru),
 - požadavků CK MD na unifikaci projektu,
 - unifikace na základě vnitřního předpisu a za účelem zefektivnění projektu,
 - změny kvůli zamítavému stanovisku třetích stran (ČEZ),
- tedy okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené práce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 9,9 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 a čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a příloh č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Rozšíření předmětu Díla o:

- navýšení inženýrské činnosti z důvodu požadavku DÚ na doplnění předložené žádosti DUSP a z důvodu koordinace se souběžně probíhající stavbou ETCS Plzeň
- vymístění náhradního zdroje el. energie z hlavní budovy do kontejneru z důvodu aktualizace návrhu v důsledku později zpracované standardizace technologií, jež je pro HZS závazná (mj. zde stanoven požadavek na vyšší jištění elektrických obvodů, což má v daném případě za následek nezbytné vymístění objektu s následnou úpravou vnitřních a venkovních dispozic a návazných profesí (elektro, VZT, ASŘ),
- zapracování dodatečných úprav/opatření Objednatele za účelem zefektivnění projektu (změny umístění měření vody, výběr cenově výhodnějšího přístřešku na kola na období typového projektu),
- unifikace dispozic a typových řešení objektů za využití interního předpisu projektantů SŽ: „Bílé knihy“ pro HZS SŽ
- úpravy v rámci unifikace/standardizace dle požadavků CK MD
- změna technologie sol. napájení v důsledku zamítavého stanoviska ČEZ k přetokům do sítě ČEZ

Zúžení předmětu díla o:

- zrušení položky č. 15 „Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě“, kdy Objednatel dotazem na DÚ zjistil, že předmětný úřad toto osvědčení u dané stavby nepožaduje – tuto skutečnost Objednatel před podpisem Smlouvy nepředpokládal

1. Příloha č.1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navýšuje o 331 200,- Kč**, přičemž došlo k navýšení ceny PDPS o ████████ Kč a zároveň ke snížení ceny DUSP o ████████ - Kč.
2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 – PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný ZP, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **3 973 600,- Kč**

slovy: **třimilionydevětsetšedesátitřitisícšestset korun českých bez DPH**

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se termín plnění u dílčí etapy č. 7, a to tak, že se posunuje na 30. 5. 2023 a v souvislosti s tím se mění termín plnění u dílčí etapy č. 8, který se posunuje na 26. 6. 2023. Dílčí etapa č. 9 se nově dělí na dílčí etapy 9a. a 9b., kdy termín plnění dílčí etapy 9a. je stanoven na lhůtu do 1 měsíce od termínu plnění dílčí etapy 7. a termín plnění dílčí etapy 9b. je stanoven na lhůtu do 30. 11. 2023. V důsledku výše uvedeného časového posunu a rovněž v důsledku
2. **Ruší se stávající znění přílohy č. 5: Harmonogram plnění.**

c) Úprava souvisejících ustanovení je dohodnuta takto:

1. **Mění se čl. 4 Smlouvy – OSTATNÍ USTANOVENÍ:**

Smluvní strany se shodly na tom, že se podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

4 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování ZP, DUSP a PDPS, tj.: 373 360,- Kč bez DPH. Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:



příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram Díla




Za Objednatele:




V Praze


20.11.2023 15:40
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze


Podpsal 

Datum: 2023.11.20 08:10:33
+01'00'
.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.


Podpsal 

Datum: 2023.11.20 07:33:17 +01'00'
.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY):

Úprava rozsahu předmětu Díla dle Dodatku č. 4 u následujících položek, a to z níže uvedených důvodů:

PDPS:

- navýšení inženýrské činnosti z důvodu požadavku DÚ na doplnění předložené žádosti DUSP a z důvodu koordinace se souběžně probíhající stavbou ETCS Plzeň
- zapracování dodatečných úprav/opatření Objednatele za účelem zefektivnění projektu (změny umístění měření vody, výběr cenově výhodnějšího přístřešku na kola na období typového projektu),
- unifikace dispozic a typových řešení objektů za využití interního předpisu projektantů SŽ: „Bílé knihy“ pro HZS SŽ
- úpravy v rámci unifikace/standardizace dle požadavků CK MD
- změna technologie sol. napájení v důsledku zamítavého stanoviska ČEZ k přetokům do sítě ČEZ

DUSP:

- vypuštění položky č. 15 Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě
- vymístění náhradního zdroje el. energie z hlavní budovy do kontejneru z důvodu aktualizace návrhu v důsledku později zpracované standardizace technologií, jež je pro HZS závazná (mj. zde stanoven požadavek na vyšší jištění elektrických obvodů, což má v daném případě za následek nezbytné vymístění objektu s následnou úpravou vnitřních a venkovních dispozic a návazných profesí (elektro, VZT, ASŘ)

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla (dle dodatku č. 4)

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	Hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	Hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	Hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod.	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
9	Zajištění mapových podkladů	Km	■	■	■
10	Geodetické práce v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby stavby	Km	■	■	■

11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	Hod	■	■	■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Km	■	■	■
13	Jiné průzkumy- pyrotechnický, pedologický, hluková studie,..	Podle typu průzkumu	■	■	■
14	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	---	—	—	—
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	---	—	—	—
16	Koordinátor BOZP v přípravě	Hod	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	---	—	—	—
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr Zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	Hod	■	■	■
19	Správní poplatky – budou proplaceny pouze v prokazatelné výši	Kč	■	■	■
20	Propagace	---	—	—	—
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	Hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
3 973 600 Kč	834 456 Kč	4 808 056 Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP:

■	■	■
---	---	---

Cena za zpracování DUSP (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

[REDACTED]		
Cena za zpracování PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Cena za výkon autorského dozoru:

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	[REDACTED]	
2. Dílčí etapa	[REDACTED]	
3. Dílčí etapa	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
4. Dílčí etapa	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
5. Dílčí etapa	[REDACTED]	
6. Dílčí etapa	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
7. Dílčí etapa	[REDACTED]	
8. Dílčí etapa	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
9a. Dílčí etapa	[REDACTED]	
9b. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
10. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
Celkem:	3 973 600 Kč	4 808 056 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5)

Harmonogram plnění (dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě).

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení ZP k projednání na profesní poradě	Technické řešení v digitální formě k projednání
2. Dílčí etapa	Do 2,5 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení technického řešení k připomínkám a na O6+SSZ - ZP +EH	Technické řešení v digitální formě k připomínkám
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení Objednateli	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení v CK se zapracovanými připomínkami O6+SSZ	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. Dílčí etapa	Do 31.5.2022	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část Díla)
6. Dílčí etapa	23.9.2022 dle skutečného data předání dílčí etapy Objednateli	Předání DUSP se zapracovanými připomínkami včetně dokladové části ke společnému řízení. Podání žádosti o společné řízení – součinnost při společném řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. Dílčí etapa	30.5.2023 (dle data vydání spol. povolení)	Vydání společného rozhodnutí DUSP	Předání rozhodnutí
8. Dílčí etapa	26.6.2023 (dle fakturace navazující na nabytí PM spol. povolení)	Nabytí právní moci DUSP	DUSP v právní moci, předané Objednateli
9a. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od termínu 7. Dílčí etapy	Předání PDPS k připomínkám v digitální formě, s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby	Předávací protokol (pro Část Díla) 30. 5. 2023
9b. Dílčí etapa	Do 30.11.2023	Definitivní předání DUSP a PDPS se zapracovanými změnami z dotazů dodavatele. Předání v tištěné a digitální formě včetně vydaného rozhodnutí DUSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby	Předávací protokol – kompletní odevzdání díla
10. Dílčí etapa	16 měsíců – předpoklad od 11/2023 – 02/2025	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 02/2025 (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)