

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	05
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

název ZL: Tónování dřive provedených protéz tesařských prvků ve 3. NP a. NP gotického hradu

předmět změny:

Předmětem změny je požadavek investora naceroplošné tónování doplňovaných prvků v minulosti provedených protéz stropních nosných / vazných dřevěných trámů. Vrchní nátěr bude proveden přípravkem OSMO - tvrdý voskový olej, odstín Jantar. Jedná se o požadavek investora a správy hradu, který taktéž bude v souladu se nově vydaným závazným stanoviskem týkajícím se zejména zaktopení stropu nad SK 301.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Tónování dřive provedených protéz tesařských prvků ve 3. NP a. NP gotického hradu

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Koordinace mezi vlastní projektovou dokumentací a Výkazem výměr k nacenění. Položky nebyly součástí projektové dokumentace. Jedná se o požadavek investora.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce NE
NE		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
NE		cena:	bez DPH 43 350,55 Kč
			21%DPH 9 103,62 Kč
			celkem 52 454,17 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 43 350,55 Kč
		21%DPH 9 103,62 Kč
		celkem 52 454,17 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

13.11.2023

13.11.2023

13.11.2023

13.11.2023

číslo ZL:

05

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Vyjádření TDS

BEZ ROZPORU

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 946-05 SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.5
Objekt: 02 - DJ Horní hrad
Rozpočet: 02 Vícepráce - 3.NP a 4.NP - tónování dřívě provedených protéz tesařských prvků (nebylo součástí PD)

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333
 Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
 11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
 Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
 11000 Praha 1


Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	43 350,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	43 350,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 350,55 CZK
Základní DPH	21 %	9 103,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **52 454,17 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			43 350,55	100,0
Cena celkem					43 350,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	946-05	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.5
O:	02 - DJ	Horní hrad
R:	02	Vícepráce - 3.NP a 4.NP - tónování dřívě provedených protéz tesařských prvků (nebylo součástí PD)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				43 350,55
1	783-01	Celoplošné tónování doplňovaných prvků	m2	57,34200	756,00	43 350,55

položka z SOD č.79, 02 - DJ, 05, 4NP - stavební část :

3NP - SK_301 :

pozice 1. - 28/24 cm, dl. 3,8m : $(0,28+0,24+0,28)*3,8$	3,04000
pozice 2. - 28/26 cm, dl. 4,1m : $(0,28+0,26+0,28)*4,1$	3,36200
pozice 3. - 28/26 cm, dl. 3,2m : $(0,28+0,26+0,28)*3,2$	2,62400
pozice 4. - 30/26 cm, dl. 3,5m : $(0,3+0,26+0,3)*3,5$	3,01000
pozice 5. - 20/24 cm, dl. 2,2m (jen 2 strany) : $(0,2+0,24)*2,2$	0,96800
pozice 6. - 28/24 cm, dl. 2,8m : $(0,28+0,24+0,28)*2,8$	2,24000
pozice 7. - 30/26 cm, dl. 1,6m : $(0,3+0,26+0,3)*1,6$	1,37600
pozice 8. - 26/24 cm, dl. 1,6m : $(0,26+0,24+0,26)*1,6$	1,21600
pozice 9. - 22/10 cm, dl. 0,6m (jen 2 strany) : $(0,22+0,1)*0,6$	0,19200

Mezisoučet

18,02800

3NP - KV_301 :

pozice 1. - 26/24 cm, dl. 2,1m : $(0,26+0,24+0,26)*2,1$	1,59600
pozice 2. - 20/24 cm, dl. 1,8m : $(0,2+0,24+0,2)*1,8$	1,15200
pozice 3. - 26 cm (jen 1 strana - pozednice), dl. 2m : $0,26*2$	0,52000
pozice 4. - 20/22 cm, dl. 1,3m : $(0,2+0,22+0,2)*1,3$	0,80600
pozice 5. - 24/22 cm, dl. 1,5m : $(0,24+0,22+0,24)*1,5$	1,05000
pozice 6. - 26/22 cm, dl. 1,9m : $(0,26+0,22+0,26)*1,9$	1,40600
pozice 7. - 22 cm (jen jedna strana - pozednice), dl. 7,5m : $0,22*7,5$	1,65000

Mezisoučet

8,18000

4NP - DJ_402 :

pozice 1. - 20/18 cm, dl. 2,3m : $(0,2+0,18+0,2)*2,3$	1,33400
pozice 2. - 22/20 cm, dl. 4,2m : $(0,22+0,2+0,22)*4,2$	2,68800
pozice 3. - 22/18 cm, dl. 1,4m : $(0,22+0,18+0,22)*1,4$	0,86800
pozice 4. - 24/20 cm, dl. 1,6m : $(0,24+0,2+0,24)*1,6$	1,08800
pozice 5. - 22/20 cm, dl. 1,2m : $(0,22+0,2+0,22)*1,2$	0,76800
pozice 6. - 20/18 cm, dl. 1,1m : $(0,2+0,18+0,2)*1,1$	0,63800
pozice 7. - 20/18 cm, dl. 1m : $(0,2+0,18+0,2)*1$	0,58000
pozice 8. - 24/20 cm, dl. 1,9m : $(0,24+0,2+0,24)*1,9$	1,29200
pozice 9. - 20/18 cm, dl. 1m : $(0,2+0,18+0,2)*1$	0,58000

Mezisoučet

9,83600

4NP - DJ_401 :

pozice 1. - 10/20 cm, dl. 13m (pětiboký prvek, jen 2 strany) : $(0,1+0,2)*13$	3,90000
pozice 2. - 20/18 cm, dl. 1,2m : $(0,2+0,18+0,2)*1,2$	0,69600
pozice 3. - 24/26 cm, dl. 5,2m : $(0,24+0,26+0,24)*5,2$	3,84800
pozice 4. - 22/20 cm, dl. 2,3m : $(0,22+0,2+0,22)*2,3$	1,47200
pozice 5. - 24/20 cm, dl. 2,2m : $(0,24+0,2+0,24)*2,2$	1,49600
pozice 6. - 22/18 cm, dl. 2,2m : $(0,22+0,18+0,22)*2,2$	1,36400
pozice 7. - 20/22 cm, dl. 2,1m : $(0,2+0,22+0,2)*2,1$	1,30200
pozice 8. - 22/20 cm, dl. 1,6m : $(0,22+0,2+0,22)*1,6$	1,02400

Položkový rozpočet

S:	946-05	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.5
O:	02 - DJ	Horní hrad
R:	02	Vícepráce - 3.NP a 4.NP - tónování dřive provedených protéz tesařských prvků (nebylo součástí PD)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pozice 9. - 20/18 cm, dl. 1,6m : $(0,2+0,18+0,2)*1,6$		0,92800		
		pozice 10. - 24/20 cm, dl. 2,4m : $(0,24+0,2+0,24)*2,4$		1,63200		
		pozice 11. - 22/20 cm, dl. 2m : $(0,22+0,2+0,22)*2$		1,28000		
		pozice 12. - 22/18 cm, dl. 3,8m (ztužení) : $(0,22+0,18+0,22)*3,8$		2,35600		
		Mezisoučet		21,29800		

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	06
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

název ZL: Částečné zapojení finanční rezervy

předmět změny:

Částečné zapojení finanční rezervy - položka č 18 / 005261030R

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Využití finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Využití finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k pokrytí potřeb uvedených a specifikovaných v ZL č. 05; celoplošné tónování doplňovaných prvků v minulosti provedených protéz stropních nosných / vazných dřevěných trámů. Vrchní nátěr bude proveden přípravkem OSMO - tvrdý voskový olej, odstín Jantar. Jedná se o požadavek investora a správy hradu, který taktéž bude v souladu se nově vydaným závazným stanoviskem týkajícím se zejména zaklopení stropu nad SK 301.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	méněpráce
<i>NE</i>		cena:	<i>ANO</i>
		bez DPH	-43 350,55 Kč
		21%DPH	-9 103,62 Kč
		celkem	-52 454,17 Kč

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	vícepráce
<i>NE</i>		cena:	<i>NE</i>
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-43 350,55 Kč
		21%DPH	-9 103,62 Kč
		celkem	-52 454,17 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

přílohy :

Položkový rozpočet + rekapitulace

13.11.2023

13.11.2023

13.11.2023

13.11.2023

číslo ZL:

06

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Vyjádření TDS

BEZ ROZPORU

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Další vyjádření

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **946-06** **SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.6**

Objekt: **02 - DJ** **Horní hrad**

Rozpočet: **01** **Méněpráce**

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: **CZ75032333**
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**
Voršilská 2085/3 DIČ: **CZ26347741**
11000 Praha 1


Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-43 350,55
Celkem			-43 350,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 350,55 CZK
Základní DPH	21 %	-9 103,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-52 454,17 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			-43 350,55	100,0
Cena celkem					-43 350,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	946-06	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.6
O:	02 - DJ	Horní hrad
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-43 350,55
1	005261030R	Finanční rezerva	kč	-1,00000	43 350,55	-43 350,55
				položka z SOD č.7 - Objekt Ostatní a vedlejší náklady ; -1	-1,00000	

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg. č. stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smělova	025H1230007	07
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO. 26347741	

název ZL: Restaurátorské práce - 4. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

předmět změny:

Předmětem změny jsou Restaurátorské práce - 4. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru. Tento Změnový list je vyhotoven na základě dokumentace vypracované podrobným restaurátorským průzkumem zhotovitelem, jež je nedílnou a vyžadovanou součástí akce. Tato dokumentace "Restaurátorský průzkum a záměr zajištění vnitřních omítek 4. NP Horního hradu NKP SHZ Bečov nad Teplou" je taktéž přiložena k tomuto Změnovému listu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny Restaurátorské práce - 4. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o požadavek investora, resp. vyplývající z vydaného Závazného stanoviska (KK/1641/KR/21-07) k projektové dokumentaci pro provedení stavby - SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - Restaurování Horního hradu, kdy, kromě jiného, je obnova hradu Bečov n.T. přípustná při dodržení následující podmínky. Krajskému úřadu bude před zahájením oprav omítkových ploch předložen návrh/ návrhy přesného postupu/ přesných postupů jednotlivých typů omítkových ploch. Správnost navržených postupů a finálního vzhledu při opravě různých druhů omítkových ploch bude ověřena provedením vzorků o velikosti cca 1x1m. Po posouzení vzorků zástupci NPÚ GnŘ a krajského úřadu a po konstataci krajského úřadu, že vzorek odpovídá technologickým, materiálovým a vzhledovým požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci. Ize dané práce provést jako celek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	<u>ANO</u>	rozpočet:	méněpráce ANO
NE		cena:	
		bez DPH	-41 852,16 Kč
		21%DPH	-8 786,95 Kč
		celkem	-50 641,11 Kč
vliv na cenu díla:	<u>ANO</u>	rozpočet:	vícepráce ANO
NE		cena:	
		bez DPH	186 786,78 Kč
		21%DPH	39 099,10 Kč
		celkem	225 885,88 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	144 334,02 Kč
		21%DPH	30 310,14 Kč
		celkem	174 644,16 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

13. 11. 2023

13. 11. 2023

13. 11. 2023

13. 11. 2023

číslo ZL.

07

Vyjádření Projektanta

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele.
Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (6)*

Vyjádření TDS

BEZ ROZTORU

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4).

Další vyjádření

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **946-07** **SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.7**

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: **CZ75032333**
11800 **Praha-Malá Strana**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**
Voršilská 2085/3 DIČ: **CZ26347741**
11000 **Praha 1**


Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	139 039,32
PSV	5 294,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	144 334,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 334,02 CZK
Základní DPH	21 %	30 310,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **174 644,16 CZK**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce	0,00	144 334,02	30 310,15	174 644,17	100
01	Měněpráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle	0,00	-41 852,16	-8 788,95	-50 641,11	-29
02	Vícepráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru	0,00	186 186,18	39 099,10	225 285,28	129
Celkem za stavbu		0,00	144 334,02	30 310,15	174 644,17	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			95 251,80	66,0
61	Úpravy povrchů vnitřní - stavební část	HSV			21 089,28	14,6
61 a	Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků	HSV			22 698,24	15,7
799-01	Restaurátorské práce	PSV			5 294,70	3,7
Cena celkem					144 334,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	946-07	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.7
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	01	Měněpráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní - stavební část				-41 852,16
1	611-04	Stabilizace a konzervace lokálně poškozených či uvolněných omítek a nátěrů, odborné práce pod dohledem restaurátorů	m2	-31,14000	1 344,00	-41 852,16

položka z SOD č.6 - 4.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -283,56

-283,56000

Mezisoučet

-283,56000

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. c - vápenná omítka s lícem a s vrstvami lokálně nesoudržných vápenných nátěrů :

úprava ozn. d - vápenná omítka s lokálně nesoudržným nebo chybějícím lícem :

úprava ozn. e - vápenná omítka s dutinami :

úprava ozn. g - vápenná omítka s lícem se souvislým vápenným nátěrem :

úprava ozn. f - stabilní vápenná omítka bez vápenného nátěru :

úprava ozn. b - doplněná chybějící jednovrstvá vápenná omítka :

místnost č.DJ_401 :

severní stěna :

úprava ozn. b (skládá se z b1, b2, b3) : 0,36

0,36000

úprava ozn. d : 22,14

22,14000

úprava ozn. f : 0,85

0,85000

východní stěna :

úprava ozn. b (skládá se z b1, b2, b3) : 0,89

0,89000

úprava ozn. d : 29,54

29,54000

úprava ozn. f : 5,21

5,21000

jižní stěna :

úprava ozn. b (skládá se z b1, b2, b3) : 1,16

1,16000

úprava ozn. c : 3,75

3,75000

úprava ozn. d : 16,76

16,76000

úprava ozn. f : 0,9

0,90000

západní stěna :

úprava ozn. b (skládá se z b1, b2, b3) : 3,35

3,35000

úprava ozn. d : 35,5

35,50000

úprava ozn. f : 2,46

2,46000

Mezisoučet

122,87000

místnost č.DJ_402 :

severní stěna :

úprava ozn. b (skládá se z b1, b2, b3) : 0,23

0,23000

úprava ozn. c : 7,02

7,02000

úprava ozn. d : 7,66

7,66000

úprava ozn. f : 0,9

0,90000

úprava ozn. g : 10,77

10,77000

východní stěna :

Položkový rozpočet

S:	946-07	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.7
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	01	Méněpráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. b (skládá se z b1, b2, b3) : 1,29		1,29000		
		úprava ozn. c : 21,68		21,68000		
		úprava ozn. d : 13,5		13,50000		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. b (skládá se z b1, b2, b3) : 0,05		0,05000		
		úprava ozn. c : 20,81		20,81000		
		úprava ozn. d : 8,82		8,82000		
		západní stěna :				
		úprava ozn. b (skládá se z b1, b2, b3) : 1,04		1,04000		
		úprava ozn. c : 4,42		4,42000		
		úprava ozn. d : 26,37		26,37000		
		úprava ozn. e : 4,99		4,99000		
		Mezisoučet		129,55000		

Položkový rozpočet

S:	946-07	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.7
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				95 251,80
1	300-01	Sanace lokálních trhlin zdí hl.spárováním	m	16,89000	960,00	16 214,40

položka z SOD č.1 - 4.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -13,97

-13,97000

Mezisoučet

-13,97000

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

místnost č.DJ_401 :

- lokální trhlina dl. cca 1570 mm : 1,57

1,57000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 2900 mm : 2,9

2,90000

úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 8800 mm : 8,8

8,80000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 2340 mm : 2,34

2,34000

úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 1650 mm : 1,65

1,65000

- lokální trhlina dl. cca 2850 mm : 2,85

2,85000

úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 1200 mm : 1,2

1,20000

Mezisoučet

21,31000

místnost č.DJ_402 :

- lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 3,75

3,75000

- lokální trhlina dl. cca 1650 mm : 1,65

1,65000

- lokální trhlina dl. cca 1450 mm : 1,45

1,45000

- lokální trhlina dl. cca 2700 mm : 2,7

2,70000

Mezisoučet

9,55000

2	300-02	Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl.spárováním	m	101,33000	780,00	79 037,40
---	--------	---	---	-----------	--------	-----------

položka z SOD č.2 - 4.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -18,76

-18,76000

Mezisoučet

-18,76000

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

místnost č.DJ_401 :

- lokální tenká trhlina dl. cca 3750 mm : 3,75

3,75000

Mezisoučet

3,75000

místnost č.DJ_402 :

- lokální tenká trhlina dl. cca 3770 mm : 3,77

3,77000

- lokální tenká trhlina dl. cca 6290 mm : 6,29

6,29000

- lokální tenká trhlina dl. cca 4950 mm : 4,95

4,95000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 3000 mm : 3

3,00000

úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 2700 mm : 2,7

2,70000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 2300 mm : 2,3

2,30000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 900 mm : 0,9

0,90000

úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 1000 mm : 1

1,00000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 2150 mm : 2,15

2,15000

úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 1200 mm : 1,2

1,20000

Mezisoučet

28,26000

úprava ozn. O - zajištění uvolněných okrajů - složeno ze 2 položek :

Položkový rozpočet

S:	946-07	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.7
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. položka 300-02 Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl. spárováním :

2. položka 611-01 Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kaverny :

místnost č.DJ_401 :

západní stěna : 19,4 19,40000

východní stěna : 12,91 12,91000

severní stěna : 4,5 4,50000

jižní stěna : 11,5 11,50000

Mezisoučet **48,31000**

místnost č.DJ_402 :

západní stěna : 4,9 4,90000

východní stěna : 18,92 18,92000

severní stěna : 6,05 6,05000

jižní stěna : 9,9 9,90000

Mezisoučet **39,77000**

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní - stavební část			62 941,44	
3	611-02	Podtmelení okrajů omítkových ploch a omítkových ker, lokální tmelení, případně injektáž probarvenou, vápennou mikromaltou s předzpevněním vápennou disperzí	m2	11,81000	960,00	11 337,60

položka z SOD č.4 - 4.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -13,85 -13,85000

Mezisoučet **-13,85000**

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

místnost č.DJ_401 :

severní stěna :

úprava ozn. e : 3,97 3,97000

východní stěna :

úprava ozn. e : 2,54 2,54000

jižní stěna :

úprava ozn. e : 2,47 2,47000

západní stěna :

úprava ozn. e : 3,52 3,52000

Mezisoučet **12,50000**

místnost č.DJ_402 :

severní stěna :

úprava ozn. e : 0,89 0,89000

východní stěna :

úprava ozn. e : 4,13 4,13000

jižní stěna :

úprava ozn. e : 3,48 3,48000

západní stěna :

úprava ozn. e : 4,66 4,66000

Mezisoučet **13,16000**

Položkový rozpočet

S:	946-07	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.7
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4	611-03	Úprava stávajícího povrchu režného cihelného zdiva, Tabulka místností a omítky, úprava ozn. h	m2	6,90000	921,60	6 359,04

položka z SOD č.5 - 4.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -7,1

-7,10000

Mezisoučet

-7,10000

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. H :

místnost č.DJ_401 :

západní stěna : 0,6

0,60000

východní stěna : 5,18

5,18000

severní stěna : 0,04

0,04000

jižní stěna : 4,62

4,62000

Mezisoučet

10,44000

místnost č.DJ_402 :

západní stěna : 2,94

2,94000

jižní stěna : 0,62

0,62000

Mezisoučet

3,56000

5	611-05	Úprava stávajícího povrchu odhaleného kamenného zdiva s nesoudžnou hlinitou maltou, Tabulka místností a omítky, úprava ozn. i	m2	31,42000	1 440,00	45 244,80
---	--------	---	----	----------	----------	-----------

položka z SOD č.11 - 3.NP - stavební část :

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. a - stěny z lomového kamene s fragmenty omítek ve sparách :

úprava ozn. k - smíšené zdivo s fragmenty omítek ve sparách :

úprava ozn. i :

místnost č.DJ_402 :

severní stěna :

úprava ozn. a : 1

1,00000

úprava ozn. k : 1,22

1,22000

východní stěna :

úprava ozn. k : 3,54

3,54000

jižní stěna :

úprava ozn. a : 1,84

1,84000

úprava ozn. k : 0,26

0,26000

západní stěna :

úprava ozn. a : 12,14

12,14000

úprava ozn. k : 4,47

4,47000

Mezisoučet

24,47000

místnost č.DJ_401 :

severní stěna :

úprava ozn. a : 0,3

0,30000

Položkový rozpočet

S:	946-07	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.7
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

východní stěna :					
úprava ozn. a :	0,56			0,56000	
úprava ozn. k :	2,33			2,33000	
jižní stěna :					
úprava ozn. a :	0,72			0,72000	
západní stěna :					
úprava ozn. k :	3,04			3,04000	
Mezisoučet				6,95000	

Díl: 61 a	Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků	22 698,24
------------------	---	------------------

6	611-01	Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhlíny a kavery	m2	11,82200	1 920,00	22 698,24
---	--------	--	----	----------	----------	-----------

položka z SOD č.1 - 4.NP - restaurování stavebních prvků :					
výměra dle SOD :					
	-3,273			-3,27300	
Mezisoučet				-3,27300	
výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :					
místnost č.DJ_401 :					
- lokální trhlina dl. cca 3750 mm :	3,75*0,1			0,37500	
- lokální trhlina dl. cca 2850 mm :	2,85*0,1			0,28500	
- lokální trhlina dl. cca 1570 mm :	1,57*0,1			0,15700	
úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. cca 2900 mm :	2,9*0,1			0,29000	
úprava ozn. t2- lokální trhlíny dl. cca 8800 mm :	8,8*0,1			0,88000	
úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. cca 2340 mm :	2,34*0,1			0,23400	
úprava ozn. t2- lokální trhlíny dl. cca 1650 mm :	1,65*0,1			0,16500	
úprava ozn. t2- lokální trhlíny dl. cca 1200 mm :	1,2*0,1			0,12000	
Mezisoučet				2,50600	
místnost č.DJ_402 :					
- lokální trhlina dl. cca 3750 mm :	3,75*0,1			0,37500	
- lokální trhlina dl. cca 1650 mm :	1,65*0,1			0,16500	
- lokální trhlina dl. cca 3770 mm :	3,77*0,1			0,37700	
- lokální trhlina dl. cca 6290 mm :	6,29*0,1			0,62900	
- lokální trhlina dl. cca 1450 mm :	1,45*0,1			0,14500	
- lokální trhlina dl. cca 4950 mm :	4,95*0,1			0,49500	
- lokální trhlina dl. cca 2700 mm :	2,7*0,1			0,27000	
úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. cca 3000 mm :	3*0,1			0,30000	
úprava ozn. T2- lokální trhlíny dl. Cca 2700 mm :	2,7*0,1			0,27000	
úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. Cca 2300 mm :	2,3*0,1			0,23000	
úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. Cca 900 mm :	0,9*0,1			0,09000	

Položkový rozpočet

S:	946-07	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.7
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 4.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. Cca 1000 mm : 1*0,1		0,10000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 2150 mm : 2,15*0,1		0,21500		
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. Cca 1200 mm : 1,2*0,1		0,12000		
		Mezisoučet		3,78100		
		úprava ozn. O - zajištění uvolněných okrajů - složeno ze 2 položek :				
		1. položka 300-02 Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl. spárováním :				
		2. položka 611-01 Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kavery :				
		 místnost č.DJ_401 :				
		západní stěna : 19,4*0,1		1,94000		
		východní stěna : 12,91*0,1		1,29100		
		severní stěna : 4,5*0,1		0,45000		
		jižní stěna : 11,5*0,1		1,15000		
		Mezisoučet		4,83100		
		místnost č.DJ_402 :				
		západní stěna : 4,9*0,1		0,49000		
		východní stěna : 18,92*0,1		1,89200		
		severní stěna : 6,05*0,1		0,60500		
		jižní stěna : 9,9*0,1		0,99000		
		Mezisoučet		3,97700		

Díl: 799-01	Restaurátorské práce				5 294,70
7	799-01	Restaurování nástěnných maleb - gotická a renesanční výzdoba obytných místností, dekorativní malby	m2	1,11000	4 770,00
					5 294,70

položka z SOD č.1 - 4.NP - restaurátorské práce 4.NP - malby :

výměra dle SOD : -6,9

-6,90000

Mezisoučet

-6,90000

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. CH :

místnost č.DJ_401 :

západní stěna : 0,45

0,45000

Mezisoučet

0,45000

místnost č.DJ_402 :

východní stěna : 5,1

5,10000

severní stěna : 2,46

2,46000

Mezisoučet

7,56000

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	08
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

název ZL: **Částečné zapojení finanční rezervy**

předmět změny:

Částečné zapojení finanční rezervy - položka č 18 / 005261030R

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Využití finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené

zdůvodnění příčin event. nepředvidatelnosti změny:

Využití finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k pokrytí potřeb uvedených a specifikovaných v ZL č. 07: Předmětem změny jsou Restaurátorské práce - 4. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru. Tento Změnový list je vyhotoven na základě dokumentace vypracované podrobným restaurátorským průzkumem zhotovitele, jež je nedílnou a vyžadovanou součástí akce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
NE		cena:	ANO
		bez DPH	-144 334,02 Kč
		21%DPH	-30 310,14 Kč
		celkem	-174 644,16 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
NE		cena:	NE
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	-144 334,02 Kč
			21%DPH	-30 310,14 Kč
			celkem	-174 644,16 Kč

vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
NE

přílohy :
Položkový rozpočet + rekapitulace

13.11.2023
13.11.2023
13.11.2023
13.11.2023

číslo ZL:

08

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Vyjádření TDS

BEZ ROZPORU

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Další vyjádření

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **946-08** **SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.8**

Objekt: **02 - DJ** **Horní hrad**

Rozpočet: **01** **Měněpráce**

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: **CZ75032333**
11800 **Praha-Malá Strana**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**
Voršilská 2085/3 DIČ: **CZ26347741**
11000 **Praha 1**


Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-144 334,02
Celkem			-144 334,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-144 334,02 CZK
Základní DPH	21 %	-30 310,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-174 644,16 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			-144 334,02	100,0
Cena celkem					-144 334,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	946-08	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.8
O:	02 - DJ	Horní hrad
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-144 334,02
1	005261030R	Finanční rezerva	kč	-1,00000	144 334,02	-144 334,02
				položka z SOD č.7 - Objekt Ostatní a vedlejší náklady -1	-1,00000	

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou Restaurování hradu

reg. č. stavby	134V15100025	číslo ZL:
směrnice	026/11230007	09
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

název ZL: Restaurátorské práce - 3. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

předmět změny:

Předmětem změny jsou Restaurátorské práce - 3. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru. Tento Změnový list je vyhotoven na základě dokumentace vypracované podrobným restaurátorským průzkumem zhotovitele, jež je nedílnou a vyžadovanou součástí akce. Tato dokumentace "Restaurátorský průzkum a záměr zajištění vnitřních omítek 3. NP Horního hradu NKP SHZ Bečov nad Teplou" je taktéž přiložena k tomuto Změnovému listu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny Restaurátorské práce - 3. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o požadavek investora, resp. vyplývající z vydaného Závazného stanoviska (KK/1641/KR/21-07) k projektové dokumentaci pro provedení stavby - SHZ Bečov nad Teplou, SO 05 - Restaurování Horního hradu, kdy, kromě jiného, je obnova hradu Bečov n.T. přípustná při dodržení následující podmínky: Krajskému úřadu bude před zahájením oprav omítkových ploch předložen návrh návraty přesného postupů přesných postupů jednotlivých typů omítkových ploch. Správnost navržených postupů a finálního vzhledu při opravě různých druhů omítkových ploch bude ověřena provedením vzorků o velikosti cca 1x1m. Po posouzení vzorků zástupci NPÚ GrŘ a krajského úřadu a po konsultování krajského úřadu, že vzorek odpovídá technologickým, materiálovým a vzhledovým požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci, lze dané práce provést jako celek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímě navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
NE		cena:	ANO
		bez DPH	191 452,80 Kč
		21%DPH	40 205,00 Kč
		celkem	231 657,80 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
NE		cena:	ANO
		bez DPH	441 447,12 Kč
		21%DPH	93 121,50 Kč
		celkem	534 568,62 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	251 994,32 Kč
		21%DPH	52 918,81 Kč
		celkem	304 913,13 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

13.11.2023

13.11.2023

13.11.2023

13.11.2023

číslo ZL:

09

Vyjádření Projektanta

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele
Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (6)*

Vyjádření TDS

BEZ ROZPORU

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se sítčitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4).

Další vyjádření

—

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 946-09 SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333
 Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
 11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
 Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
 11000 Praha 1

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	334 667,12
PSV	-82 672,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	251 994,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	251 994,32 CZK
Základní DPH	21 %	52 918,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **304 913,13 CZK**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce	0,00	251 994,32	52 918,81	304 913,13	100
01	Méněpráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru	0,00	-191 452,80	-40 205,09	-231 657,89	-76
02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru	0,00	443 447,12	93 123,90	536 571,02	176
Celkem za stavbu		0,00	251 994,32	52 918,81	304 913,13	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			148 729,80	59,0
61	Úpravy povrchů vnitřní - stavební část	HSV			245 894,60	97,6
61 a	Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků	HSV			-59 957,28	-23,8
799-01	Restaurátorské práce	PSV			-82 672,80	-32,8
Cena celkem					251 994,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	01	Měněpráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní - stavební část				-14 280,00
1	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0.09 do 0.25 m2. vápennou štukovou omítkou	kus	-17,00000	840,00	-14 280,00

položka z SOD č.7 - 3.NP - stavební část ;
výkres č. D.1.1.5 - půdorys 3.NP - 2. patro ;
místnost č.DJ_301 : -7 -7,00000
místnost č.DJ_303 : -2 -2,00000
místnost č.DJ_302 - nový roznášecí průvlak (zhora i zdola) : -2*2 -4,00000
místnost č.DJ_303 - nový roznášecí průvlak (zhora i zdola) : -2*2 -4,00000

Díl: 61 a		Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků				-94 500,00
2	611-02	Uprava omítek v místě zhlaví měněných trámů	m2	-31,50000	3 000,00	-94 500,00

položka z SOD č.2 - 3.NP - restaurování stavebních prvků ;

DJ_301 (pod stropními trámy) 25.90 bm; 06,50 m2 : -6,5 -6,50000
DJ_302 (pod stropními trámy) 25.10 bm; 06,20 m2 : -6,2 -6,20000
DJ_302 (nad podlahou) 25.10 bm; 06,20 m2 : -6,2 -6,20000
DJ_303 (pod stropními trámy) 25.20 bm; 06,30 m2 : -6,3 -6,30000
DJ_303 (nad podlahou) 25.20 bm; 06,30 m2 : -6,3 -6,30000

Díl: 799-01		Restaurování práce				-82 672,80
3	799-01	Restaurování nástěnných maleb - gotická a renesanční výzdoba obytných místností, dekorativní malby	m2	-14,06000	5 880,00	-82 672,80

položka z SOD č.2 - 3.NP - restaurování práce - malby a trámový strop ;
výměra dle SOD : -196,8 -196,80000
Mezisoučet -196,80000
výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. ch :
místnost č. DJ_302 :
západní stěna : 29,48 29,48000
východní stěna : 15,72 15,72000
severní stěna : 17,63 17,63000
jižní stěna : 26,44 26,44000
Mezisoučet 89,27000
místnost č. DJ_303 :
západní stěna : 20,23 20,23000
východní stěna : 23,29 23,29000
severní stěna : 24,34 24,34000
jižní stěna : 25,61 25,61000
Mezisoučet 93,47000

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	01	Měněpráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				148 729,80
1	300-01	Sanace lokálních trhlin zdí hl.spárováním	m	28,00000	1 080,00	30 240,00
		položka z SOD č.3 - 3.NP - stavební část :				
		výměra dle SOD : -62,155		-62,15500		
		Mezisoučet		-62,15500		
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				
		místnost č.DJ_301 - lokální trhlina dl. 4,3m : 4,3		4,30000		
		- lokální trhlina dl. cca 4,17m : 4,17		4,17000		
		Mezisoučet		8,47000		
		místnost č.DJ_302 - lokální svislá trhlina dl. cca 4050 mm : 4,05		4,05000		
		- lokální trhlina dl. cca 3700 mm : 3,7		3,70000		
		- lokální trhlina dl. cca 4050 mm : 4,05		4,05000		
		- lokální trhlina dl. cca 4150 mm : 4,15		4,15000		
		- lokální trhlina dl. cca 4650 mm : 4,65		4,65000		
		Mezisoučet		20,60000		
		místnost č.DJ_303 - lokální trhlina dl. cca 4140 mm : 4,14		4,14000		
		- lokální svislá trhlina dl. cca 4170 mm : 4,17		4,17000		
		- lokální svislá trhlina dl. cca 2050 mm : 2,05		2,05000		
		- lokální trhlina dl. cca 4170 mm : 4,17		4,17000		
		- lokální trhlina dl. cca 6450 mm : 6,45		6,45000		
		- lokální trhliny t1 dl. Cca 1200 mm : 1,2		1,20000		
		- lokální trhliny t2 dl. Cca 2700 mm : 2,7		2,70000		
		- lokální trhliny t1 dl. Cca 6000 mm : 6		6,00000		
		- lokální trhliny t2 dl. Cca 800 mm : 0,8		0,80000		
		- lokální trhliny t1 dl. Cca 2100 mm : 2,1		2,10000		
		- lokální trhliny t2 dl. Cca 2600 mm : 2,6		2,60000		
		Mezisoučet		36,38000		
		místnost č.SK_301 - lokální trhlina dl. cca 1080 mm : 1,08		1,08000		
		- lokální trhlina dl. cca 2425 mm : 2,425		2,42500		
		- lokální trhlina dl. cca 600 mm : 0,6		0,60000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 1200 mm : 1,2		1,20000		
		úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 2000 mm : 2		2,00000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 5300 mm : 5,3		5,30000		
		úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 800 mm : 0,8		0,80000		
		Mezisoučet		13,40500		
		místnost č.KV_301 - lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 3,75		3,75000		
		- lokální trhlina dl. cca 1700 mm : 1,7		1,70000		
		- lokální trhlina dl. cca 1750 mm : 1,75		1,75000		
		- lokální trhlina dl. cca 1800 mm : 1,8		1,80000		
		- lokální trhliny dl. cca 1300 mm : 1,3		1,30000		
		- lokální trhliny dl. cca 1000 mm : 1		1,00000		
		Mezisoučet		11,30000		

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	300-02	Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl.spárováním	m	151,91000	780,00	118 489,80
		položka z SOD č.4 - 3.NP - stavební část :				
		výměra dle SOD : -28,77			-28,77000	
		Mezisoučet			-28,77000	
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				
		místnost č.DJ_301 - lokální tenká trhlina dl. cca 4920 mm : 4,92		4,92000		
		- lokální tenká trhlina dl. cca 1320 mm : 1,32		1,32000		
		- lokální tenké vodorovné trhliny dl. cca 4780 mm : 4,78		4,78000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 6900 mm : 6,9		6,90000		
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. cca 4100 mm : 4,1		4,10000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 1300 mm : 1,3		1,30000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 400 mm : 0,4		0,40000		
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. Cca 300 mm : 0,3		0,30000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 600 mm : 0,6		0,60000		
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. Cca 4800 mm : 4,8		4,80000		
		Mezisoučet		29,42000		
		místnost č.DJ_302 - lokální tenká trhlina dl. cca 5750 mm : 5,75		5,75000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 4700 mm : 4,7		4,70000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 1400 mm : 1,4		1,40000		
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. cca 3400 mm : 3,4		3,40000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 2800 mm : 2,8		2,80000		
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. cca 600 mm : 0,6		0,60000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 1,6 mm : 1,6		1,60000		
		Mezisoučet		20,25000		
		místnost č.SK_301 - lokální tenké trhliny dl. cca 9750 mm : 9,75		9,75000		
		Mezisoučet		9,75000		
		místnost č.KV_301 - lokální tenká trhlina dl. cca 2250 mm : 2,25		2,25000		
		- lokální tenké trhliny dl. cca 1800 mm : 1,8		1,80000		
		Mezisoučet		4,05000		
		úprava ozn. O - zajištění uvolněných okrajů - složeno ze 2 položek :				
		1. položka 300-02 Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl. spárováním :				
		2. položka 611-01 Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kavery :				
		místnost č.DJ_301 :				
		západní stěna : 11,5		11,50000		
		východní stěna : 17,77		17,77000		
		severní stěna : 3,3		3,30000		
		jižní stěna : 1,1		1,10000		
		Mezisoučet		33,67000		

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		místnost č.DJ_303 :				
		západní stěna : 3,2		3,20000		
		východní stěna : 4,65		4,65000		
		severní stěna : 5,83		5,83000		
		jižní stěna : 1,16		1,16000		
		Mezisoučet		14,84000		
		místnost č.SK_301 :				
		západní stěna : 17,8		17,80000		
		východní stěna : 7,4		7,40000		
		severní stěna : 9,7		9,70000		
		jižní stěna : 19,2		19,20000		
		Mezisoučet		54,10000		
		místnost č.KV_301 :				
		západní stěna : 8,7		8,70000		
		východní stěna : 2,8		2,80000		
		severní stěna : 3,1		3,10000		
		Mezisoučet		14,60000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní - stavební část				260 174,60
3	611-02	Podtmelení okrajů omítkových ploch a omítkových ker, lokální tmelení, případně injektáž probarvenou, vápennou mikromaltou s předzpevněním vápennou disperzí	m2	62,76000	960,00	60 249,60

položka z SOD č.8 - 3.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -62,05 -62,05000

Mezisoučet **-62,05000**

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. e - vápenná omítka s dutinami :

místnost č.DJ_301 :

severní stěna : 6,61 6,61000

východní stěna : 13,04 13,04000

jižní stěna : 3,96 3,96000

západní stěna : 3,65 3,65000

Mezisoučet **27,26000**

místnost č.DJ_302 :

severní stěna : 4,6 4,60000

východní stěna : 10,08 10,08000

jižní stěna : 13,67 13,67000

západní stěna : 7,37 7,37000

Mezisoučet **35,72000**

místnost č.DJ_303 :

severní stěna : 2,06 2,06000

východní stěna : 2,1 2,10000

jižní stěna : 1,57 1,57000

západní stěna : 2,22 2,22000

Mezisoučet **7,95000**

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		místnost č.SK_301 :				
		severní stěna : 4,52		4,52000		
		východní stěna : 8,05		8,05000		
		jižní stěna : 14,9		14,90000		
		západní stěna : 7,71		7,71000		
		Mezisoučet		35,18000		
		místnost č.KV_301 - patro kaplové věže :				
		severní stěna : 2,87		2,87000		
		východní stěna : 4,79		4,79000		
		jižní stěna : 3,49		3,49000		
		západní stěna : 7,55		7,55000		
		Mezisoučet		18,70000		
4	611-03	Úprava stávajícího povrchu režného cihelného zdiva	m2	12,86000	921,60	11 851,78
		položka z SOD č.9 - 3.NP - stavební část :				
		výměra dle SOD : -2,1		-2,10000		
		Mezisoučet		-2,10000		
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				
		úprava ozn. h :				
		místnost č.DJ_301 :				
		západní stěna : 0,2		0,20000		
		jižní stěna : 0,19		0,19000		
		Mezisoučet		0,39000		
		místnost č.DJ_302 :				
		severní stěna : 0,14		0,14000		
		východní stěna : 0,72		0,72000		
		jižní stěna : 4,76		4,76000		
		západní stěna : 0,04		0,04000		
		Mezisoučet		5,66000		
		místnost č.KV_301 - patro kaplové věže :				
		severní stěna : 0,94		0,94000		
		východní stěna : 1,38		1,38000		
		Mezisoučet		2,32000		
		místnost č.DJ_303 :				
		západní stěna : 2,89		2,89000		
		Mezisoučet		2,89000		
		místnost č.SK_301 :				
		severní stěna : 0,5		0,50000		
		východní stěna : 0,45		0,45000		
		jižní stěna : 0,8		0,80000		
		západní stěna : 1,95		1,95000		
		Mezisoučet		3,70000		
5	611-04	Stabilizace a konzervace lokálně poškozených či uvolněných omítek a nátěrů, odborné práce pod dohledem restaurátorů	m2	81,50400	1 344,00	109 541,38
		položka z SOD č.10 - 3.NP - stavební část :				

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výměra dle SOD : -332,9				-332,90000
		Mezisoučet				-332,90000
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				
		<p>úprava ozn. c - vápenná omítka s lícem a s vrstvami lokálně nesoudržných vápenných nátěrů :</p> <p>úprava ozn. d - vápenná omítka s lokálně nesoudržným nebo chybějícím lícem :</p> <p>úprava ozn. e - vápenná omítka s dutinami :</p> <p>úprava ozn. g - vápenná omítka s lícem se souvislým vápenným nátěrem :</p> <p>úprava ozn. f - stabilní vápenná omítka bez vápenného nátěru :</p> <p>úprava ozn. b - doplněná chybějící jednovrstvá vápenná omítka :</p>				
		místnost č.DJ_301 :				
		severní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 0,24 : 0,24				0,24000
		úprava ozn. c : : 12,64				12,64000
		úprava ozn. d : 11,89 : 11,89				11,89000
		východní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 0,45 : 0,45				0,45000
		úprava ozn. c : 27,07 : 27,07				27,07000
		úprava ozn. d : 16,8 : 16,8				16,80000
		úprava ozn. G: 4,62 : 4,62				4,62000
		jižní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 1,19 : 1,19				1,19000
		úprava ozn. c : 15,53 : 15,53				15,53000
		úprava ozn. d : : 7,05				7,05000
		západní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 1,79 : 1,79				1,79000
		úprava ozn. c : : 31,21				31,21000
		úprava ozn. d : : 9,94				9,94000
		úprava ozn. F: 6,63 : 6,63				6,63000
		Mezisoučet				147,05000
		místnost č.DJ_302 :				
		severní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3): 1,34 : 1,34				1,34000
		úprava ozn. d : 3,16 : 3,16				3,16000
		východní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3): 0,32 : 0,32				0,32000
		úprava ozn. d : 3,1 : 3,1				3,10000
		jižní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3): 0,26 : 0,26				0,26000

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. d : 0,97 : 0,97		0,97000		
		západní stěna :				
		úprava b, d : 2,35		2,35000		
		Mezisoučet		11,50000		
		místnost č.DJ_303 :				
		severní stěna :				
		úprava ozn. C : 36,06 :				
		úprava ozn. d : 27,93 :				
		úprava ozn. B (b1, b2,b3) : 2,35 : 2,35		2,35000		
		východní stěna :				
		úprava ozn. B (b1, b2,b3) : 1,1 : 1,1		1,10000		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. B (b1, b2,b3) : 0,83 : 0,83		0,83000		
		západní stěna :				
		úprava ozn. B (b1, b2,b3) : 0,05 : 0,05		0,05000		
		úprava ozn. d : 4,25 : 4,25		4,25000		
		Mezisoučet		8,58000		
		místnost č.SK_301 :				
		severní stěna :				
		úprava ozn. C : 36,06 : 36,06		36,06000		
		úprava ozn. d : 27,93 : 27,93		27,93000		
		východní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 1,04 : 1,04		1,04000		
		úprava ozn. c : 17,19 : 17,19		17,19000		
		úprava ozn. d : 5,37 : 5,37		5,37000		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 1,23 : 1,23		1,23000		
		úprava ozn. c : 19,31 : 19,31		19,31000		
		úprava ozn. d : 27,6 : 27,6		27,60000		
		úprava ozn. G: 1,2 : 1,2		1,20000		
		západní stěna :				
		úprava ozn. c : 17,694 : 17,694		17,69400		
		úprava ozn. D : 8,497 : 8,497		8,49700		
		úprava ozn. G: 3,613 : 3,613		3,61300		
		Mezisoučet		166,73400		
		místnost č.KV_301 - patro kaplové věže :				
		severní stěna :				
		úprava ozn. G : 9,62 : 9,62		9,62000		
		východní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 1,52 : 1,52		1,52000		
		úprava ozn. C: 0,6 : 0,6		0,60000		
		úprava ozn. d : 2,33 : 2,33		2,33000		
		úprava ozn. G : 20,79 : 20,79		20,79000		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 1,63 : 1,63		1,63000		
		úprava ozn. G : 19,16 : 19,16		19,16000		
		západní stěna :				

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 0,44 : 0,44		0,44000		
		úprava ozn. d : 5,03 : 5,03		5,03000		
		úprava ozn. G: 19,42 : 19,42		19,42000		
		Mezisoučet		80,54000		
6	611-05	Úprava stávajícího povrchu odhaleného kamenného zdiva s nesoudžnou hlinitou maltou, Tabulka místností a omítky, úprava ozn. i	m2	54,53600	1 440,00	78 531,84
		položka z SOD č.11 - 3.NP - stavební část :				
		výměra dle SOD : -44,25		-44,25000		
		Mezisoučet		-44,25000		
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				
		úprava ozn. a - stěny z lomového kamene s fragmenty omítek ve sparách :				
		úprava ozn. k - smíšené zdivo s fragmenty omítek ve sparách :				
		úprava ozn. i :				
		místnost č.DJ_301 :				
		severní stěna :				
		úprava ozn. A: 0,72 : 0,72		0,72000		
		východní stěna :				
		úprava ozn. A: 3,95 : 3,95		3,95000		
		úprava ozn. K: 0,85 : 0,85		0,85000		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. A: 3,43 : 3,43		3,43000		
		úprava ozn. K: 0,06 : 0,06		0,06000		
		západní stěna :				
		úprava ozn. A: 0,5 : 0,5		0,50000		
		úprava ozn. K: 1,96 : 1,96		1,96000		
		Mezisoučet		11,47000		
		místnost č.SK_301 :				
		západní stěna :				
		úprava ozn. A: 9,346 : 9,346		9,34600		
		východní stěna :				
		úprava ozn. K: 10,17 : 10,17		10,17000		
		severní stěna :				
		úprava ozn. K: 5,72 : 5,72		5,72000		
		Mezisoučet		25,23600		
		místnost č.KV_301 :				
		západní stěna :				
		úprava ozn. i: 26,17 : 26,17		26,17000		
		východní stěna :				
		úprava ozn. l: 14,72 : 14,72		14,72000		
		úprava ozn. K: 2,75 : 2,75		2,75000		
		severní stěna :				
		úprava ozn. l: 16,86 : 16,86		16,86000		

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

jižní stěna :

úprava ozn. i: 1,58 : 1,58

1,58000

Mezisoučet

62,08000

Díl: 61 a		Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků				34 542,72
7	611-01	Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kavemy	m2	17,99100	1 920,00	34 542,72

položka z SOD č.1 - 3.NP - restaurování stavebních prvků

:

výměra dle SOD : -9,0925

-9,09250

Mezisoučet

-9,09250

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

Místnost DJ_301 :

- lokální trhlina dl. cca 4170 mm : 4,17*0,1

0,41700

místnost č.DJ_301 - lokální tenká trhlina dl. cca 4920 mm : 4,92*0,1

0,49200

místnost č.SK_301 - lokální tenké trhliny dl. cca 9750 mm : 9,75*0,1

0,97500

- lokální tenké vodorovné trhliny dl. cca 4780 mm : 4,78*0,1

0,47800

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 6900 mm : 6,9*0,1

0,69000

úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. cca 4100 mm : 4,1*0,1

0,41000

místnost č.DJ_301 - lokální trhlina dl. cca 4300 mm : 4,3*0,1

0,43000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 1300 mm : 1,3*0,1

0,13000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 400 mm : 0,4*0,1

0,04000

úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. Cca 300 mm : 0,3*0,1

0,03000

- lokální tenká trhlina dl. cca 1320 mm : 1,32*0,1

0,13200

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 600 mm : 0,6*0,1

0,06000

úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. Cca 4800 mm : 4,8*0,1

0,48000

Mezisoučet

4,76400

Místnost č.DJ_302 :

- lokální svislá trhlina dl. cca 4050 mm : 4,05*0,1

0,40500

- lokální trhlina dl. cca 4050 mm : 4,05*0,1

0,40500

- lokální trhlina dl. cca 3700 mm : 3,7*0,1

0,37000

- lokální trhlina dl. cca 4650 mm : 4,65*0,1

0,46500

- lokální trhlina dl. cca 4150 mm : 4,15*0,1

0,41500

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 4700 mm : 4,7*0,1

0,47000

úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 1400 mm : 1,4*0,1

0,14000

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. T2- lokální trhlina dl. cca 3400 mm : 3,4*0,1		0,34000		
		místnost č.DJ_302 - lokální tenká trhlina dl. cca 5750 mm : 5,75*0,1		0,57500		
		úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. cca 2800 mm : 2,8*0,1		0,28000		
		úprava ozn. T2- lokální trhlina dl. cca 600 mm : 0,6*0,1		0,06000		
		úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. Cca 1,6 mm : 1,6*0,1		0,16000		
		Mezisoučet		4,08500		
		Místnost č.DJ_303 - lokální trhlina dl. cca 4140 mm : 4,14*0,1		0,41400		
		- lokální svislá trhlina dl. cca 4170 mm : 4,17*0,1		0,41700		
		- lokální trhlina dl. cca 4170 mm : 4,17*0,1		0,41700		
		- lokální svislá trhlina dl. cca 2050 mm : 2,05*0,1		0,20500		
		- lokální trhlina dl. cca 6450 mm : 6,45*0,1		0,64500		
		- lokální trhlina t1 dl. Cca 1200 mm : 1,2*0,1		0,12000		
		- lokální trhlina t2 dl. Cca 2700 mm : 2,7*0,1		0,27000		
		- lokální trhlina t1 dl. Cca 6000 mm : 6*0,1		0,60000		
		- lokální trhlina t2 dl. Cca 800 mm : 0,8*0,1		0,08000		
		- lokální trhlina t1 dl. Cca 2100 mm : 2,1*0,1		0,21000		
		- lokální trhlina t2 dl. Cca 2600 mm : 2,6*0,1		0,26000		
		Mezisoučet		3,63800		
		Místnost č.SK_301 :				
		- lokální trhlina dl. cca 600 mm : 0,6*0,1		0,06000		
		úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. cca 1200 mm : 1,2*0,1		0,12000		
		úprava ozn. t2- lokální trhlina dl. cca 2000 mm : 2*0,1		0,20000		
		místnost č.SK_301 - lokální trhlina dl. cca 1080 mm : 1,08*0,1		0,10800		
		- lokální trhlina dl. cca 2425 mm : 2,425*0,1		0,24250		
		úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. cca 5300 mm : 5,3*0,1		0,53000		
		úprava ozn. t2- lokální trhlina dl. cca 800 mm : 0,8*0,1		0,08000		
		Mezisoučet		1,34050		
		Místnost č.KV_301 :				
		- lokální trhlina dl. cca 1300 mm : 1,3*0,1		0,13000		
		místnost č.KV_301 - lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 3,75*0,1		0,37500		
		- lokální trhlina dl. cca 1000 mm : 1*0,1		0,10000		
		- lokální trhlina dl. cca 1700 mm : 1,7*0,1		0,17000		
		- lokální trhlina dl. cca 1750 mm : 1,75*0,1		0,17500		
		- lokální trhlina dl. cca 1800 mm : 1,8*0,1		0,18000		
		- lokální tenké trhlina dl. cca 1800 mm : 1,8*0,1		0,18000		
		- lokální tenká trhlina dl. cca 2250 mm : 2,25*0,1		0,22500		
		Mezisoučet		1,53500		
		úprava ozn. O - zajištění uvolněných okrajů - složeno ze 2 položek :				

Položkový rozpočet

S:	946-09	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.9
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 3.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1. položka 300-02 Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl. spárováním :				
		2. položka 611-01 Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kaverny :				
		 místnost č.DJ_301 :				
		západní stěna : 11,5*0,1		1,15000		
		východní stěna : 17,77*0,1		1,77700		
		severní stěna : 3,3*0,1		0,33000		
		jižní stěna : 1,1*0,1		0,11000		
		Mezisoučet		3,36700		
		 místnost č.DJ_303 :				
		západní stěna : 3,2*0,1		0,32000		
		východní stěna : 4,65*0,1		0,46500		
		severní stěna : 5,83*0,1		0,58300		
		jižní stěna : 1,16*0,1		0,11600		
		Mezisoučet		1,48400		
		 místnost č.SK_301 :				
		západní stěna : 17,8*0,1		1,78000		
		východní stěna : 7,4*0,1		0,74000		
		severní stěna : 9,7*0,1		0,97000		
		jižní stěna : 19,2*0,1		1,92000		
		Mezisoučet		5,41000		
		 místnost č.KV_301 :				
		západní stěna : 8,7*0,1		0,87000		
		východní stěna : 2,8*0,1		0,28000		
		severní stěna : 3,1*0,1		0,31000		
		Mezisoučet		1,46000		

ZMĚNOVÝ LIST

NPU. SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	026H1230007	10
ujednání:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bořid M s.r.o., IČO: 26347741	

název ZL: Částečné zapojení finanční rezervy

předmět změny:

Částečné zapojení finanční rezervy - položka č 18 / 005261030R

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Využití finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené

zdůvodnění přičin event. nepředvídatelnosti změny:

Využití finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k pokrytí potřeb uvedených a specifikovaných v ZL č. 09: Předmětem změny jsou Restaurátorské práce - 3. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru. Tento Změnový list je vyhotoven na základě dokumentace vypracované podrobným restaurátorským průzkumem zhotovitele, jež je nedílnou a vyžadovanou součástí akce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	měněpráce
NE		cena:	
		bez DPH	-251 994,32 Kč
		21%DPH	-52 918,81 Kč
		celkem	-304 913,13 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
NE		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	-251 994,32 Kč
		21%DPH	-52 918,81 Kč
		celkem	-304 913,13 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE



13.11.2023
13.11.2023
13.11.2023
13.11.2023

číslo ZL:

10

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4)

Vyjádření TDS

BEZ ROZPORU

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4).

Další vyjádření

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 946-10 SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.10
Objekt: 02 - DJ Horní hrad
Rozpočet: 01 Měněpráce

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333
 Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
 11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
 Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
 11000 Praha 1

Vypracoval: XXXXXXXXXX


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-251 994,32
Celkem	-251 994,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-251 994,32 CZK
Základní DPH	21 %	-52 918,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -304 913,13 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			-251 994,32	100,0
Cena celkem					-251 994,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	946-10	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.10
O:	02 - DJ	Horní hrad
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-251 994,32
1	005261030R	Finanční rezerva	kč	-1,00000	251 994,32	-251 994,32
		položka z SOD č.7 - Objekt Ostatní a vedlejší náklady :-1		-1,00000		