


**DODATEK Č. 2****ke smlouvě o dílo č. 9/I,N/956411, 752930/2023/74 ze dne 24.03.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený   
ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**RAVPOL s.r.o.**


se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 172 37 319

DIČ: CZ17237319

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368717

zastoupená Ing. Jiřím Hůrkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 6199262389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Stradonický rybník**“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Stradonický rybník**“, evidenční číslo zakázky: S956/2022/268 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené vícepráce, pozdní předání staveniště a z důvodu přerušení prací za účelem opravy projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na posunu termín dílčího plnění stavby **do 30. 11. 2023**, jak bude níže blíže upraveno.

**II.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	4 870 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 13 614,64 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 292 398,35 Kč bez DPH
<b>Nová cena:</b>	<b>5 148 783,71 Kč bez DPH</b>

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 148 783,71 Kč bez DPH**, slovy pět milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a sedmdesát jedna haléřů bez DPH.“*

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní:

*„Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 4 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.“*

***Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2023 alespoň 3 400 000 Kč bez DPH, avšak nepřekročí 3 500 000 Kč bez DPH.***

***Tyto provedené práce (v roce 2023) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 11. 2023.“***

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatek zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce  
Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne .....

Za objednatele:

V Praze, dne .....

Za zhotovitele:

.....  
  
STOP Ohře  
Lesy České republiky, s.p......  
**Ing. Jiří Hůrka**  
jednatel  
RAVPOL s.r.o.