

DODATEK Č. 2

ke smlouvě S4/2023/002 ze den 17. 4. 2023

k provedení díla „Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] LZ Židlochovice [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted], [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STAMA GROUP, s.r.o.

se sídlem Masarykova 365, 691 64 Nosislav

IČO: 064 93 840

DIČ: CZ06493840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102416

zastoupená Jiřím Zástěrou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Židlochovice

číslo účtu: 5083888369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice“ S4/2023/002 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice**, evidenční číslo zakázky **S4/2023/002**, a to dle projektové dokumentace Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice, vypracované společností HEXA projekt, s.r.o., zodpovědný projektant [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena smlouva a smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla ze strany objednatele je provedena a vyčíslena realizace změn díla, přičemž změny jsou podrobně vymezeny ve změnovém listě a řádně oceněny ve výkazu výměr, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
3. S ohledem na pozdní předání staveniště o 16 dní a znění čl. II. odst. 4, a z důvodu víceprací, které jsou nutné pro dokončení díla, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a to do 31. 12. 2023.
4. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH smlouvy:	21 211 007,69 Kč
Cena za dílo bez DPH dle dodatku č. 1:	23 478 344,74 Kč
Vícepráce bez DPH:	851 078,22 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku	24 329 422,96 Kč
5. S ohledem na uvedené se čl. III. Cena za dílo odst. 1, věta první mění následovně: Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **24 329 422,96 Kč bez DPH**, slovy: dvacet čtyři milionů tři sta dvacet devět tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých a devadesát šest haléřů bez DPH.
6. Změna závazku ze Smlouvy o dílo S4/2023/002 bude administrována dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 2

V Židlochovicích, dne:.....

V Nosislavi, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
LZ Židlochovice
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jiří Zástěra
jednatel společnosti
STAMA GROUP, s.r.o.