

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 1 (ŘSD ČR): 06EU-005959

číslo smlouvy objednatele 2 (statutární město Plzeň):

číslo smlouvy objednatele 3 (VODÁRNA PLZEŇ a.s.):

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP, se sídlem Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IČO, DIČ: 00075370, CZ00075370

bankovní spojení:

zastoupeno:

a

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČO, DIČ: 25205625, CZ25205625

bankovní spojení:

zastoupeno: _

(dále jen „objednatel“)

a

název: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4
korrespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň,
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
IČO, DIČ: 45274924/CZ45274924
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1, ve kterém jsou upravena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo na stavbu **I/20 Plzeň, Jasmínová**, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení některých prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, přičemž některé práce nebylo nutné provést. Smluvní strany se dohodly, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 1/MP a 2/MP, 1/VP a 2/VP, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné. Cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění Dodatku č. 1 v souvislosti s přijetím Změnových listů se mění pouze pro Objednatele č. 2 Statutární město Plzeň a pro Objednatele č. 3 VODÁRNA PLZEŇ a.s. Cena pro Objednatele č. 1 Ředitelství silnic a dálnic ČR zůstává cena díla beze změny.

Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění cena za dílo takto:

Cena díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:

I/20 Plzeň, Jasmínová	Cena dle Smlouvy o dílo v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena dle Smlouvy o dílo v Kč včetně DPH
ŘSD ČR	24 990 404,87	5 247 985,02	30 238 389,89
Statutární město Plzeň	10 884 410,60	2 285 726,23	13 170 136,83
VODÁRNA PLZEŇ a.s.	12 385 090,29	2 600 868,96	14 985 959,25
Celková nabídková cena v Kč	48 259 905,76	10 134 580,21	58 394 485,97

Změna ceny díla v tomto Dodatku č. 1:

I/20 Plzeň, Jasmínová	Změna ceny v Kč bez DPH	DPH 21 %	Změna ceny v Kč včetně DPH
ŘSD ČR	0	0	0
Statutární město Plzeň	165 668,62	34 790,41	200 459,03
VODÁRNA PLZEŇ a.s.	768 385,89	161 361,04	929 746,93
Celková změna ceny v Kč	934 054,51	196 151,45	1 130 205,96

Nová cena díla uzavřením tohoto Dodatku č. 1:

I/20 Plzeň, Jasmínová	Cena dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č.1 v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č.1 v Kč bez DPH
ŘSD ČR	24 990 404,87	5 247 985,02	30 238 389,89
Statutární město Plzeň	11 050 079,22	2 320 516,64	13 370 595,86
VODÁRNA PLZEŇ a.s.	13 153 476,18	2 762 230,00	15 915 706,18
Celková nabídková cena včetně Dodatku č. 1	49 193 960,27	10 330 731,66	59 524 691,93

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna v platnosti.

Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami.

Dodatek č.1 Smlouvy je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2023.11.06
13:17:31 +01'00'

Datum: 2023.11.13
12:33:26 +01'00'

Datum: 2023.11.16
09:09:44 +01'00'

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 06EU-005959

Stavební akce:	I/20 Plzeň, Jasmínová
----------------	-----------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1/MP
--	------

Dotčená část stavby:	SO 411 - Přeložka slaboproudých rozvodů SITMP		
Název / označení změny:	přeložka SITMP		
Podklad pro změnu:	stavební deník, zápis z kontrolního dne		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	17.07.2023		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	05.10.2023
Zdůvodnění a popis změny: Jedná se o vícepráce - prodloužení přeložky SITMP. Stávající vedení bylo v kolizi v budoucích obrubami. Bylo nutné tedy přistoupit k přeložce (obnažení vedení, nový výkop a posun vedení).			
Vliv změny na termín dokončení díla: NE Vliv změny na cenu díla: ANO Náklady na změnu celkem: 55 182,94 Kč bez DPH přípočty celkem: 55 182,94 Kč bez DPH odpočty celkem: - Kč bez DPH			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací, rozpočet změny, zápis ze SD, zápis z KD			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel /EUROVIA CS, a.s./		1 8 -10- 2023	
Projektant /AD/ -		1 8 -10- 2023	
Objednatel /OI - MMP/		1 8 -10- 2023	
referent odboru investic		1 8 -10- 2023	
cenová kontrola		1 8 -10- 2023	
TDS		1 8 -10- 2023	

Evidenční list jepodkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 06EU-005959

Stavební akce:	I/20 Plzeň, Jasmínová
----------------	-----------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	2/MP
--	------

Dotčená část stavby:	SO 412 - Přeložka slaboproudých rozvodů Telco Pro Services		
Název / označení změny:	přeložka Telco		
Podklad pro změnu:	stavební deník, zápis z kontrolního dne		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	17.07.2023		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	05.10.2023

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o vícepráce - prodloužení přeložky Telco. Stávající vedení bylo v kolizi v budoucích obrubami. Bylo nutné tedy přistoupit k přeložce (obnažení vedení, nový výkop a posun vedení).

Vliv změny na termín dodání díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		110 485,68	Kč bez DPH
přípočty celkem:		110 485,68 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:		- Kč	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací, rozpočet změny, zápis ze SD, zápis z KD

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel /EUROVIA CS, a.s./		18-10-2023	
Projektant /AD/ -		18-10-2023	
Objednatel /OI - MMP/		18-10-2023	
referent odboru investic		18-10-2023	
cenová kontrola		18-10-2023	
TDS		18-10-2023	

Změnový list č. 1/VP

MÉNĚPRÁCE

Název akce: „I/20 Plzeň, Jasmínová“	
Název objektu: SO 301 - Obnova kanalizace	
SoD: Objednatel č.3 - VODÁRNA PLZEŇ a.s., SoD č. S2023304 ze dne 12.4.2023	
Popis a důvod méněprací: <i>Jedná se odpočet nerealizované zkoušky vodotěsnosti potrubí, která nelze vzhledem ke stávajícím kanalizačním přípojkám provést.</i>	
Ocenění méněprací: - 1 748,00 Kč bez DPH	
Potvrzení změny	
Zhotovitel:	Dne: 11. 10. 2023
TDS:	Dne: 11. 10. 2023
Autorský dozor:	Dne: 11. 10. 2023
Objednatel:	Dne: 11.10.2023

Příloha č.1 – soupis prací zhotovitele
č.2 – zápis ze SD
č.3 - zápis z KD

Změnový list č. 2/VP

VÍCEPRÁCE

Název akce: „I/20 Plzeň, Jasmínová“	
Název objektu: SO 301 - Obnova kanalizace	
SoD: Objednatel č.3 - VODÁRNA PLZEŇ a.s., SoD č. S2023304 ze dne 12.4.2023	
Popis a důvod víceprací: <i>Při výkopu rýhy kanalizace docházelo k sesuvu nesoudržné zeminy, která se i při použití pažicích boxů sesouvala do výkopu. Tímto došlo k navýšení objemu vyhloubené zeminy, přesunu hmot a zároveň k navýšení zásypu z nakupovaného materiálu (štěrkopísek). Při odkrytí stávající šachty Š2 v křižovatce ulic Jasmínová – Koterovská bylo zjištěno u této šachty nevyhovující spadiště, které muselo být ubouráno a následně provedeno nové vč. zahloubení kanalizační stoky. Dále zhotovitel musel přepojit stávající kanalizační přípojky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a byly objeveny při provádění kanalizační stoky.</i>	
Ocenění víceprací: 770 133,89 Kč bez DPH	
Potvrzení změny	
Zhotovitel:	Dne: 11. 10. 2023
TDS:	Dne: 11. 10. 2023
Autorský dozor:	Dne: 11. 10. 2023
Objednatel:	Dne: 11. 10. 2023

Příloha č.1 – soupis prací zhotovitele

č.2 – zápis ze SD

č.3 - zápis z KD