

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,
dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.

se sídlem: Teslova 2, 702 00 Ostrava Přívoz
zastoupená: Tomášem Bokem, ředitelem společnosti
IČ: 43965865 DIČ: CZ43965865
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 2453
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
číslo účtu: [REDAKCE]
dále jako zhotovitel

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: ředitelem MUDr. Petrem Uhligem
IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 102898/2015 ze dne 19.8.2015 ve znění následných rozhodnutí o registraci
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]
dále jako objednatel

1.

Dle Smlouvy o dílo, evid. č. PR/405/2016, uzavřené dne 4. 8. 2016, podle čl. XV., bod. 6., je smlouvu možno změnit nebo doplnit jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.

Smluvní strany se dohodly na přijetí Dodatku č. 1, shora označené Smlouvy o dílo, kterým se upravuje sjednaná doba provedení díla, rozsah plnění zhotovitele a s tímto související změna ceny díla.

3.

Ke změně doby k provedení díla dochází na základě konstatování obtíží při získávání stavebních povolení pro realizaci jednotlivých částí díla. Stavební povolení pro provedení rekonstrukcí výtahů dle výsledku zadávacího řízení na provedení veřejné zakázky označené „Kompletní rekonstrukce výtahů č. 1, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 33, 34, 41, 42, 43“, evid. č. VZ/6/2016, se podařilo opatřit ve stavebním řízení, byla vydána 1. 11., 2. 11. a 7. 11. 2016, s tím, že nabytí právní moci bylo dne 2. 11., 4. 11. a 9. 11. 2016

4.

V souladu se smluvními ujednání se smluvní strany dohodly na změně termínu pro předání díla a prodloužení doby k dokončení stavby dle zhotovitelem předaného Konečného harmonogramu MNOF, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, ve kterém jsou uvedeny termíny provedení a předání díla. Tímto se upravuje doba plnění dle čl. IV., bod 1 - 2 Smlouvy a Harmonogramu ze dne 4. 8. 2016, který je její přílohou č. 1.

Podle předloženého Konečného harmonogramu budou práce dokončeny max. dne 17. 1. 2017. Zhotovitel spolu s předávacím protokolem dle čl. IV dohodnutým postupem pro předání díla předá Certifikát o shodě a Prohlášení o shodě, které vydá TUV SUD CZECH s. r. o. Praha. Předání těchto dokladů je podkladem pro vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí, garantuje bezpečný provoz a je podmínkou pro řádné předání díla dle smlouvy.

5.

Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, které nutno provést neboť při vybourání betonového do sedu u výtahu č. 24 došlo ke zjištění, že do výtahové šachty prosakuje spodní voda. Zhotovitel navrhl tuto nepředvídanou situaci řešit osazením z ocelového plechu zhotoveného kesonu, který zabrání průsaku vody do šachty. Bez provedení víceprací by nebylo možno dokončit dílo a vydat prohlášení o shodě. Toto řešení bylo projednáno a schváleno zápisem. Z technických důvodů a pro zajištění záruky byla nabídka zhotovitele akceptována. Zhotovitel poskytne na provedené dílo, zhotovený kesson, *prodlouženou záruku* v délce 10-ti let.

6.

Hodnota takto dohodnutých dodatečných víceprací byla stanovena v částce 51 600 Kč bez DPH dle rozpisu nabídkové ceny ze dne 13. 12. 2016. O tuto částku se navyšuje cena díla – výtahu č. 24 a celková cena díla sjednaná ve smlouvce čl. V. bod 1.

7.

Závazky smluvních stran sjednané Smlouvou o dílo, tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají platné a účinné. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku a Smlouvy:

Příloha č. 1 – rozpis nabídkové ceny víceprací

Příloha č. 2 – Konečný časový harmonogram provádění díla, zhotovitelem předložený

V Ostravě dne: 22. 12. 2016

zhotovitel

VÝTAHY OSTRAVA

V Ostravě dne: - 2 - 01 - 2017

objednatel

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Tomáš Bok
ředitel

MUDr.
ředitel

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Evidenční
Ř/Sm10/2017

CE!!!



Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.


Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přívoz

tel: [redacted]

e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz, http://www.vytahyostrava.cz

IČO: 43965865, DIČ: CZ43965865, bankovní spojení: [redacted]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 2453



Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny víceprací *z dne 13. 12. 2016*
Městská nemocnice Ostrava

Příspěvková organizace

[redacted] **náměstek pro techniku a provoz**

Nemocniční 20

728 80 Ostrava

[redacted]

13.12.2016

Věc: Výtah č.24 - Cenová nabídka na provedení kesonu do prohlubně šachty proti průsaku spodní vody

Vážený obchodní přítel, Vážený pane náměstku.

Zasílám Vám cenovou nabídku na zabránění průsaku spodní vody do prohlubně šachty výtahu č.24 – ocelový keson.

1. REKONSTRUKCE VÝTAHU Č.24 – Budova H1 (osobní výtah):
(4 stanice)

- **Materiál pro výrobu kesonu: 13.200,- Kč bez DPH**
- **Přípravné práce, montážní práce, doprava, režie: 38.400,- Kč bez DPH**
- **Celkem za ocelový keson do prohlubně šachty včetně montáže: 51.600,- Kč bez DPH**

S pozdravem

Tomáš Bok
ředitel společnosti

8312	MNO výtah V1-záchranná služba	IOTAN 1000 6/6				28.11 - 29.12	
8313	MNO výtah V17-budova H3	ILTAN 1600 5/5				10.11-10.12	
8314	MNO výtah V18-budova H3	IOTAN 630 5/5				21.11 - 21.12	
8315	MNO výtah V20- budova H2	IELTAN 1600 4/4				28.11-29.12	
8316	MNO výtah V21- budova H2	IOTAN 630 4/4				10.11 -10.12	
8317	MNO výtah V23- budova H1	ILTAN 1600 4/4				15.12 - 17.1.2017	
8318	MNO výtah V24- budova H1	IOTAN 630 4/4				10.11 - 10.12	
8319	MNO výtah V33- hospodářský blok	LTAN 1600 4/4				10.11 - 10.12	
8320	MNO výtah V34- hospodářský blok	LTAN 1600 4/4				10.12 - 13.1.2017	
8321	MNO výtah V41-stravovací provoz	LTAN 1350 3/4				28.11 - 29.12	
8322	MNO výtah V42-stravovací provoz	IOTAN 1000 3/3				1.12 - 3.1.2017	
8323	MNO výtah V43- budova dět.stac.	ILTAN 1600 2/2				22.11 - 22.12	

Konečný harmonogram

MNOF.



N
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Evidenční číslo
R/Sm10/2008/V07
4