

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1475/2023-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:

Benpra servis s.r.o.

Sídlo: U elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 94308, vložka C
Zastoupen: Pavlem Benovičem, jednatelem
IČO: 05249643
DIČ: CZ05249643
Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.
Číslo účtu: 223326702/0600
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Předmět dodatku

1. Dne 27. 6. 2023 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou Benpra servis s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1475/2023-SML, jejímž předmětem je provedení díla „Most přes plavební kanál Babice – povrchová oprava konstrukce, výměna mostin“ a „Most přes plavební kanál Huštěnovice – povrchová oprava konstrukce, výměna mostin“.
2. V průběhu realizace díla došlo u mostu v Babicích po demontáži mostin ke zjištění poškození podélných dřevěných nosníků. Nosníky byly napadeny hnilobou a byla narušena jejich statická únosnost. Z tohoto důvodu je nutná jejich výměna, což má za následek navýšení rozsahu prací. Vícepráce se zakládají na skutečnosti při realizaci stavby, které byly řešeny na kontrolní dnech se všemi zainteresovanými stranami.
3. Z těchto důvodů není možné stavbu dokončit v dohodnutém termínu do 30. 11. 2023. Na základě výše uvedených objektivních okolností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla dle čl. III odst. 1 a 2 Doba a místo plnění smlouvy o dílo, kde je zohledněn harmonogram prací plynoucí z technologických postupů dle projektové dokumentace. Současně se smluvní strany

dohodly na změně díla, který je popsán ve změnovém listu č. 1, a s tím související změně ceny díla. Uvedené skutečnosti nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy.

4. Čl. III odst. 1 se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 14 dnů od podpisu smlouvy
termín zahájení provádění Díla	do 90 dnů od předání a převzetí staveniště
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 31.12.2023

5. Dále se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla. Čl. IV odst. 1 se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

„Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 890 544,38 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz dodatku č. 1 a dalších dokumentů od tohoto dodatku č. 1 odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto **přílohy**:
 - Změnový list akce č. 1

V Brně dne: 20.11.2023

V Hodoníně dne: 10.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitele

.....
Agromeli spol. s r.o.
Pavel Benovič
jednatel