

Dodatek č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

217828183/0300

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Sdružení: „DOPRAPLAN x MDS projekt – II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“

Společník 1

DOPRAPLAN s.r.o.

adresa:

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9

zástupce pro věci smluvní: Ing. Dagmar Klajmonová, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Dagmar Klajmonová, Ing. Miroslava Stašová

bankovní spojení:

Fio banka a.s.

číslo účtu:

2001070923/2010

IČO:

05411572

DIČ:

DIČ05411572

zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435

Společník 2

MDS projekt s r.o.

adresa:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa, Ing. František Černík

bankovní spojení:

Česká spořitelna

číslo účtu:

1212900339/0800

IČO:

27487938

DIČ:

DIČ27487938

zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

S ohledem na zdlouhavá jednání se stěžejním vlastníkem (SJM Mansfeldovi) v km 3,000 obchvatu není možné dokončit technický návrh silničního řešení obchvatu a následně řešit odvodnění vč. retenční nádrže a vyvolané přeložky inž. sítí (VTL přeložky, přeložky EGD, přeložky CETIN), návrh

oplocení, záborový elaborát apod.). Vlastníkovi bylo předloženo několik variant řešení a k dnešnímu dni není k dispozici jeho stanovisko.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 162600, číslo smlouvy zhotovitele: 23017 uzavřené dne 30. 5. 2023 (dále jen „**Smlouva**“):

1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění

„Plán realizace BIM (BEP)	do 5 týdnů od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b) (z důvodu zajištění pravomocného ÚR)	do 1 měsíce od odevzdání kompletní DÚR
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d) (z důvodu zajištění pravomocného SP)	do 1 měsíce od odevzdání kompletní DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. e) včetně soupisu prací a položkového rozpočtu	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„Plán realizace BIM (BEP)	do 5 týdnů od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 1. 2024
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b) (z důvodu zajištění pravomocného ÚR)	do 29. 2. od odevzdání kompletní DÚR
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d) (z důvodu zajištění pravomocného SP)	do 1 měsíce od odevzdání kompletní DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. e) včetně soupisu prací a položkového rozpočtu	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Zhotovitel:

V Ostravě

Za společníka 1
DOPRAPLAN s r.o.
Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel společnosti

Ve Vysokém Mýtě

Za společníka 2
MDS projekt s r.o.
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti