

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0226/X0700/22 (objednatele)
č. SO23V0014 (zhotovitele)
ze dne 20.2.2023

na provedení stavebních prací pro akci

„ÚČOV – rekonstrukce starých šaten v administrativní budově“

I. Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
dále i jen objednatel

Zhotovitel: Česká voda – MEMSEP, a.s.
se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
zastoupena:
IČO: 250 35 070
DIČ: CZ25035070
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12115
dále i jen zhotovitel

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku jsou změny provedení a s tím spojená cena díla a prodloužení termínu.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které znějí:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- odvětrání radonu
- zrušení instalace tlakového redukčního ventilu se šroubením a manometrem DN50

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- bourání 2. vrstvy betonu
- změna formátu obkladu a obložení
- doplnění plastového okna s trojsklem a plastových jednokřídlých dveří včetně nových obložkových zárubní
- úprava potrubí argonu
- přesun ke schodišti během stavebních úprav a zpět
- provizorní oplocení zásobníků s argonem

Článek II.

1. V Ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:
4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 17 kalendářních týdnů od předání staveniště, **nejpozději do 30.10.2023**, v opačném případě je v prodlení.

2. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

6.1.1

Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	360 860,74 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 201 545,02 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	+ 562 405,76 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	15 950 200,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	360 860,74 Kč
Celková cena bez DPH	16 311 060,74 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami. V případě, že k podpisu všemi smluvními stranami nedejde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán poslední ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2 : Aktualizovaný HMG

Za objednatele:
v Praze dne:

Za zhotovitele:
v Praze dne: