

„Oprava mostu přes Pšovku v ulici Klášterní, Mělník“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávnění: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Semín, [redacted]
dále jen „objednatel“

- 1.2. **Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.**, Trnovany 11, 412 01 Litoměřice
identifikační číslo 03028666, daňové i. č. CZ03028666,
bankovní spojení MONETA Money bank a.s., číslo účtu 214336933/0600,
zastoupen Radkem Rosenkrancem, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech technických: Radek ROsenkranc,
[redacted]
společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 34141,
dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 2. 5. 2023 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby: **„Oprava mostu přes Pšovku v ulici Klášterní, Mělník“** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 3. 2023.

3. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
- 3.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna hodnoty díla.
- 3.3. Článek 5.1. se mění tak, že se cena navyšuje o vícepráce ve výši o 366 660 Kč bez DPH, 443 658,60 Kč s DPH, přílohou je specifikace víceprací. Tento článek nově zní takto:
- 5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **3 859 104,03 Kč bez DPH, 4 669 515,88 Kč s DPH**, a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 409/2023 zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací s rozpočtem

Schvalovací doložka:


Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 724/2023/R ze dne 16. 10. 2023

V Mělníku, viz datum digit. podpisu



Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města Mělník

V Litoměřicích, viz datum digit. podpisu



Radek Rosenkranc
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210610
Stavba: oprava mostu přes Pšovku Klášterní Mělník

KSO: Město Mělník

Zadavatel: Město Mělník

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Projektant: KH Mosty

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10.10.2023

IČ: 03028666

DIČ: CZ03028666

IČ: CZ03028666

DIČ: CZ03028666

Cena bez DPH			366 660,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	366 660,00	76 998,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			443 658,60

Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.
Trnovany 11. 412 01 Trnovany
IČO: 03028666
DIČ: CZ03028666
E-mail: mikro.rosenkranc@gmail.com

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20210610		
Stavba:	oprava mostu přes Pšovku Klášterní Mělník		
Místo:	Mělník	Datum:	10.10.2023
Zadavatel:	Město Mělník	Projektant:	KH Mosty
Zhotovitel:	Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		366 660,00	443 658,60
20210610	oprava mostu přes Pšovku Klášterní Mělník	366 660,00	443 658,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava mostu přes Pšovku Klášterní Mělník

KSO:

Místo: Mělník

CC-CZ:

Datum: 10.10.2023

Zadavatel:

Město Mělník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

IČ:

03028666

DIČ:

CZ03028666

Projektant:

KH Mosty

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

366 660,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	366 660,00	21,00%	76 998,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

443 658,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: oprava mostu přes Pšovku Klášterní Mělník

Místo: Mělník

Zadavatel: Město Mělník

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 10.10.2023

Projektant: KH Mosty

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	366 660,00
HSV - Práce a dodávky HSV	366 660,00
1 - Zemní práce	311 140,00
997 - Přesun sutě	28 710,00
998 - Přesun hmot	18 810,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:					
oprava mostu přes Pšovku Klášterní Mělník					
Místo:		Mělník		Datum: 10.10.2023	
Zadavatel:		Město Mělník		Projektant: KH Mosty	
Zhotovitel:		Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							366 660,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
		D	1	Vodorovné konstrukce				
							311 140,00	
5	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	450,000	190,00	85 500,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	450,000	29,00	13 050,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
40	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	450,000	460,00	207 000,00	CS ÚRS 2021 01
		PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
53	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	17,200	130,00	2 236,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	17,200	195,00	3 354,00	CS ÚRS 2020 01
		D	997	Přesun sutě				
							28 710,00	
77	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	49,500	180,00	8 910,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
78	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	99,000	10,00	990,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		VV	226,854*19 "Přepočtené koeficientem množství		4 310,226			
79	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,500	380,00	18 810,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
		D	998	Přesun hmot				
							18 810,00	
83	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	49,500	380,00	18 810,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
							8 000,00	
		D	VRN3	Zařízení staveniště				
							8 000,00	
97	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
98	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01