

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:**DOLVER, s.r.o.**

Sídlo: Třebenice 144, 675 52 Lipník u Hrotovic
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
74643
Zastoupen: **Monikou Doležalovou, jednatelkou**
IČO: 29353793
DIČ: CZ29353793
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 8746552/0800
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXX

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 8. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1569/2023 – SML na akci „**Kunčinský potok, Moravská Třebová – nánosy, oprava koryta**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavní rozsah prací na díle spočívá v těžbě sedimentů a opravě opevnění břehů.
3. V rámci odevzdání a převzatí staveniště byla zhotoviteli předána dokumentace pro provedení stavby s aktualizovanými vyjádřeními o existenci sítí. Na základě aktualizovaného vyjádření firmy GasNet s.r.o. bylo zjištěno, že souběžně s tokem byla provedena přeložka potrubí plynovodu, jehož průběh musel být doplněn do dva roky staré projektové dokumentace. Na základě doplnění výkresové části projektové dokumentace bylo dodáno aktualizované vyjádření společností GasNet s.r.o., které bylo zhotoviteli předáno až 14. 9. 2023, čímž zhotoviteli vzniklo prodloužení v délce 23 dnů. Na základě výše uvedeného dojde ke snížení výše plnění pro milník č. 1 o poměrnou část.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla**, odst. 1, Termín ukončení díla se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
termín dokončení části Díla – dokončení a vyfakturování díla ve výši 4 mil. Kč bez DPH (milník č. 1)	do 15. 12. 2023
termín kompletního dokončení stavební části Díla (bez terénních úprav a osetí)	do 31. 3. 2024
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 15. 4. 2024

Příčemž stavební práce budou probíhat v termínech určených v Rozhodnutí o povolení výjimky k zásahu do stanoviště ZCHD vydanou Krajským úřadem Pardubického kraje.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací.

V Brně dne: 15. 11. 2023

Ve Třebenicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
DOLVER, s.r.o.
Monika Doležalová
jednatelka

Harmonogram stavby		Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta											
Měsíc		srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben			
Finanční plnění				1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	500 000,00 Kč	104 807,70 Kč			
Název prací													
SO 01 Odštěpení sedimentu													
SO 02 Odštěpení sedimentu													
SO 03 Oprava opevnění													
VON													

Milník č.1 - 15.12.2023 - Finanční plnění 4 000 000 Kč

Předání staveniště	21.08.2023
Dokončení díla (bez bez terénních úprav a osetí)	31.03.2024
Kompletní dokončení stavby	15.04.2024