

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 6.9.2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**
sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30
IČO: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700
zastoupená: Mgr. Petrem Handlem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Vlčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a
2. Zhotovitel: **BYTservis – služby, spol. s.r.o.**
sídlo / místo podnikání: Karviná Ráj, Prameny 603/24, PSČ 734 01
IČ: 47670860
DIČ: CZ47670860
zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5192
zastoupen: Pavlou Waclawiecovou , jednatelka společnosti

(dále jen „Zhotovitel“).

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**Oprava terasy v prostoru nad vrátnicí**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.

Vícepráce a méněpráce

V průběhu provádění prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro správné užívání prostoru vrátnice v Ostravar Aréně. Jedná se hlavně o úpravu výškových poměrů po odstranění souvrství nad vrátnicí, vybudování nových betonových prahů, zasanování odhalených prasklin a prostoru mezi stávajícími plochami a nově opravenou plochou okolo dilatace, odstranění degradovaného betonu stropních dílců, výměna tepelné izolace stropu v místě chodby u vrátnice a odstranění vodou poškozené obvodové zdi a vyzdění nové. Dále v průběhu provádění prací se vyskytly méněpráce a to menší rozsah otryskání degradovaného betonu, reprofilace a ochranného nátěru výztuže. To vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly na neprovedení těchto méněprací a provedení prací nad rámec SOD ze dne 6. 9. 2023.

Práce navíc a méněpráce jsou specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu.

Vícepráce	786 590,09 Kč bez DPH
Méněpráce	122 742,00 Kč bez DPH
Celkem VCP a méněpráce	663 848,09 Kč bez DPH

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Dodatek č. 1

IV.
Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že vícepráce mají vliv na termín ukončení zakázky o 10 dní později .

V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. je dle zákona č. 340/2015 Sb. osobou, která je povinna uveřejňovat smlouvy v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.