

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0469/23

na provedení přeložky plynu uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu

**„SILNICE III/05417: HORNÍ NĚMČÍ, MOST EV.Č. 05417-4, SO 501 -
PŘELOŽKA STL PLYNOVODU“**

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX
Zhotovitel:	GASPRO, spol. s r.o.
Sídlo:	Na Drahách 728, 686 04 Kunovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 29697
IČ:	25517252
DIČ:	CZ25517252
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

**Článek I.
Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22.9.2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0469/23 na provedení přeložky STL plynu“ (dále jen „Smlouva“) související s přestavbou mostu ev.č. 05417-4 v Horním Němčí.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že dílo není možné dokončit v rozsahu sjednaném ve Smlouvě, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna

není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu zakázky vlivem nevhodných geologických poměrů, které neumožňují provedení protlaku pro uložení přeložky STL plynovodu. Při realizaci díla bylo zjištěno, že vlivem nepříznivých geologickým poměrů v místě plánovaného protlaku (neočekávané skalní podloží vzhledem k zjištěným geologickým poměrům při stavbě mostu), nebylo možné provést dokončení díla. Protlak nebylo možné zrealizovat ani ve změněné poloze trasy protlaku, vrtací práce byly následně ukončeny. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně plnění Smlouvy a změně ceny za dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

2.1 Článek II. „Předmět smlouvy“ smlouvy, odst. 1 a 2

2.1.1 Dosavadní text odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem:

1. *Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle činností specifikovaných v Článku III Rozsah a obsah díla. Dílo bude dokončeno dle aktualizované cenové nabídky ze dne 16.10.2023.*

2.1.2 Dosavadní text odst. 2 se ruší a nahrazuje novým textem:

2. *Závazek zhotovitele je splněn provedením prací nezbytných pro dokončení možného rozsahu vrtání plánovaného protlaku přeložky STL plynovodu a uvedením prostoru určeného pro realizaci díla do původního stavu.*

2.2 Článek III. „Rozsah a obsah díla“ smlouvy, odst. 1, 2 a 4

2.2.1 Dosavadní text odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem:

1. *Předmětem zakázky je dokončení přípravných prací (včetně zajištění a přípravy materiálu) a možného rozsahu vrtání plánovaného protlaku pro umístění přeložky STL plynovodu v návaznosti na zjištěné skutečné geologické podmínky dotčeného prostoru. Stávající STL plynovod bylo nutné přeložit z důvodu probíhající rekonstrukce silničního mostu ev.č. 05417-4 a požadavku na vymístění STL plynovodu z prostoru nového mostu ev.č. 05417-4. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude provedena minimální stavební úprava mostu pro zachování stávající trasy vedení STL plynovodu.*

2.2.2 Dosavadní text odst. 2 a 4 se ruší.

2.3 Článek V. „Cena za dílo“ smlouvy, odst. 1

2.3.1 Dosavadní text odst. 1. se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

<i>Celková cena zakázky bez DPH</i>	<i>89 692,09 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>18 835,34 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>108 527,43 Kč</i>
<i>(slovy jednoosmtisícpětsetdvacetsedmkorunčeských čtyřicettřihaléřů)</i>	

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v písemné formě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 26.10.2023

V Kunovicích, dne: 26.10.2023

.....
ředitel

.....
jednatel