

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0445/23

č. smlouvy dodavatele: 231321947

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/428, III/43346: MORKOVICE, KŘÍŽOVATKA“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	COLAS CZ, a. s.
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 8. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0445/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE II/428, III/43346: MORKOVICE, KŘÍŽOVATKA“ (dále jako „dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/428, III/43346: MORKOVICE, KŘÍŽOVATKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nutné provést změnu rozsahu

činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dále dochází k prodloužení doby realizace o 15 dnů v návaznosti na zdržení, které bylo způsobeno vlivem souběžně probíhající rekonstrukce kanalizace zajišťované městem Morkovice.

- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 5 567 077,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 380 657,12 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 5 947 734,12 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Rekonstrukce křižovatky

- 1.01 Na základě provedeného měření únosnosti na úrovni zemní pláně s nevyhovujícími výsledky je nutno provést sanaci zemní pláně na ploše 304 m² jejím odtěžením v tl. 350 mm vč. odvozu a uložení na skládku a nahrazení ŠD frakce 0-125. Dále bude provedeno odvodnění parapláně trativodem DN 100 v celkové délce 70 m.

- 2) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: 15. 12. 2023

- 3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem 5 947 734,12 Kč

DPH 21 % 1 249 024,17 Kč

Cena celkem vč. DPH 7 196 758,29 Kč

(slovy sedm milionů sto devadesát šest tisíc sedm set padesát osm korun českých, 29/100)

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 1.01.

- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

21. 11. 2023

.....

za objednatele:

ředitel

.....

za zhotovitele:

manažer regionu Východ