

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby výkon a autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice-Neratovice**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-831/2021/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5213520087

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: 16-21

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03.03.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Brandýs silnice D10)“ s účinností smlouvy ke dni 08.03.2021, ve znění jejího dodatku č. 1 a č.2 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 5.151.000,- Kč

Dodatek č. 1 6.271.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla.

- a) Uvedená stavba nebude spolufinancována z evropských fondů, ale bude financována výhradě z národních zdrojů, a tudíž nebude potřeba zpracovat žádosti o spolufinancování stavby a jejích příloh dle požadavku VTP a ZTP. Tuto změnu si v souladu s čl. 4.1.8. ZTP Objednatel vyhradil jako změnu závazku ze smlouvy analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- b) Dále bude projektová dokumentace ve stupni DUSP zpracována v podrobnostech dokumentace PDPS předána již v rámci 12. DE, namísto původní 14. DE, a to z důvodu zkrácení termínu přípravy, aby mohla realizace stavby proběhnout v r.2024.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými změnami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o **20.000,- Kč bez DPH**, a to konkrétně:

- a) Vyhrazená změna závazku v souladu s čl. 4.1.8. ZTP (nezpracování žádosti o spolufinancování stavby a jejích příloh dle požadavku VTP a ZTP) dle položek č. 20 (■) Kč bez DPH) a č. 23 (■) Kč bez DPH) v celkové výši ■ Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla. V souladu s výše uvedenými změnami dochází k úpravě lhůt k provedení Díla, a to konkrétně:

- a) V důsledku vyhrazené změny závazku v souladu s čl. 4.1.8. ZTP (nezpracování žádosti o spolufinancování stavby a jejích příloh dle požadavku VTP a ZTP) dle položek č. 20 a č. 23 dochází v 9.DE k vypuštění zpracování konceptu žádosti o spolufinancování stavby a dále dochází ke zrušení etapy č. 11.
- b) V důsledku zpracování dokumentace ve stupni DUSP v podrobnostech dokumentace PDPS již v rámci 12. DE, dochází k přesunutí veškerých prací ze 14. DE do 12. DE, a tudíž bude 14. DE zrušena.
- c) Dále dochází k úpravě lhůt k provedení Díla v důsledku řešení dopravně inženýrského opatření na D10 s ŘSD, kdy ŘSD vydalo nesouhlas na navržené technické řešení montáže nové mostní konstrukce přes D10. Následovala několikačetná jednání za účelem nalezení přípustného řešení minimalizace uzavírky dálnice vyhovující oběma stranám, což si vyžádalo úpravu dokumentace mostu a úpravu geodetické dokumentace. K úpravě lhůt plnění dochází také z důvodu vyjádření Objednatel k předloženému technickému řešení, které si vyžádalo doplnění statického posudku a projednání nezbytného přerušení sítí po dobu výstavby mostu s jeho vlastníky.

K úpravě lhůt jednotlivých DE dochází následovně:

7. dílčí etapa se posouvá na datum plnění 12.10.2023
8. dílčí etapa se posouvá na datum plnění 13.11.2023
9. dílčí etapa termín zůstává beze změny – vypouští se koncept žádosti o spolufinancování stavby
10. dílčí etapa se posouvá na datum plnění 30.11.2023
11. dílčí etapa se ruší
12. dílčí etapa se posouvá na datum plnění 7.12.2023
13. dílčí etapa zůstává beze změny
14. dílčí etapa se ruší
15. dílčí etapa zůstává beze změny

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 4.2, 5.1, 5.2 a 6.2.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Zúžení předmětu Díla neprovedení zpracování žádosti o spolufinancování stavby a jejích příloh dle požadavku VTP a ZTP. Dále dochází z důvodu zkrácení termínů přípravy k přesunutí veškerých prací ze 14. DE do 12. DE.

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Ruší se stávající znění článku 4., odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 - Lhůtv k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	ZP dle ZTP k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní ZP se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad)	Schválení ZP v CK MD	Schvalovací protokol
4. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD	Inženýrsko geologické průzkumy	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh technického řešení DUSP, včetně EH k připomínkovému	Předávací protokol

		řízení, včetně předání 3D vizualizací	
6. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Biologický průzkum Dendrologický průzkum Hluková studie Rozptylová studie Průzkum kontaminace stavebních ploch	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 12.10.2023	Dílčí předání DUSP, vč. EH se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, prokazatelné doložení rozeslání dokumentace na DOSS a prokazatelné doložení rozeslání dokumentace na vlastníky dotčených nemovitostí	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 13.11.2023	Odevzdání PDPS s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
9. Dílčí etapa - zrušeno	Do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD	Aktualizace záměru projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol
10. Dílčí etapa	Do 30.11.2023	Odevzdání DUSP, vč. dokladové části, Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
11. Dílčí etapa - zrušeno			
12. Dílčí etapa	Do 7.12.2023	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
13. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od podání žádost o stavební povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
14. Dílčí etapa - zrušeno			
15. Dílčí etapa	(předpoklad 1/2024 - 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2024</u> (v závislosti na zahájení 15. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Ruší se stávající znění článků 5.1, 5.2 a 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH..... 6.251.000,- Kč
DPH (základní sazba) 1.312.710,- Kč
Celková cena díla včetně DPH..... 7.563.710,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH
 DPH (základní sazba)
 Celková cena díla včetně DPH.....

b) Cena za zhotovení DUSP a PDPS bez autorského dozoru činí:

Celková cena díla bez DPH
 DPH (základní sazba)
 Celková cena díla včetně DPH.....

c) Cena za zhotovení autorského dozoru činí:

Celková cena díla bez DPH
 DPH (základní sazba)
 Celková cena díla včetně DPH.....

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. Základní služby na zpracování ZP, DUSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zpracování ZP a Doprovodné dokumentace stavby dle Směrnice MD dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění	hod	 	 	
2.	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	 	 	
3.	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	 	 	
4.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	 	 	
5.	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	 	 	
6.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	 	 	

7.	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
8.	Definitivní odevzdání DUSP (6ks) a PDPS (6ks), dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
9.	Definitivní odevzdání ZP (2x), DUSP (8x) a PDPS (8x), dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

B. Dodatečné služby na zpracování ZP, DUSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
10.	Zajištění mapových podkladů	km			■
11.	Geodetické práce	km			■
12.	Inženýrsko geologický průzkum	hod			■
13.	Biologický průzkum viz ZTP bod 4.10.2.1	hod			■
14.	Dendrologický průzkum viz ZTP bod 4.10.2.2	hod			■
15.	Hluková studie viz ZTP bod 4.10.2.3. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.10.2.4 ZTP.	hod			■
16.	Rozptylová studie viz ZTP bod 4.10.2.5. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.10.2.6 ZTP.	hod			■
17.	Průzkum kontaminace stavebních ploch viz ZTP bod 4.10.2.7. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.10.2.8 ZTP.	hod			■
18.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
19.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			■
20.	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.1.8 ZTP.	hod			■
21.	Aktualizace záměru projektu a EH dle požadavků VTP a ZTP. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 6.1.9 ZTP.	hod			■
22.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			■

23.	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.1.8 ZTP.	hod			■
24.	Zpracování 3D vizualizací dle bodu 4.1.7 ZTP				■■■■
25.	Propagace	hod			■■■■
Celkem za doplňkové služby:					■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

C. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
26.	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■■■■	■■■■

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■	■■■■■■
2. Dílčí etapa	■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■	■■■■■■■■
3. Dílčí etapa	■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■	■■■■■■■■
4. Dílčí etapa	■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■	■■■■■■■■
5. Dílčí etapa	■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
6. Dílčí etapa	■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■

	P	
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		
10. Dílčí etapa		
11. Dílčí etapa		
12. Dílčí etapa		
13. Dílčí etapa		
14. Dílčí etapa		
15. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:		

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze


 22.11.2023 11:01
Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 . 

Digitally signed by 
DN: 
Date: 2023.11.08 14:30:23+0100
Ford PDF Reader Version: 2023.1.0

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.