



Identifikátor: **KUMSX02VH21A**

Agendové číslo: **04629/2021/EP/3**

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o dílo č. 04629/2021/EP

(dále jen „dohoda“)


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 811340

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2021 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 04629/2021/EP (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022 a znění dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2023 jejímž předmětem je provedení stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II., příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, nebylo potřeba pro řádné dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Dále bylo v průběhu provádění stavby vznikly na stavbě administrativní a rozpočtové nesrovnalosti, a to v následujícím rozsahu:

Změna č. 26 – jednotková cena XPS a přesun hmot

Změna řeší nesrovnalost (dodatek č. 1 a celkový rozpočet) v jednotkové ceně materiálu „deska z extrudovaného polystyrénu „XPS 1250 x 600 x 40 mm“ a „deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 1250 x 600 mm“. Konkrétně se jedná o rozdíl jednotkové ceny, kdy zhotovitel v rámci změnového listu č. 05 odečítal předmětný materiál za vyšší cenu, než je v rozpočtu. Zhotovitel tímto ve svůj neprospěch „přefakturoval“ částku ve výši 34.932,30 Kč bez DPH za všechny tři objekty.

Hodnota této změny (vícepráce) dofinancování materiálu a přesunu hmot činí 34.932,30 Kč bez DPH.

Změna č. 27 – Oprava přesunu hmot

V rámci dodatku č. 1, ZL 06 byly součástí méněprací KZS z fenolické pěny i méněpráce "přesuny hmot". Zhotovitel si méněpráce za přesuny hmot chybně odečetl, jelikož u daných položek se v celkovém rozpočtu přesuny hmot nevyskytují. Z tohoto důvodu má zhotovitel na tyto položky nárok.

Hodnota této změny (vícepráce) přesunu hmot činí 57 678,67 Kč bez DPH.

Změna č. 28 – Zůstatkové položky v rozpočtu

V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, nebylo potřeba pro řádné dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo v nižším rozsahu. Jednalo se o tyto práce a dodávky:

- montáž a dodávka dřevěných prahů,
- izolace proti zemní vlhkosti,
- vestavěná skříň (SO 01),
- montáž a dodávka „WiFi Routerů“,
- baterie umyvadlová a dřezová, ventil pračkový.

Hodnota výše zůstatkových položek (méněpráce) činí -216.632,13 Kč bez DPH.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody a oproti sjednanému rozsahu předmětu díla byly provedeny vícepráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody.
2. **Cena víceprací činí 92.610,97 Kč bez DPH / 106.502,62 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí -216.632,13 Kč bez DPH / -249.126,95 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH	30.108.836,17 Kč
DPH 15 %	4.516.325,43 Kč
cena včetně DPH	34.625.161,60 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 81/5954 ze dne 6.11.2023.

8. Tuto dohodu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dohodu

hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

9. Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změn

Příloha č. 2 – Změnové listy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Jaroslav
Jedinák Digitálně podepsal
Jaroslav Jedinák
Datum: 2023.11.16
14:05:05 +01'00'

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

za zhotovitele
Jaroslav Jedinák
předseda představenstva

Příloha č. 1 – Rekapitulace změn

Č. ZL	název ZL	cena bez DPH
26	Nesrovnalost v jednotkové ceně - deska z extrudovaného polystyrénu (XPS)	34 932,30
27	Fenolická pěna - přesuny hmot - Dodatek č. 1	57 678,67
28	Zůstatkové položky v rozpočtu	-216 632,13

Celková částka	-124.021,16
-----------------------	--------------------

ZL č. 26 Nesrovnalost v jednotkové ceně – deska z extrudovaného

							ZL26
Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."							
Název změnového rozpočtu							
Nesrovnalost v jednotkové ceně - deska z extrudovaného polystyrénu (XPS) - Dodatek č. 1 vs. Celkový rozpočet (SoD)							
Popis změny							
Položky změnového rozpočtu:							
Č. pol.		Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
Dodatek č. 1 objekt SO 03, ZL 05							
41	M	283763650	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 40 mm	m2	30,233	149,50	4 519,83
Rozpočet Celkový, SO 03							
110	M	283763650	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 40 mm	m2	23,546	101,20	2 382,86
Rozdíl ve prospěch zhotovitele							2 136,97
Dodatek č. 1 objekt SO 02, ZL 05							
41	M	283763650	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 40 mm	m2	30,233	149,50	4 519,83
Rozpočet Celkový, SO 02							
110	M	283763650	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 40 mm	m2	23,546	149,50	3 520,13
Rozdíl ve prospěch zhotovitele							999,70
Dodatek č. 1 objekt SO 03, ZL 05							
5.	M	283763850	deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 1250 x 600 mm tl. 260 mm	m3	14,469	3 737,50	54 077,89
Rozpočet Celkový, SO 03,							
109	M	283763850	deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 1250 x 600 mm	m3	14,469	1 540,00	22 282,26
Rozdíl ve prospěch zhotovitele							31 795,63
Celkový rozdíl ve prospěch zhotovitele							34 932,30

ZL č. 27 Fenolická pěna – přesuny hmot – Dodatek č. 1**Popis změny:**

V rámci dodatku č. 1, ZL06 byly méněpráce: KZS z fenolické pěny, součástí daných MNP byly i "přesuny hmot". Zhotovitel si chybně MNP za přesuny hmot odečítá, jelikož u daných položek se v Celkovém rozpočtu přesuny hmot nevyskytují. Z toho důvodu má Zhotovitel na tyto položky nárok.

Položky změnového rozpočtu:							
Č. pol.		Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
Méněpráce - objekt: 01 - SO 01, 02 - SO 02, 03 - SO 03 - KZS deskami z fenolické pěny							
	K	998713201	Objekt 01 - SO 01				
			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	13 207,523	1,65	21 792,41
	K	998713201	Objekt 02 - SO 02				
			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	10 957,605	1,65	18 080,05
	K	998713201	Objekt 03 - SO 03				
			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	10 791,644	1,65	17 806,21
Celkový rozdíl ve prospěch zhotovitele							57 678,67

ZL č. 28 Zůstatkové položky v rozpočtu

Popis změny:

Předmětem této změny jsou zůstatkové položky v rozpočtu, které nebyly požadovány těsně před ukončením stavby a z časového důvodu nebylo možné uzavřít Dodatek č. 3.

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
		Nefakturované položky				
	Objekt SO01	nezapočítaný položky z DR (ZTI, ELO, ÚT, VZT)				69 560,70
	Objekt SO02	nezapočítaný položky z DR (ZTI, ELO, ÚT, VZT)				11 705,10
	Objekt SO03	nezapočítaný položky z DR (ZTI, ELO, ÚT, VZT)				14 318,70
	12- DOPLNENÍ VV_202008					16 500,00
	ELO-Objekt: SO01, SO02, SO03					44 067,00
	ZTI-Objekt: SO01, SO02, SO03					53 757,44
	VZT-Objekt: SO01, SO02, SO03					6 723,19
Celkem						216 632,13

ZL č. 28 Zůstatkové položky v rozpočtu

Podrobné vysvětlení položek

Objekt SO01 - printscreen

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro osoby ZP HARMONIE,p.o.Krnov,vč.zpevněných ploch,napojeni na inž.sítě,oplocení a bourání,
kácení a náhradní výsadby

Objekt: **01 - SO 01 objekt pro ZP č.01**

Místo: Moravskoslezský krajský úřad,28.října 117,70218 Os
Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 26.03.2021
Projektant DUPLEX s.r.o.28.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Ho

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Nevyfakturované položky	
									Množství	Cena
d	HSV		Práce a dodávky HSV				3 549 415,48			
85	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrka	m2	45,000	264,00	11 880,00	CS ÚRS 2017 01	9,900	2 613,600
86	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá hydroizolační stěrka	m2	34,835	264,00	9 196,44	CS ÚRS 2017 01	9,900	2 613,600
153	K	76660191	Montáž dveřních křídél otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň	kus	6,000	1839,2	11 035,20	CS ÚRS 2017 01	1,000	1 839,200
154	M	předbT06	dveře z dřevěného masivu (DUB) 1kř 800x1970 mm, plně, odk. T06+T10	kus	2,000	4 535,30	9 070,60	VLASTNÍ	1,000	4 535,300
174	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	15,000	209,00	3 135,00	CS ÚRS 2017 01	15,000	3 135,000
175	M	611871410	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	3,000	313,50	940,50	CS ÚRS 2017 01	3,000	940,500
176	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	3,000	313,50	940,50	CS ÚRS 2017 01	3,000	940,500
177	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	1,000	313,50	313,50	CS ÚRS 2017 01	1,000	313,500
178	M	předb07T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.700 mm š 300 mm	kus	1,000	522,50	522,50	VLASTNÍ	1,000	522,500
179	M	předb06T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.800 mm š 300 mm	kus	1,000	522,50	522,50	VLASTNÍ	1,000	522,500
180	M	předb04T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.900 mm š 300 mm	kus	6,000	522,50	3 135,00	VLASTNÍ	6,000	3 135,000
181	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	418,00	418,00	CS ÚRS 2017 01	1,000	418,000
182	M	611872210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.127 cm š 15 cm	kus	1,000	731,50	731,50	CS ÚRS 2017 01	1,000	731,500
185	K	7668201AP	Vestavěná skříň dělená 1775x500x2400 mm s policemi a dvířky, odk.T15 (dod+mot)	kus	5,000	9 460,00	47 300,00	VLASTNÍ	5,000	47 300,000

CELKEM:

69 560,70 bez DR

Objekt SO02 - printscreen

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba domova pro osoby ZP HARMONIE,p.o.Krnov,vč.zpevněných ploch,napojení na inž.sítě,oplocení a bourání,
kácení a náhradní výsadby

Objekt:

80	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrkou	m2	36,300	264,00	9 583,20	CS ÚRS 2017 01				
166	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2017 01				
167	M	611871410	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	3,000	313,50	940,50	CS ÚRS 2017 01				
168	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	1,000	313,50	313,50	CS ÚRS 2017 01				
169	M	předb07T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.700 mm š 300 mm	kus	1,000	522,50	522,50	VLASTNÍ				
170	M	předb06T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.800 mm š 300 mm	kus	1,000	522,50	522,50	VLASTNÍ				
171	M	předb04T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.900 mm š 300 mm	kus	6,000	522,50	3 135,00	VLASTNÍ				
172	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	418,00	418,00	CS ÚRS 2017 01				
173	M	611872210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.127 cm š 15 cm	kus	1,000	731,50	731,50	CS ÚRS 2017 01				

Nevyfakturované položky	
9,900	2 613,600
12,000	2 508,000
3,000	940,500
1,000	313,500
1,000	522,500
1,000	522,500
6,000	3 135,000
1,000	418,000
1,000	731,500

CELKEM:

11 705,10 Bez DR

Objekt SO03 - printscreen

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba domova pro osoby ZP HARMONIE, p.o. Krnov, vč. zpevněných ploch, napojení na inž. sítě, oplocení a bourání, kácení a náhradní výsadby

Objekt:

03 - SO 03 objekt pro ZP č.03

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Moravskoslezský krajský úřad, 28.října 117, 70218 Os

Projektant:

DUPLEX s.r.o. 28.října 875/275, 70900 Ostrava-Mar. Ho

80	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrkou	m2	36,300	264,00	9 583,20	CS ÚRS 2017 01
81	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá hydroizolační stěrkou	m2	29,165	264,00	7 699,56	CS ÚRS 2017 01
166	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2017 01
167	M	611871410	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 72 cm š 15 cm	kus	3,000	313,50	940,50	CS ÚRS 2017 01
168	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	1,000	313,50	313,50	CS ÚRS 2017 01
169	M	předb07T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 700 mm š 300 mm	kus	1,000	522,50	522,50	VLASTNÍ
170	M	předb06T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 800 mm š 300 mm	kus	1,000	522,50	522,50	VLASTNÍ
171	M	předb04T	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 900 mm š 300 mm	kus	6,000	522,50	3 135,00	VLASTNÍ
172	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	418,00	418,00	CS ÚRS 2017 01
173	M	611872210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 127 cm š 15 cm	kus	1,000	731,50	731,50	CS ÚRS 2017 01

Nevyfakturované položky	
9,900	2 613,600
9,900	2 613,600
12,000	2 508,000
3,000	940,500
1,000	313,500
1,000	522,500
1,000	522,500
6,000	3 135,000
1,000	418,000
1,000	731,500

CELKEM:

14 318,70 bez DR

12- DOPLNENI VV_202008 - printscreen

DOPLNĚNÍ K VÝKAZU VÝMĚR CELKEM				293 430,57
14	K	11211předb	Náhradní výsadba	ks 3,000 5 500,00 16 500,00
CELKEM:				Celkem MNP

Nevyfakturované položky	
3,000	16 500,00
	16 500,00

Stránka 1

Elektroinstalace - printscreen

Objekt SO01

SO01-Slaboproud

Stavba : SO01
Objekt : ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV			
Dodávka elektromateriálu	98 226,00	0	0	0	0	0
Elektromontáže	55 218,00	0	0	0	0	0
Práce v HZS	1 920,00	0	0	0	0	0
Výchozí revize	1 920,00	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	157 284,00	0	0	0	0	0

Zůstatek	
Množství	Cena
	11 721,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 721

Stavba : SO01
Objekt : ELEKTROINSTALACE

P.č.	Islo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Dodávka elektromateriálu				
		Objekt č.1				
		WIFI Router	3	ks	3907	11721
	Celkem za	Dodávka elektromateriálu				98226
Díl:		Elektromontáže				
		Objekt č.1				
210	010301	Krabice přístrojová bez zapojení	13	ks	26	338
210	010083	Trubka elektroinst., pancéf z PH pevná 21.0 mm	80	m	26	2080
210	020303	Kabelový žlab Mars, pozink.62/50mm vč. víka a podpěrek	40	m	240	9600
220	730001	Montáž účastnické zásuvky TV, DATA	6	ks	300	1800
220	280222	Kabel datový JYTY, UTP	630	m	20	12600
220	740301	Montáž a zapojení CCTV systému	1	ks	9600	9600
220	330001	Montáž disp.prac.LDÚ do 15 účastníků	1	ks	9600	9600
220	321703	Montáž a zapojení EZS systému	1	ks	9600	9600
	Celkem za	Elektromontáže				55218
Díl:		Práce v HZS				
		Kompletace a oživení	4	hod	480	1920
	Celkem za	Práce v HZS				1920
Díl:		Výchozí revize				
		Výchozí revize	4	hod	480	1920
	Celkem za	Výchozí revize				1920

Zůstatek	
Množství	Cena
3,000	11 721,00 Kč
	11721

0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
	0

0,000	0,00 Kč
	0

0,000	0,00 Kč
	0

Celkem:

157 284,00

11 721,00

Objekt SO02**SO02 - Silnoproud**Stavba : SO02
Objekt : ELEKTROINSTALACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Dodávka elektromateriálu	135 391,00	0	0	0	0
Elektromontáže	67 072,00	0	0	0	0
Práce v HZS	2 400,00	0	0	0	0
Výchozí revize	3 840,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	208 703,00	0	0	0	0

Zůstatek	
Množství	Cena
	0,00
	0,00
	0,00
	3 840,00
	3 840

SO02-SlaboproudStavba : SO02
Objekt : ELEKTROINSTALACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Dodávka elektromateriálu	84 291,00	0	0	0	0
Elektromontáže	51 382,00	0	0	0	0
Práce v HZS	1 920,00	0	0	0	0
Výchozí revize	1 920,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 513,00	0	0	0	0

Zůstatek	
Množství	Cena
	7 814,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 814

Stavba :	SO02							
Objekt :	ELEKTROINSTALACE							
P.č. islo položky	Název položky				množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Dodávka elektromateriálu							
	WIFI Router				2	ks	3907	7814
Celkem za	Dodávka elektromateriálu							84291
Díl:	Elektromontáže							
	Objekt č.2							
210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení				7	ks	26	182
210 010083	Trubka elektroinst., pancéř z PH pevná 21.0 mm				50	m	26	1300
210 020303	Kabelový žlab Mars, pozink. 62/50mm vč. víka a podpěrek				40	m	240	9600
220 730001	Montáž účastnické zásuvky TV, DATA				3	ks	300	900
220 280222	Kabel datový JYTY, UTP				530	m	20	10600
220 740301	Montáž a zapojení CCTV systému				1	ks	9600	9600
220 330001	Montáž disp.prac.LDÚ do 15 účastníků				1	ks	9600	9600
220 321703	Montáž a zapojení EZS systému				1	ks	9600	9600
Celkem za	Elektromontáže							51382
Díl:	Práce v HZS							
	Kompletace a oživení				4	hod	480	1920
Celkem za	Práce v HZS							1920
Díl:	Výchozí revize							
	Výchozí revize				4	hod	480	1920
Celkem za	Výchozí revize							1920

Celkem:

139 513,00

7 814,00

Zůstatek	
Množství	Cena
2,000	7 814,00 Kč
	7814

0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
	0

0,000	0,00 Kč
	0

0,000	0,00 Kč
	0

SO02- Rozvaděč

Stavba :						
Objekt :	ROZVADĚČE					
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
Stavební díl	ZRN	HSV	PSV			
Dodávka elektromateriálu	33 636,00	0	0	0	0	0
Elektromontáže	13 538,00	0	0	0	0	0
Práce v HZS	1 200,00	0	0	0	0	0
Výchozí revize	1 920,00	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 294,00	0	0	0	0	0

Zůstatek	
Množství	Cena
	0,00
	0,00
	0,00
	1 920,00
	1 920

Objekt SO03**SO03 - Silnoproud**

Stavba : SO03

Objekt : ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV			
Dodávka elektromateriálu	135 391,00	0	0	0	0	0
Elektromontáže	67 072,00	0	0	0	0	0
Práce v HZS	2 400,00	0	0	0	0	0
Výchozí revize	3 840,00	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	208 703,00	0	0	0	0	0

Zůstatek

Množství	Cena
	0,00
	0,00
	0,00
	3 360,00
	3 360

SO03-Slaboproud

Stavba :

Objekt : ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV			
Dodávka elektromateriálu	84 291,00	0	0	0	0	0
Elektromontáže	51 382,00	0	0	0	0	0
Práce v HZS	1 920,00	0	0	0	0	0
Výchozí revize	1 920,00	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 513,00	0	0	0	0	0

Zůstatek

Množství	Cena
	7 814,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 814

Stavba :						
Objekt :	ELEKTROINSTALACE					
P.č. číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	Dodávka elektromateriálu					
	Objekt č.3					
	WIFI Router	2	ks	3907	7814	
Celkem za	Dodávka elektromateriálu				84291	
Díl:	Elektromontáže					
	Objekt č.3					
210	010301	7	ks	26	182	
210	010083	50	m	26	1300	
210	020303	40	m	240	9600	
220	730001	3	ks	300	900	
220	280222	530	m	20	10600	
220	740301	1	ks	9600	9600	
220	330001	1	ks	9600	9600	
220	321703	1	ks	9600	9600	
Celkem za	Elektromontáže				51382	
Díl:	Práce v HZS					
	Kompletace a oživení	4	hod	480	1920	
Celkem za	Práce v HZS				1920	
Díl:	Výchozí revize					
	Výchozí revize	4	hod	480	1920	
Celkem za	Výchozí revize				1920	

Celkem:

139 513,00

7 814,00

Zůstatek	
Množství	Cena
2,000	7 814,00 Kč
	7814

0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
	0

0,000	0,00 Kč
	0

0,000	0,00 Kč
	0

SO03- Rozvaděč

 Stavba : SO03
 Objekt : ROZVADĚČE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Dodávka elektromateriálu	33 636,00	0	0	0	0
Elektromontáže	13 538,00	0	0	0	0
Práce v HZS	1 200,00	0	0	0	0
Výchozí revize	1 920,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 294,00	0	0	0	0

Zůstatek	
Množství	Cena
	0,00
	0,00
	0,00
	1 920,00
	1 920

 Stavba : SO03
 Objekt : ROZVADĚČE

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Dodávka elektromateriálu				
		Rozvaděč RSH03				
		Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 4x24, plně dveře	1	ks	3 053	3053
		Vypínač 3P/40A	1	ks	750	750
		Vypínací cívka B-FA/230	1	ks	679	679
		Svodič přepětí B/C	4	ks	3 613	14452
		Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC	9	ks	1 067	9603
		Proudový chránič 40-4-003/AC	3	ks	723	2169
		Jistič B6/1	1	ks	78	78
		Jistič B10/1	1	ks	62	62
		Jistič B16/1	16	ks	60	960
		Jistič B16/3	2	ks	238	476
		Časové relé multifunkční 12-240VAC/DC, 1P	1	ks	654	654
		Řadová svorka CBC	70	ks	10	700
	Celkem za	Dodávka elektromateriálu				33636

Zůstatek	
Množství	Cena
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč
	0

Díl:	Elektromontáže						
	Rozvaděč RSH03						
210	190003	Montáž rozvodnic do 50 kg	1 ks	420	420	0,000	0,00 Kč
210	120451	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 3pól.	3 ks	300	900	0,000	0,00 Kč
210	120401	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 1pól.	18 ks	216	3888	0,000	0,00 Kč
210	120310	Bleskojistky nn do 500 V	4 ks	420	1680	0,000	0,00 Kč
210	1204632	Proudová ochrana do 25A 4pól.	9 ks	420	3780	0,000	0,00 Kč
210	1204632	Proudová ochrana do 63A 4pól.	3 ks	420	1260	0,000	0,00 Kč
210	150054	Relé pomocné a paměťové st nebo ss kont. 2P+2Z	1 ks	420	420	0,000	0,00 Kč
210	192573	Svorkovnice řadová pro vodič do 10 mm ²	70 ks	17	1190	0,000	0,00 Kč
	Celkem za	Elektromontáže			13538		0
Díl:	Práce v HZS						
		Kompletace rozvaděčů	4 hod	300	1200	0,000	0,00 Kč
	Celkem za	Práce v HZS			1200		0
Díl:	Výchozí revize						
		Výchozí revize	4 hod	480	1920	4,000	1 920,00 Kč
	Celkem za	Výchozí revize			1920		1920

Zdravotechnika - printscreen						
SO01						
<u>Položkový rozpočet</u>						
Stavba :		Rozpočet: D1.5				
Objekt :		SO 01, SO02, SO03		Zdravotechnika		
56	ostatní	Baterie umývadlová stojánková	kus	10,00	1 252,35	12 523,50
58	ostatní	Baterie dřezová stojánková	kus	6,00	1 897,50	11 385,00
59	ostatní	Nerezová oplétaná hadička M1/2"-M1/2"-500mm	kus	18,00	107,53	1 935,45
60	ostatní	Ventil pračkový rohový s PO ventilem DN 15	kus	4,00	123,97	495,88
Celkem za		725 Zařizovací předměty			138 223,01	17 067,38
		Celkem:			278 259,08	17 067,38

SO02

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet: D1.5				
Objekt :		SO 01,SO02,SO03	Zdravotechnika			
56	ostatní	Baterie umývadlová stojánková	kus	10,00	1 252,35	12 523,50
58	ostatní	Baterie dřezová stojánková	kus	6,00	1 897,50	11 385,00
59	ostatní	Nerezová oplétaná hadička M1/2"-M1/2"-500mm	kus	18,00	107,53	1 935,45
60	ostatní	Ventil pračkový rohový s PO ventilem DN 15	kus	4,00	123,97	495,88
61	998725101R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,00	632,50	1 265,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				138 223,01
		Celkem:				278 259,08

	7,000	8 766,45 Kč
	4,000	7 590,00 Kč
	8,000	860,20 Kč
	4,000	495,88 Kč
	1,000	632,50 Kč
		18 345,03
		18 345,03

SO03

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet: D1.5				
Objekt :		SO 01,SO02,SO03	Zdravotechnika			
56	ostatní	Baterie umývadlová stojánková	kus	10,00	1 252,35	12 523,50
58	ostatní	Baterie dřezová stojánková	kus	6,00	1 897,50	11 385,00
59	ostatní	Nerezová oplétaná hadička M1/2"-M1/2"-500mm	kus	18,00	107,53	1 935,45
60	ostatní	Ventil pračkový rohový s PO ventilem DN 15	kus	4,00	123,97	495,88
61	998725101R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,00	632,50	1 265,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				138 223,01
		Celkem:				278 259,08

	7,000	8 766,45 Kč
	4,000	7 590,00 Kč
	8,000	860,20 Kč
	4,000	495,88 Kč
	1,000	632,50 Kč
		18 345,03
		18 345,03

Vzduchotechnika - printscreen												
SO01, SO02, SO03												
Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Zůstatek	
											množství	cena
Zařízení 1												
VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU												
39		Vyregulování zařízení	H	30,00		0,00	302,5	9 075,00	302,50	9 075,00	10,00	3 025,00
40		Uvedení do provozu	H	18,00		0,00	302,5	5 445,00	302,50	5 445,00	8,00	2 420,00
41		Provozní zkouška	H	72,00		0,00	60,5	4 356,00	60,50	4 356,00	21,13	1 278,19
42		zaškolení obsluhy	H	8,00		0,00	302,5	2 420,00	302,50	2 420,00	0,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem						0,00		21 296,00		21 296,00		
											6 723,19	
											841 376,51	
Celkem												
											210 954,13	

7. Upgrade EZS							
Popis změny							
Doplnění kamer a PIR čidel a upgrade EZS, dotažení kabelů pro případné napojení EPS k ústředně.							
Doplnění Kamer a PIR dle PD, v rozpočtu je jiný počet.							
VÍCEPRÁCE							
P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL					
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem		
	MAT				23 032,00 Kč		
SoD	UTP CAT.6	m	380	8,00 Kč	3 040,00 Kč	0,00	0,00
	HDD 4TB Seagate SkyHawk	ks	3	2 839,00 Kč	8 517,00 Kč	2,00	5 678,00
SoD	IP bezpečnostní kamera 720P	ks	3	2 299,00 Kč	6 897,00 Kč	0,00	0,00

ZL č. 29 Zůstatkové položky v rozpočtu

Přefakturované položky

Zdravotechnika												
Objekt: 03 - SO 03 objekt pro ZP č.03												
Místo: Moravskoslezský krajský úřad, 28.října 117, 70218 Os					Datum: 26.03.2021							
Zadavatel: Moravskoslezský krajský úřad, 28.října 117, 70218 Os					Projektant: DUPLEX s.r.o. 28.října 875/275, 70900 Ostrava-Mar.Ho							
Uchazeč:												
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zůstatek				
120	K	72000	Zdravotechnika dle D.R.	soubor	1,000	278 259,00	278 259,00	0,066	13 411,450	0,000	0,000	
121	K	721212112	Odtokový sprchový žlab dětky 800 mm s nerezovým krycím roštem a zápchovou uzávěrkou	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
122	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP vyhříváná vpust vč lapače DN 110	kus	2,000	7 341,40	14 682,80	0,000	0,000	0,000	0,000	
123	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	120,100	1,65	198,17	0,000	0,000	0,000	0,000	
Položkový rozpočet												
Stavba :		#ODKAZ!		Rozpočet: #ODKAZ!								
Objekt :		#ODKAZ!		#ODKAZ!								
							2022-12		2023-03		Zůstatek	
P	Číslo polč	Název položky	M	množ	cena / /	celkem (K)	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
				4,00	708,40	2 833,60	0,00	0,00	4,00	2 833,60	0,00	0,00
47	55167396.A	Sedátko klozetové 9251.5 bílé	kus	6,00	695,75	4 174,50	0,00	0,00	6,00	4 174,50	0,00	0,00
48	64214330	Umyvadlo bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	2,00	1 075,25	2 150,50	0,00	0,00	2,00	2 150,50	0,00	0,00
49	64214331	Umyvatko bílé s otv. pro bat. 450x250 mm	kus	1,00	1 239,70	1 239,70	0,00	0,00	1,00	1 239,70	0,00	0,00
50	64240062	Mísa klozetová závěsná bílá hl. 530 mm	kus	3,00	3 162,50	9 487,50	0,00	0,00	3,00	9 487,50	0,00	0,00
51	64271101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00	5 034,70	5 034,70	0,00	0,00	1,00	5 034,70	0,00	0,00
52	ostatní	Sprchový kanálek 89X10cm	kus	1,00	4 933,50	4 933,50	1,00	4 933,50	1,00	4 933,50	-1,00	-4 933,50
53	ostatní	Sprchová zástěna a sedátko	kus	2,00	11 258,50	22 517,00	0,00	0,00	2,00	22 517,00	0,00	0,00
54	ostatní	Montážní prvek kombifx ovl.zepředu	kus	3,00	6 578,00	19 734,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	ostatní	Ovládací tlačítko kartáčovaný hliník	kus	3,00	3 162,50	9 487,50	0,00	0,00	3,00	9 487,50	0,00	0,00
56	ostatní	Baterie umyvadlová stojánková	kus	10,00	1 252,35	12 523,50	0,00	0,00	3,00	3 757,05	7,00	8 766,45
57	ostatní	Baterie sprchová nástěnná-komplet	kus	3,00	2 403,50	7 210,50	0,00	0,00	3,00	7 210,50	0,00	0,00
58	ostatní	Baterie dřezová stojánková	kus	6,00	1 897,50	11 385,00	0,00	0,00		0,00	4,00	7 590,00
59	ostatní	Nerezová opletaná hadička M1/2"-M1/2"-500mm	kus	18,00	107,53	1 935,45	0,00	0,00	6,00	645,15	8,00	860,20
60	ostatní	Ventil pračkový rohový s PO ventilem DN 15	kus	4,00	123,97	495,88	0,00	0,00		0,00	4,00	495,88
61	998725101R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,00	632,50	1 265,00	0,00	0,00		0,00	1,00	632,50
Celkem za 725 Zařizovací předměty						138 223,01	4 933,50	93 199,13	13 411,53			
Celková přefakturovaná částka v oddíle zdravotníka ve prospěch objednatele (přefakturace)										18 344,95		

Přefakturované položky - Celkový rozpočet

Objekt SO01

77	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	384,626	22,00	8 461,77	CS ÚRS 2017 01	385,25	8 475,54	-0,626	-13,77
214	M	597610390	obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	82,005		302,01	24 765,92	CS ÚRS 2017 01		-0,400	-120,81
	VV		KO*1,1			82,005						
215	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	34,150		5,23	178,43	CS ÚRS 2017 01		0,000	-0,01
	VV		"v.č.D1.1-103"									
	VV		"m.č.114"									
	VV		((2,0+0,85)*2-0,7*3)*2,0			7,200						
	VV		((1,65+0,925)*2-0,7)*2,0*2			17,800						
	VV		"u kuch.linky"									
	VV		"m.č.103" (2,65+0,6)*0,6			1,950						
	VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)*0,6*5			7,200						
	VV		Součet			34,150						
217	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	47,950		65,00	3 116,75	CS ÚRS 2017 01		-0,700	-45,50
	VV		"v.č.D1.1-103"									
	VV		"m.č.105" (3,3+2,2)*2-0,9			10,100						
	VV		"m.č.108" (3,3+2,2)*2-0,9			10,100						
	VV		"m.č.114"									
	VV		(2,0+0,85)*2-0,7*3			3,600						
	VV		((1,65+0,925)*2-0,7)*2			8,900						
	VV		"u kuch.linky"									
	VV		"m.č.103" 2,65+0,6			3,250						
	VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)*5			12,000						
	VV		Součet			47,950						

Montáže vzduchotechnických zařízení

						Fakturační 5/2023		narovnání položky		Zůstatek	
Vzduchotech nika dle D.R.	soubor	1	291 860,00	291 860,00	VLASTNÍ	1	305 305,52	0	-13 445,52	0	0
položka č. 14 a č. 15 fakturovaná 2x, v D.R. v období 12/2022 a znovu v 02/2023, proto odečet (narovnání)											

Objekt SO02

106	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	129,942	495,00	64 321,29	CS ÚRS 2017 01	129,94	64 321,98	-0,001	-0,69
VV			"v.č.D1.1-102+112"									
VV			"sokl desky XPS tl.260 mm"									
VV	T12		(14,93+13,38 ² +4,28 ² +4,33+1,0 ⁴ +1,02 ²) ^{0,9}		54,558							
VV			"obvod.zdivo-vnitřní stěna XPS tl.40 mm"									
VV	T13		(14,36+12,8 ² +3,7 ² +3,15+1,0 ⁴ +1,6 ²) ^{0,4}		23,084							
VV			"v.č.D1.1-112"									
VV			"atika-vnitřní stěny EPS šedý 100 s tl.200 mm"									
VV	T14		(13,35+11,8) ² ^{0,5}		25,150							
VV			"atika-koruna EPS Perimetr tl.200 mm"									
VV	T15		(14,35+12,8) ² ^{0,5}		27,150							
VV			Součet		129,942							
133	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 304,788	1,65	2 152,90	CS ÚRS 2017 01	2 404,79	3 967,90	-1 100,000	-1 815,00
204	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	34,150	5,23	178,43	CS ÚRS 2017 01	34,15	178,44	0,000	-0,01
VV			"v.č.D1.1-104"									
VV			"m.č.112"									
VV			((2,0+0,85) ² -0,7 ³) ^{2,0}		7,200							
VV			((1,65+0,925) ² -0,7) ^{2,0} ²		17,800							
VV			"u kuch.linky"									
VV			"m.č.103" (2,65+0,6) ^{0,6}		1,950							
VV			"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6) ^{0,6} ⁵		7,200							
VV			Součet		34,150							

Montáže vzduchotechnických zařízení

						Fakturační 5/2023		narovnání položky		Zůstatek	
Vzduchotech											
nika dle	soubor	1	291 860,00	291 860,00	VLASTNÍ	1	305 305,52	0	-13 445,52	0	0
D.R.											

položka č. 14 a č. 15 fakturovaná 2x, v D.R. v období 12/2022 a znovu v 02/2023, proto odečet (narovnání)

Objekt SO03

33	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,212	22 000,00	4 664,00	CS ÚRS 2017 01	0,21	4 708,00	-0,002	-44,00
	vv		0,196*1,08		0,212							
106	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	129,942	495,00	64 321,29	CS ÚRS 2017 01	129,94	64 321,49	0,000	-0,20
	vv		"v.č.D1.1-102+112"									
	vv		"sokl desky XPS tl.260 mm"									
	vv	TI2	(14,93+13,38*2+4,28*2+4,33+1,0*4+1,02*2)*0,9		54,558							
	vv	TI3	"obvod.zdivo-vnitřní stěna XPS tl.40 mm"		23,084							
	vv		(14,36+12,8*2+3,7*2+3,15+1,0*4+1,6*2)*0,4									
	vv		"v.č.D1.1-112"									
	vv		"atika-vnitřní stěny EPS šedý 100 s tl.200 mm"									
	vv	TI4	(13,35+11,8)*2*0,5		25,150							
	vv		"atika-koruna EPS Perimetr tl.200 mm"									
	vv	TI5	(14,35+12,8)*2*0,5		27,150							
	vv		Součet		129,942							
D	731		Ústřední vytápění				500 924,00					
124	K	73100	Ústřední vytápění dle D.R.	soubor	1,000	500 924,00	500 924,00	VLASTNÍ	1,00	501 152,47	0,000	-228,47

Montáže vzduchotechnických zařízení

				Fakturace 5/2023	narovnání položky	Zůstatek						
Vzduchotech nika dle D.R.	soubor	1	291 860,00	291 860,00	VLASTNÍ	1	305 305,52	0	-13 445,52	0	0	položka č. 14 a č. 15 fakturovaná 2x, v D.R. v období 12/2022 a znovu v 02/2023, proto odečet (narovnání)

Rekapitulace přefakturace jednotlivých položek Celkový rozpočet

SO01	pol. č. 77						13,77
	pol. č. 214						120,81
	pol. č. 215						0,01
	pol. č. 217						45,50
SO02	pol. č. 106						0,69
	pol. č. 133						1 815,00
	pol. č. 204						0,01
SO03	pol. č. 33						44,00
	pol. č. 106						0,20
	pol. č. 124						228,47

Celková přefakturovaná částka v SO 01-03 ve prospěch objednatele (přefakturace) 2 268,46

Celková přefakturovaná částka (ve prospěch objednatele) 20 613,41