

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : ZL Č.185
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4a1 - Vytápění, pára a kondenzát D1_01_4a2-D09 - Předávací stanice tepla - Dotazy 2020_08_27		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění klapek a teploměrů ÚT a změna materiálu potrubí připojení energopilot				
Položka, popis: Změna obsahuje doplnění klapek a teploměrů ÚT. Ve výkrese jsou tyto prvky zaznačeny, ale chybí v rozpočtu. Dále změna řeší změnu materiálu potrubí v místě dipojení energopilot. Místo měděného potrubí bude použito ocelové potrubí.				
Důvod změny: Z důvodu chybějících klapek a teploměrů v rozpočtu Z důvodu dostupnosti na měděného potrubí a armatur na trhu – viz příloha č.3				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma zapojení klapky, teploměry, 3. emailová korespondence – potrubí připojení energopilot				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 5 641,- Kč bez DPH konečná cena: 5 641,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 5 641,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplnění změny
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Za koordinátora TZB	Datum a podpis: [redacted] 15. 11. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 16. 11. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 16. 11. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 21. 11. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.185 - DOPLNĚNÍ KLAPEK A TEPLOMĚRŮ ÚT, ZMĚNA MATERIÁLU POTRUBÍ PŘIPOJENÍ ENERGOPILOT

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18.10.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH **5 640,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **6 825,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.185 - DOPLNĚNÍ KLAPEK A TEPLOMĚRŮ ÚT, ZMĚNA MATERIÁLU POTRUBÍ PŘIPOJENÍ ENERGOPILOT

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 18.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 640,60	6 825,13
D1_01	Budova G1 a G2	5 640,60	6 825,13
D1_01_4a1-D06	Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12 - Doplnění klapek a teploměrů ÚT	9 854,40	11 923,82
D1_01_4a2-D09	Předávací stanice tepla - Dotazy 2020_08_27 - Změna materiálu potrubí připojení energopilot	-4 213,80	-5 098,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Doplnění klapek a teploměrů ÚT

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-D06 - Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.10.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 854,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 483,20	21,00%	941,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 923,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Doplnění klapek a teploměrů ÚT

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-D06 - Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12

Místo:

Praha

Datum:

18.10.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava
IMOS Brno, a.s.,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 854,40

PSV - Práce a dodávky PSV

9 854,40

734 - Ústřední vytápění - armatury

9 854,40

SOUPIS PRACÍ - Doplnění klapek a teploměrů ÚT

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-D06 - Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12

Místo:

Praha

Datum:

18.10.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava
IMOS Brno, a.s.,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 854,40	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 854,40	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				9 854,40	
111	K	734193217	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	2,000	2 241,60	4 483,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		Doplnění 2 ks klapek - dle přílohy č 2 - schéma zapojení je 15 ks, v rozpočtu je 13 ks					
	vv		2		2,000			
132	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	36,000	149,20	5 371,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		Doplnění 3 ks teploměrů - dle přílohy č 2 - schéma zapojení je 43 ks, v rozpočtu je 40 ks					
	vv		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změna materiálu potrubí připojení energopilot

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a2-D09 - Předávací stanice tepla - Dotazy 2020_08_27

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-4 213,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 173,00	21,00%	456,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 098,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změna materiálu potrubí připojení energopilot

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a2-D09 - Předávací stanice tepla - Dotazy 2020_08_27

Místo:

Praha

Datum:

05.09.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,
[redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 213,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 213,80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-4 213,80

SOUPIS PRACÍ - Změna materiálu potrubí připojení energopilot

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a2-D09 - Předávací stanice tepla - Dotazy 2020_08_27

Místo:

Praha

Datum:

05.09.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,
[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 213,80	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-4 213,80	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-4 213,80	
48	K	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0	m	2,000	1 086,50	2 173,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	vv		10		10,000			
62	M	733223R361	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 108x2,5, včetně tvarovek, kolen, t-kusů, atd	m	-2,000	3 193,40	-6 386,80	vlastní
	vv		Viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	vv		44		2,000			

poznámka: zkouška těsnosti a přechod PE/kov jsou za stejnou částku v případě CU i FE

















