

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-003046, ev. č.: 312/21  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5134.12238)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-010

Název související veřejné zakázky: **I/36 Sezemice - obchvat, ZAV, TDI + geodet UOZI**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

### 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
datová schránka:	
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	ředitel Správy Pardubice, na základě
	Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	oddělení výstavby
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:	Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:	25701347
DIČ:	CZ25701347
zápis v obchodním rejstříku:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupený:	, jednatel společnosti řkem. iednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé  
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

## Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.11.2021 Smlouvu na realizaci zakázky s názvem „I/36 Sezemice – obchvat, ZAV, TDI + geodet UOZI“.

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen jako „Dodatek č. 1“).

**Čl. I.**  
**Odůvodnění Dodatku č. 1**

1. Dodatkem č. 1 dochází na žádost Objednatele k úpravě doby plnění Poskytovatele na realizaci zakázky "I/36 Sezemice – obchvat, ZAV, TDI + geodet UOZI", přičemž důvodem pro úpravu doby plnění je majetkoprávní narovnání výše uvedené stavby s přímým dopadem na harmonogram prací archeologického průzkumu. Smlouva o poskytování služeb v článku III uvádí dobu plnění do 15 měsíců od předání staveniště. Tuto dobu Dodatek č. 1 upravuje na 20 měsíců od předání staveniště. V souladu s § 222 odst. 5. zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a úprava doby plnění je nezbytná k dokončení zakázky.

**Čl. II**  
**Cena za poskytované služby**

2. Cena uvedená v Dopisu nabídky se v návaznosti na výše uvedené nemění.

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Konzultanta  
**IPSUM CZ s.r.o.**

V Pardubicích:

V Praze:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.21  
09:02:01 +01'00'

.....  
Ředitel Správy Pardubice

.....  
jednatel  
**IPSUM CZ s.r.o.**

Digitálně podepsal:

Datum: 22.11.2023 14:13:24 +01:00