

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0507 BUČOVICE, MOST 0507-4

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupená [redacted] Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a
[redacted] Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- méněpráce:** - při odstranění stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno, že tato dešťová kanalizace je v celé své délce nefunkční a nepotřebná. Z tohoto důvodu nebude nutné provést výměnu trub,
- vícepráce:** - z důvodu zlepšení odvodnění komunikace a přilehlých příkopů, je nutné v pravostranném příkopu zřídit odvodňovací žláby š. 600mm,
- z důvodu velkých nerovností povrchu komunikace, jejího napojení na stávající vozovku a zachování odvodnění komunikace je nutná výměna stávající obrusné vrstvy ve větší ploše.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 134 dnů od předání staveniště
Předání a převzetí díla vyjma GP	do 30 dnů od předání a převzetí stavebních prací
Předání geometrických plánů	do 60 dnů od předání a převzetí stavebních prací

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 182 372,23 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené více a méněpráce
2. Plná moc pro [REDACTED]

V Brně, dne 22.11.2023

V Brně, dne 22.11.2023

[REDACTED]
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

Bc. Roman Hanák
ředitel

[REDACTED]
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
