

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 102/002	Číslo ZBV: 138.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Při provádění zemních prací v rámci realizace aktivní zóny SO C 102 byla nalezena zvodnělá vrstva v podloží. Dle místního šetření proběhlo zjištění, na základě zkoušek stávajícího vodovodu a zkoušek z odběrů vzorků vody, že voda nepochází z přeloženého vodovodu, ale jedná se o lokální vodu s tím, že při příznivém počasí voda vysychá. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést sanaci podloží pod aktivní zónou. Kubatura položek zemních prací a geotextilie byla navýšena dle výpočtu projektanta RDS a doměřeni na stavbě po dokončení prací. Odpočet geodrénu byl proveden kvůli upřesnění technického řešení v RDS. Odvodnění je řešeno dle nových VL1 pro obrusné vrstvy dle TP 259.  
Dále bylo nutné zpracovat provozní dokumentaci z důvodu dodatečného požadavku JmK. Stavba silniční galerie je provozována v režimu tunelu dle TP 154.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-65 202,90	1 201 803,57	1 136 600,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	_____	_____	_____	Digitálně podepsal
	_____	_____	_____	·Datum: 2023.11.08 17:00:28 +01'00'
Supervize	_____	_____	_____	Digitálně podepsal
	_____	_____	_____	Datum: 2023.11.20 07:53:23 +01'00'
Správce stavby	_____	_____	_____	<small>Změnový list</small>
	_____	_____	_____	<small>Digitálně podepsal</small>
	_____	_____	_____	<small>Datum: 2023.11.08 15:00:50 +01'00'</small>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

\_\_\_\_\_

datum

Zhotovitel

\_\_\_\_\_

datum

## Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 102/002	Číslo ZBV:  138
--	--	-----------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,  
Vídeňská 104, 619 00 Brno  
IČ: 45274924

## Finanční rekapitulace ZBV č. 138

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
138	-65 202,90	1 201 803,57	1 136 600,67

## Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

## Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-65274924,  
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,  
serialNumber=617080  
Datum: 2023.11.08 15:17:12 +01'00'

## Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.08 16:59:59  
+01'00'

## Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.13  
13:54:39 +01'00'

## Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny  
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis



## Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.20  
07:52:43 +01'00'

## Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny  
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.20  
09:30:11 +01'00'

## Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 138.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 102 - Komunikace - větev B - VMO								002					
Číslo a název rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
16	21465RN.	GEODRÉN											
18	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN											
<b>Nové položky</b>													
102	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE GALERIE											
103	21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE											
<b>Celkem</b>								1 482 078,46	-65 202,90	1 201 803,57	2 618 679,13	1 136 600,67	76,69

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 138.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 102 - Komunikace - větev B - VMO								002					
Číslo a název rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
16	21465RN.	GEODRÉN											
18	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN											
<b>Nové položky</b>													
102	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE GALERIE											
103	21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE											
<b>Celkem</b>								1 482 078,46	-65 202,90	1 201 803,57	2 618 679,13	1 136 600,67	76,69

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: