

název díla:	Oprava NF01 do R6 kolektorů Mo-Ko-K1(PÚ5, PÚ6, PÚ7)		
smlouva číslo:	SODM -3/2023	ze dne:	16.01.2023
zhotovitel:	HB Technology, s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	Objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	25.07.2023	Fyzicky provede	zhotovitel
Nový termín realizace:	08.12.2023		

Popis změny, případně náčrtek :

1) Po odstranění starých rozvaděčů z rozvoden, bylo zjištěno, že stav rozvoden není vhodný pro umístění rozvaděčů nových. Rozvodny musejí být opraveny. (tento bod nebyl zohledněn ve změnovém listu č.1) + 10 733,4

2) Během měření akustické signalizace bylo zjištěno, že počet houkaček dle PD nezvládne splint požadovanou intenzitu 70 dBA dle standardů KP. Zhotovitel musí doplnit houkačky, tak aby bylo dodržena intenzita 70 dBA v celém kolektoru. + 25 510 Kč

3) Při realizaci stavby vznikl požadavek na úpravu ovládání ventilátorů v rozvodnách a úpravu rozvaděčů pro ovládání ventilátorů v kolektoru. + 19 383 Kč

4) Kvůli zmíněným bodům a aktualizaci PD došlo k posunutí termínu díla.

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Roman Fiala	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	31,78%
----------------------------	--------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 855 906,76 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	889 587,36 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	915 870,98 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	55 626,40 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 885 249,54 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	16.11.2023
------------	--------------	--------------	------------