

název díla:	Sanační opravy kolektoru Mě-Pe, 6. stavba		
smlouva číslo:	SODM-29/2023	ze dne:	27.07.2023
zhotovitel:	SW MONT, s.r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 - Stodůlky		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	06.12.2023	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	06.12.2023		

Popis změny, případně náčrtek :

Během kontrol na stavbě při provádění sanačních prací byly na 1. úseku stavby odsouhlaseny změny v zadání vzhledem ke stávajícímu stavu zatékání do kolektoru, byl odsouhlasen vhodný typ sanačního zásahu. Byla odsouhlasena dodatečná oprava v nadzemní části šachty OU1, která efektivněji zajistí odstranění zatékání do kolektoru.

Vícepráce:

1) Oprava poklopu LMP + vrchní část šachty OU1 (1. úsek)

Na základě nově zjištěného stavu hydroizolací provedenou sondou v nadzemní části šachty, bylo zjištěno výrazné zatékání do konstrukce. Bylo rozhodnuto odstranit tuto vadu z povrchu přeizolováním celé šachty. Šachta svým mělkým krytím umožňuje provést efektivní opravu oproti sanačním zásahům z vnitřní strany kolektoru. Součástí oprav je přeizolování poklopu LMP. Cena víceprací **107 034,00 Kč** bez DPH, viz položkový rozpočet víceprací.

2) Spodní stavba (1. úsek)

Položky zohledňující skutečný stav rozsahu aplikací sanačních zásahů na 1. úseku stavby. Viz položkový rozpočet víceprací. Cena víceprací **101 500,30 Kč** bez DPH, viz položkový rozpočet víceprací.

Cena víceprací celkem:

1) + 2) = **107 034,00 + 101 500,30 = 208 534,30 Kč** bez DPH.

Méněpráce:

1) Odpočty (1.úsek)

Položky, které byly vypuštěny ze zadání vzhledem k povaze stávajícího stavu. Ze zadání byla vypuštěna poměrná část injektáží. Rošty vlastního vybavení nebudou dodány nové, bude provedena jejich oprava dle standardu KP a.s. Cena méněprací **178 292,00 Kč** bez DPH, viz položkový rozpočet méněprací.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Václav Šustr	Podpis:
za provozovatele:	Luboš Burian	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Libor Mahrischl	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 12,09%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 200 277,23 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	208 534,30 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	178 292,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 230 519,53 Kč

Zpracoval: Ing. Petr Šíma V Praze dne: 25.09.2023