


DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.7.2023 (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Název: Město Lovosice
IČO: 00263991
DIČ: CZ00263991
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: LT-BAU s.r.o.
IČO: 287 03 995
DIČ: CZ28703995
Sídlo: Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
Zástupce: 
Zápis v OR, sp.zn.: C 27661

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést Dílo dle změnových listů č. 1 a 2 jejichž oceněné změny jsou přílohou tohoto Dodatku.
2. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 6.1. Smlouvy na následující znění:
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
Cena bez DPH 8 360 189,01 Kč,
DPH ve výši 1 755 639,69 Kč,
Cena včetně DPH ve výši 10 115 828,70 Kč.
(dále též „Cena“).
3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. na znění:
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně nejpozději do 180 (sto osmdesáti) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn

Článek III.

1. Změny závazku ze smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku nejsou podstatnou změnou ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně; měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ.
3. Přílohou tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1: Rozpočet změn dle ZL č. 1, 2
4. Tento Dodatek je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE
Datum jednání a číslo usnesení: 22.11.2023, č. usn. 416/2023


V Lovosicích dne _____


V Žitenicích dne _____

Objednatel:

Město Lovosice
Ing. Vojtěch Krejčí, starosta

Zhotovitel:



LT-BAU s.r.o.
 jednatel

Rekapitulace

Změnový list č.1 a 2

stavba:

Skladová hala - technický dvůr, Terezińska ulice p.č. 905/1, 905/8 a 905/9,
Lovosice

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.

Objednatel:

Město Lovosice

		Vícepráce	méněpráce
Změnový list č.1	Betonová podlaha	490 772,63	490 773,00
Změnový list č.2	Vestavba kanceláře	293 243,10	-
Celkem dodatek č.1 bez DPH		293 242,73	

Důvod změn:

ZL1 - záměna podlahy z betonové mazaniny za podlahu z drátkobetonu - důvodem ke změně povrchů je požadavek investora na pevnější a únosnější povrch.

ZL1 - požadavek na provozní místnost (zázemí obsluhy) jako součást haly - požadavek investora z důvodu zkvalitnění zázemí pro obsluhu.

Vliv na dobu realizace:

+30 kal. dnů

ZL č.1

Stavba: Skladová hala - technický dvůr, Terežínská ulice p.č. 905/1, 905/8 a 905/9, Lovosice

Místo: Lovosice

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem
490 772,63

D HSV Práce a dodávky HSV

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

2	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	70,425		
VV			469,5*0,15		70,425		
3	K	633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí tl 2 mm	m2	469,500		
4	K	634911114	Rezáni dilatačních spár š 5 mm v čerstvé betonové mazanině	m	150,835		
5	M	M203	Utěsnění spáry silikonem	m	150,835		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	469,500		
8	K	783927151	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	469,500		

Méněpráce

42	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	70,425		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013				
VV			70,425		70,425		

43	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	70,425		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

46	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,962		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021				
VV			469,5*0,0054*1,08 "podlaha haly		2,738		
VV			62,95*0,0033*1,08 "S2-podkl.mazanina		0,224		
VV			Součet		2,962		

104	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	469,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933161				

105	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	469,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937153				

Součet

490 773,00

Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková ce	Náklady celkem (Kč)
Zdi podpěrné a volné				
Montáž překladu, otvor šířky do 180 cm	kus	2,00		
Překlad nenosný Ytong dl. 160 cm zdivo š.200	kus	2,00		
Stěny a příčky				
Příčky z desek Ytong tl. 20 cm	m2	48,69		
Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm	kus	1,00		
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
Podhled SDK, Knauf 1x12,5	m2	15,27		
Věnců šíře 20 cm, výplň betonem C 16/20	m	16,18		
Montáž stropů z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubov	m2	15,27		
plech trapézový T 150/Pz tl 0,80mm	m2	18,00		
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,10		
Úprava povrchů vnitřní				
Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,69		
Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová	m2	74,58		
Lešení a stavební výtahy				
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,27		
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,27		
Izolace tepelné				
Izolace tepelná tl. 160mm YSOVER	m2	15,27		
Folie parotěsná	m2	15,27		
Otopná tělesa				
Elektrický přímotop 3kw	kus	2,00		
Montáž otopných těles	kus	2,00		
Konstrukce klempířské				
Montáž oplechování parapetů Pz	m	0,75		
Malby				
Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	89,88		
Elektromontáže				
Montáž elektro instalace	kus	1,00		
Budovy občanské výstavby				
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	6,8	6,80		
Ostatní materiál				
Svítlidlo podhled.zářivkové BALOT-458-AR-K,4x58W	kus	4,00		
Svítlidlo nouzové Baset-I-WR, 9 W,3 h	kus	1,00		
Okno plastové 1křídlové profil Rehau 750x1450 cm OS	kus	1,00		
Dveře vchodové plast ROPLASTO 900x2000 otevíravé	kus	1,00		

Celkem: 293 243,10