



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zastoupená:

jednatel [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-2529270237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

vedoucí projektu, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 smlouvu o dílo, (ev. č. objednatel HMSK/SML/439/2022), ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.05.2023, dodatku č. 2 ze dne 27.07.2023 a dodatku č. 3 ze dne 26.09.2023, jejímž předmětem je výstavba objektu garáží Hasičského záchranného sboru (objekt SO 07) v rámci rozšíření zázemí technické a výcvikové základny Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v lokalitě Hranečník v Ostravě, u křižovatky ulic Těšínská a Počáteční podle projektové dokumentace a dalších podkladů (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které prokazatelně bránily provádění díla, nebylo možné provádět práce při realizaci střešního pláště, kontaktního zateplovacího systému a vnitřních štukových omítek, a proto se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy o dílo na prodloužení termínu plnění za toto období celkem o 17 dnů. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:



Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 13.12.2023.

3. V souvislosti se změnou termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu stavebních prací, jehož aktuální podoba je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – harmonogram stavebních prací.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	bez číselného označení - nepodléhá schválení orgánů MV			
Identifikace akce:				
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečník - garáže HZS			
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822			
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje			
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.			
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.			
Předmět změnového listu:				
Posunutí termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek.				
Část díla dotčená změnovým listem:				
SO 07 Garáže III, myčka , dílny - HZS				
Průběh prací: Pro provádění prací na výše uvedeném SO musí být vhodné klimatické podmínky. Dle technologického postupu pro provádění střešního pláště, kontaktního zateplovacího systému a vnitřních štukových omítek nesmí teploty v době provádění přesáhnout stanovené hodnoty. U KZS se jedná o 30 stupňů, u střešního pláště a štukových omítek 25 stupňů. Niže v tabulce je uveden počet hodin v jednotlivých dnech, kdy byly stanovené hodnoty překročeny a výše uvedené práce musely být přerušeny. Na dokončení těchto prací jsou závislé navazující dodávky (obklady, dveře, vrata, technologie, ...)				
	Datum	Teplota nad 25 stupňů	Teplota nad 30 stupňů	Celkem
		hod	hod	hod
	14.08.2023	2	7	9
	15.08.2023	2	7	9
	16.08.2023	3	6	9
	17.08.2023	5	0	5
	18.08.2023	5	0	5
	21.08.2023	5	4	9
	22.08.2023	4	5	9
	23.08.2023	5	0	5
	24.08.2023	7	0	7
	25.08.2023	4	4	8
	08.09.2023	6	0	6
	11.09.2023	8	0	8
	12.09.2023	8	0	8
	13.09.2023	8	0	8
	18.09.2023	8	0	8
	22.09.2023	5	0	5
	27.09.2023	6	0	6
	28.09.2023	6	0	6
		Celkem hodin		130
		Pracovní doba hod		7,5
		Celkem dnů (Celkem hodin / pracovní doba)		17
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ANO				
Termín pro výpočet prodloužení:				
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možno provádět práce z technologického důvodu po dobu 130 hodin				
Prodloužení za toto období je o 17 dní				
Předpokládaný vliv na termín: ANO				
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický zástupce:		
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	QCU		
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #cccccc; position: relative;"> Kopie IČ 2 </div>				
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:				
Datum:				

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Technická a výcviková základna Hranečník – výstavba garáží HZS	Doba	Měsíce														
		X.22	XI.22	XII.22	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23
Prevzetí místa plnění	19.10.2022															
Přípravné práce																
Objekty:																
IO 01 Příprava území																
IO 01.1 Příprava území - I. Etapa																
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy																
IO 02.1.1 Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - I. Etapa																
IO 02.1.3 Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - III. Etapa																
IO 03 Vodovod pitný a požární																
IO 03.1 Vodovod pitný a požární - I. Etapa																
IO 04 Splašková kanalizace																
IO 04.1.1 Výhledové napojení na kanalizační sběrač																
IO 05 Dešťová kanalizace																
IO 5.1 Dešťová kanalizace - I. Etapa																
IO 08 Oplocení																
IO 08.1 Oplocení - I. Etapa																
SO 07 Garáže III, myčka, dílny - HZS																
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení																
Základy - založení objektu																
ŽB prefa konstrukce																
Mycí kanál																
Trapézové plechy a střešní skladba																
Vyzdívký vnější + atiky																
Hydroizolace																
Zásypyp pod podlahu																
Betonáž drátkobetonové desky																
Vyzdívký vnitřní																
ŽB stropy																
Osazení výpni oken a vrat																
Omítky a zetpění objektu																
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení																
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení																
D.1.4.a Zdravotně technické instalace																
D.1.4.b Vzduchotechnika																
D.1.4.c Vytápění																
D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika																
D.1.4.e Slaboproudá elektroinstalace																
D.1.4.f Odběrná plynová zařízení																
D.1.4.g Rozvod stlačeného vzduchu																
D.1.4.h Technologie mytí vozidel																
D.1.4.i Technologie dilenského zařízení																
D.1.4.j Interiér																
D.1.4.i Přípojka slaboproudu																
D.1.4.k Přípojka NN																
Dokončovací práce - všechny profese																
Zkoušky																
Předání díla	13.12.2023															