

Základní smlouva o dílo č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015:

Stavba: „Rekonstrukce kulturní památky Liliová 219/5, Praha 1“
 Zhotovitel: KONSIT a.s.
 Objednatel: Národní památkový ústav
 TDI: STIS s r.o.

Základní smlouva:
 Etapa I.: 41 210 401,99 Kč
 DPH 21%: 8 654 184,42 Kč
 Cena včetně DPH za I. Etapu: 49 864 586,41 Kč

Termín dokončení: 31.10.2015

Etapa II.: 56 117 635,43 Kč
 DPH 21%: 11 784 703,44 Kč
 Cena včetně DPH za I. Etapu: 67 902 338,87 Kč

Termín dokončení: 31.10.2016

Bilance změnových listů (bez DPH) dodatek č.1 k SoD č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015:

Stavba: „Rekonstrukce kulturní památky Liliová 219/5, Praha 1“
 Zhotovitel: KONSIT a.s.
 Objednatel: Národní památkový ústav
 TDI: STIS s r.o.

| ZL poř. Číslo_Popis změnového listu | Celková cena bez DPH | Soupis prací - Přípočty bez DPH | Soupis prací - Odpočty bez DPH | Datum převzetí ZL stavebníkem | absolutní hodnota změny | §222 odst.4 | §222 odst.5 | §222 odst.6 |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 02_Sloučení I. II. Etapy výstavby | -107 500,00 Kč | 0,00 Kč | -107 500,00 Kč | 10. 8. 2015 | 107 500,00 Kč | | 107500,00 | |
| celkem | -107 500,00 Kč | 0,00 Kč | -107 500,00 Kč | | 107 500,00 Kč | | 107500,00 | |

% za dodatek 0,11 0,11

Smluvní cena bez DPH dodatek č.1: 97 220 537,42 Kč
 Zákonné DPH 21%: 20 416 312,86 Kč
 Smluvní cena vč. DPH dodatek č.1: 117 636 850,28 Kč

Celkový objem víceprací bez DPH: 0,00 Kč
 Celkový cenový dopad do smlouvy bez DPH -107 500,00 Kč
 Celkový dopad do smlouvy v % -0,11
Celkový objem víceprací v %: 0,11
 1% základu 973 280,37 Kč

Termín dokončení: 31. 12. 2016

Bilance změnových listů (bez DPH) dodatek č. 2 k SoD č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015:

Stavba: „Rekonstrukce kulturní památky Liliová 219/5, Praha 1“
 Zhotovitel: KONSIT a.s.
 Objednatel: Národní památkový ústav
 TDI: STIS s r.o.

| ZL poř. Číslo_Popis změnového listu | Celková cena bez DPH | Soupis prací - Přípočty bez DPH | Soupis prací - Odpočty bez DPH | Datum převzetí ZL stavebníkem | absolutní hodnota změny | §222 odst.4 | §222 odst.5 | §222 odst.6 |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 01_Likvidace komunálního odpadu | 53 255,00 Kč | 53 255,00 Kč | 0,00 Kč | 18.5.2015 | 53 255,00 Kč | | 53 255,00 Kč | |
| 03_Vlysové podlahy - repase | 55 248,00 Kč | 128 057,00 Kč | -72 809,00 Kč | 13.7.2015 | 200 866,00 Kč | | 200 866,00 Kč | |
| 04_Demontáž komínů | 148 688,00 Kč | 148 688,00 Kč | 0,00 Kč | 3.8.2015 | 148 688,00 Kč | | 148 688,00 Kč | |
| 05_Kácení stromů - nerealizovace | -64 000,00 Kč | 0,00 Kč | -64 000,00 Kč | 24.8.2015 | 64 000,00 Kč | | 64 000,00 Kč | |
| 09_Změna části stropní kce nad 3.NP | 179 071,00 Kč | 179 071,00 Kč | 0,00 Kč | 17.8.2015 | 179 071,00 Kč | | | 179 071,00 Kč |
| 10_Změna vyzdívky výtahové šachty | 98 002,00 Kč | 98 002,00 Kč | 0,00 Kč | 20.7.2015 | 98 002,00 Kč | | | 98 002,00 Kč |
| 11_Sanace klenby 3.NP | 36 870,00 Kč | 36 870,00 Kč | 0,00 Kč | 24.8.2015 | 36 870,00 Kč | | | 36 870,00 Kč |
| celkem | 507 134,00 Kč | 643 943,00 Kč | -136 809,00 Kč | | 780 752,00 Kč | | 466 809,00 Kč | 313 943,00 Kč |
| | | | | % za dodatek | 0,80 | | 0,48 | 0,32 |
| | | | | % celkem | 0,91 | 0 | 0,59 | 0,32 |

Smluvní cena bez DPH dodatek č. 2: **97 727 671,42 Kč**
 Zákonné DPH 21%: 20 522 811,00 Kč
 Smluvní cena vč. DPH dodatek č. 2: 118 250 482,42 Kč

Celkový objem víceprací bez DPH: 643 943,00 Kč
 Celkový cenový dopad do smlouvy bez DPH: 399 634,00 Kč
 Celkový dopad do smlouvy v %: 0,41
Celkový objem víceprací v %: 0,91
 1% základu 973 280,37 Kč

888 252,00 Kč
 0,912637328

Bilance změnových listů (bez DPH) dodatek č. 3 k SoD č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015:

Stavba: „Rekonstrukce kulturní památky Liliová 219/5, Praha 1“
 Zhotovitel: KONSIT a.s.
 Objednatel: Národní památkový ústav
 TDI: STIS s r.o.

| ZL poř. Číslo_Popis změnového listu | Celková cena bez DPH | Soupis prací - Přípočty bez DPH | Soupis prací - Odpočty bez DPH | Datum převzetí ZL stavebníkem | absolutní hodnota změny | §222 odst.4 | §222 odst.5 | §222 odst.6 |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 06_Střešní konstrukce -změna skladby | -3 212 254 Kč | 5 196 697 Kč | -8 408 951 Kč | | 13 605 648,00 Kč | | 13 605 648,00 Kč | |
| 14_Stabilizace komínových těles | 46 437 Kč | 46 437 Kč | 0 Kč | | 46 437,00 Kč | | 46 437,00 Kč | |
| 15_Trámový strop nad schodištěm 3.09 včetně pohledu a skladby podlahy | 114 444 Kč | 114 444 Kč | 0 Kč | | 114 444,00 Kč | | 114 444,00 Kč | |
| 16_Cihelná dlažba - demontáž pro zpětnou pokládku | 286 047 Kč | 286 047 Kč | 0 Kč | | 286 047,00 Kč | | 286 047,00 Kč | |
| 18_Demontáže instalací | 183 836 Kč | 183 836 Kč | 0 Kč | | 183 836,00 Kč | | 183 836,00 Kč | |
| 19_Trámové stropy - jižní křídlo | 338 658 Kč | 338 658 Kč | 0 Kč | | 338 658,00 Kč | | | 338 658,00 Kč |
| celkem | -2 242 832 Kč | 6 166 119 Kč | -8 408 951 Kč | | 14 575 070,00 Kč | 0,00 Kč | 14 236 412,00 Kč | 338 658,00 Kč |
| | | | | % za dodatek | 14,98 | 0 | 14,63 | 0,35 |

| | | | | |
|----------|-------|------|-------|------|
| % celkem | 15,89 | 0,00 | 15,22 | 0,67 |
|----------|-------|------|-------|------|

| | |
|---|-------------------|
| Smluvní cena bez DPH dodatek č. 3: | 95 484 839,42 Kč |
| Zákonné DPH 21%: | 20 051 816,28 Kč |
| Smluvní cena vč. DPH dodatek č. 3: | 115 536 655,70 Kč |
| | |
| Celkový objem víceprací bez DPH: | 6 810 062,00 Kč |
| Celkový cenový dopad do smlouvy bez DPH | -1 843 198,00 Kč |
| Celkový dopad do smlouvy v % | -1,89 |
| Celkový objem víceprací v %: | 7,00 |
| <hr/> | |
| 1% základu | 973 280,37 Kč |

15 463 322,00 Kč
15,88783912

Bilance změnových listů (bez DPH) dodatek č. 4 k SoD č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015:

Stavba: „Rekonstrukce kulturní památky Liliová 219/5, Praha 1“
 Zhotovitel: KONSIT a.s.
 Objednatel: Národní památkový ústav
 TDI: STIS s r.o.

| ZL poř. Číslo_Popis změnového listu | Celková cena bez DPH | Soupis prací - Přípočty bez DPH | Soupis prací - Odpočty bez DPH | Datum převzetí ZL stavebníkem | absolutní hodnota změny | §222 odst.4 | §222 odst.5 | §222 odst.6 |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 07_Hromosvod | 167 739 Kč | 167 739 Kč | 0 Kč | | 167 739 Kč | | | 167 739 Kč |
| 08_Malovaný záklopový strop na m.č. 3- 20 restaurování | 243 460 Kč | 243 460 Kč | 0 Kč | | 243 460 Kč | | | 243 460 Kč |
| 12_Rekonstrukce bosáže nárožního pilíře_ulice Liliová a Zlatá | 71 598 Kč | 74 785 Kč | -3 187 Kč | | 77 972 Kč | | | 77 972 Kč |
| 13_Čučky z božanovského pískovce_volutového štítu v ulici Liliová | 147 349 Kč | 148 100 Kč | -751 Kč | | 148 851 Kč | | | 148 851 Kč |
| 17_Změna provádění v m.č. 4-13 a 4-14 v návaznosti na m.č. 4-17 | 330 840 Kč | 371 609 Kč | -40 769 Kč | | 412 378 Kč | | | 412 378 Kč |
| 20_Pískovcové stupně v 2.PP mezi místnostmi 02-03a a 02-04 | 90 470 Kč | 99 287 Kč | -8 817 Kč | | 108 104 Kč | | 108 104 Kč | |
| 22_Trámové stropy - jižní křídlo - strop nad 3.NP | 190 356 Kč | 190 356 Kč | 0 Kč | | 190 356 Kč | | | 190 356 Kč |
| 24_Dřevěné konstrukce v podlahách místností.č. 4.04,4.05,4.06,4.07,4.08,4.12,4.27 a oprava stropů nad místnostmi č. 3.27 a 3.28 | 312 191 Kč | 312 191 Kč | 0 Kč | | 312 191 Kč | | | 312 191 Kč |
| 25_Změna specifikace podlah dle knihy sanací 1NP | 159 475 Kč | 1 215 366 Kč | -1 055 891 Kč | | 2 271 257 Kč | | 2 271 257 Kč | |
| 26_Změna specifikace zámečnických konstrukcí | 166 109 Kč | 193 968 Kč | -27 859 Kč | | 221 827 Kč | | 221 827 Kč | |
| 27_Elektró | -191 980 Kč | 171 614 Kč | -363 594 Kč | | 535 208 Kč | | 535 208 Kč | |
| 28_Sanace havarijního stavu římsy na fasádě do ulice Liliová a související činnosti | 80 398 Kč | 80 398 Kč | 0 Kč | | 80 398 Kč | | | 80 398 Kč |
| 30_Oprava stropu nad 4.05,4.08-4.12 | 642 595 Kč | 656 486 Kč | -13 891 Kč | | 670 377 Kč | | | 670 377 Kč |
| 31_Pultová stříška jižní fasáda | 152 828 Kč | 233 788 Kč | -80 960 Kč | | 314 748 Kč | | 314 748 Kč | |
| 32_Zazděná pozednice a oprava uložení krokví uličního traktu č.m. 4-02 | 261 426 Kč | 261 426 Kč | 0 Kč | | 261 426 Kč | | | 261 426 Kč |
| celkem | 2 824 854,00 Kč | 4 420 573 Kč | -1 595 719 Kč | | 6 016 292 Kč | 0 Kč | 3 451 144 Kč | 2 565 148 Kč |

| | | | | |
|--------------|-------|------|-------|------|
| % za dodatek | 6,18 | 0 | 3,55 | 2,64 |
| % celkem | 22,07 | 0,00 | 18,76 | 3,31 |

| | |
|---|-------------------------|
| Smluvní cena bez DPH dodatek č. 4: | 98 309 693,42 Kč |
| Zákonné DPH 21%: | 20 645 035,62 Kč |
| Smluvní cena vč. DPH dodatek č. 4: | 118 954 729,04 Kč |
| | |
| Celkový objem víceprací bez DPH: | 11 230 635,00 Kč |
| Celkový cenový dopad do smlouvy bez DPH | 981 656,00 Kč |
| Celkový dopad do smlouvy v % | 1,01 |
| Celkový objem víceprací v %: | 11,54 |
| <hr/> | |
| 1% základu | 973 280,37 Kč |

21 479 614,00 Kč
22,06929737

Bilance změnových listů (bez DPH) dodatek č. 5 k SoD č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015:

Stavba: „Rekonstrukce kulturní památky Liliová 219/5, Praha 1“
Zhotovitel: **KONSIT a.s.**
Objednatel: **Národní památkový ústav**
TDI: **STIS s r.o.**

| ZL poř. Číslo_Popis změnového listu | Celková cena bez DPH | Soupis prací - Přípočty bez DPH | Soupis prací - Odpočty bez DPH | Datum převzetí ZL stavebníkem | absolutní hodnota změny | §222 odst.4 | §222 odst.5 | §222 odst.6 | |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|------|
| 21_Restaurování maleb | 847 035 Kč | 1 716 635 Kč | -869 600 Kč | | 2 586 235 Kč | | | 2 586 235 Kč | |
| 29_Oprava dřevěných trámových a povalových stropů, bourání římsy výměna degradované pozdenice a obnova římsy dle stávající m.č. 4-17 | 732 112 Kč | 1 030 986 Kč | -298 874 Kč | | 1 329 860 Kč | | | 1 329 860 Kč | |
| 33_Odvlhčení sklepů | 235 067 Kč | 235 067 Kč | 0 Kč | | 235 067 Kč | | | 235 067 Kč | |
| 34_Regálový systém | 362 388 Kč | 760 878 Kč | -398 490 Kč | | 1 159 369 Kč | 1 159 369 Kč | | | |
| 35_Strop 2.10 | 97 919 Kč | 116 337 Kč | -18 419 Kč | | 134 756 Kč | | | 134 756 Kč | |
| 38_Zámečnické kce_schodiště mezi 1-13 a 1-16 zaokrouhlení | 17 691 Kč | 17 691 Kč | 0 Kč | | 17 691 Kč | 17 691 Kč | | | |
| celkem | 2 292 212 Kč | 3 877 595,3 Kč | -1 585 382,8 Kč | | 5 462 978 Kč | 1 177 060 Kč | 0 Kč | 4 285 918 Kč | |
| | | | | | % za dodatek | 5,61 | 1,21 | 0,00 | 4,40 |
| | | | | | % celkem | 27,68 | 1,21 | 18,76 | 7,71 |

| | |
|---|--------------------------|
| Smluvní cena bez DPH dodatek č. 5: | 100 601 905,42 Kč |
| Zákonné DPH 21%: | 21 126 400,14 Kč |
| Smluvní cena vč. DPH dodatek č. 5: | 121 728 305,56 Kč |
| | |
| Celkový objem víceprací bez DPH: | 15 108 230,29 Kč |
| Celkový cenový dopad do smlouvy bez DPH | 3 273 868,00 Kč |
| Celkový dopad do smlouvy v % | 3,36 |
| Celkový objem víceprací v %: | 15,52 |
| <hr/> | |
| 1% základu | 973 280,37 Kč |

26 942 592,08 Kč
27,68225148

Bilance změnových listů (bez DPH) dodatek č. 6 k SoD č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015:

Stavba: „Rekonstrukce kulturní památky Liliová 219/5, Praha 1“
 Zhotovitel: **KONSIT a.s.**
 Objednatel: **Národní památkový ústav**
 TDI: **STIS s r.o.**

| ZL poř. Číslo_Popis změnového listu | Celková cena bez DPH | Soupis prací - Přípočty bez DPH | Soupis prací - Odpočty bez DPH | | absolutní hodnota změny | §222 odst.4 | §222 odst.5 | §222 odst.6 |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 37_Rozšíření EZS jižní křídlo | 194 294 Kč | 194 294 Kč | 0 Kč | | 194 294 Kč | 194 294 Kč | | |
| 39_VZT - úprava potrubí | 29 351 Kč | 35 469 Kč | -6 118 Kč | | 41 587 Kč | | | 41 587 Kč |
| 40_VSTUP DO SVĚTLÍKU - jižní křídlo | 17 091 Kč | 17 091 Kč | 0 Kč | | 17 091 Kč | 17 091 Kč | | |
| 41_Povrchy stěn a stropů +SDK | 280 676 Kč | 1 569 908 Kč | -1 289 232 Kč | | 2 859 140 Kč | | 2 859 140 Kč | |
| 42_Ateliéry - rozšíření stropů v 2.NP | 102 898 Kč | 102 898 Kč | 0 Kč | | 102 898 Kč | 102 898 Kč | | |
| 44_Telefonní ústředna a telefony | 119 734 Kč | 553 653 Kč | -433 919 Kč | | 987 572 Kč | | 987 572 Kč | |
| 48_Kuchyňky | 447 293 Kč | 751 547 Kč | -304 255 Kč | | 1 055 802 Kč | 1 055 802 Kč | | |
| 52_Pačokování stěn a stropů (kleneb) v 2.PP a 1.PP | 50 073 Kč | 50 073 Kč | 0 Kč | | 50 073 Kč | | | 50 073 Kč |
| 53_Studovna - protipožární nátěr ocelové konstrukce | 107 006 Kč | 107 006 Kč | 0 Kč | | 107 006 Kč | | | 107 006 Kč |
| 54_EZS - detektory tříštění skla - změna specifikace | 78 948 Kč | 148 240 Kč | -69 292 Kč | | 217 532 Kč | | | 217 532 Kč |
| 55_Sprchové zástěny v jižním křídle | 50 952 Kč | 50 952 Kč | | | 50 952 Kč | 50 952 Kč | | |
| celkem | 1 478 316 Kč | 3 581 131,3 Kč | -2 102 815,6 Kč | | 5 683 947 Kč | 1 421 037 Kč | 3 846 712 Kč | 416 198 Kč |
| | | | | % za dodatek | 5,84 | 1,46 | 3,95 | 0,43 |
| | | | | % celkem | 33,52 | 2,67 | 22,72 | 8,14 |

Smluvní cena bez DPH dodatek č. 6: **102 080 221,12 Kč**
 Zákonné DPH 21%: 21 436 846,43 Kč
 Smluvní cena vč. DPH dodatek č. 6: 123 517 067,55 Kč

Celkový objem víceprací bez DPH: 18 689 361,54 Kč
 Celkový cenový dopad do smlouvy bez DPH 4 752 183,70 Kč
 Celkový dopad do smlouvy v % 4,88
Celkový objem víceprací v %: 19,20
 1% základu 973 280,37 Kč