

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>F.E.D. s. r. o.</b>
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C87718	
se sídlem	Hřebíčková 1320, 763 02 Zlín
IČO	039 94 601
DIČ	CZ03994601
zastupuje	Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA, jednatelka
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 02.01.2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové – zpracování PD**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

## I.

### Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 5 odst. 2. a čl. 15 odst. 5 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se změnou projektových prací.  
Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je žádost zhotovitele ze dne 2.11.2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Tímto dodatkem se vzhledem ke změnám prodlužuje termín realizace zakázky **o 3 týdny** pro činnosti uvedené pod písm. b) (DUR a DSP) dle čl. 5 odst. 2. původní smlouvy o dílo z důvodu změny stavebně-technického řešení střešní konstrukce na objektu s označením hala 2, kdy podrobnějším projektovým prověřením a posouzením bylo konstatováno, že stávající střešní konstrukce, která měla být zachována a projektově neřešena, staticky nevyhoví a není ji možné ani staticky posílit. S odvoláním na tento záměr je nezbytné navrhnout novou střešní konstrukci, která již bude staticky vyhovovat. Technické řešení bude navrženo a projektováno v rozsahu návrhu nových střešních vazníků a posílení stávajících sloupů. Což je kompletně nové stavebně-technické řešení oproti předpokládanému rozsahu v stupni studie.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 2. původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:
2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

#### Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

*Dokončení plnění:*

a) **Studie DNS** – *dopracování stávající studie, která je přílohou, vč. inženýrské činnosti, projednání návrhu s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků*

**do 4 týdnů** od výzvy k zahájení plnění (výzva 1) a *dopracování finálního návrhu* **do 2 týdnů** od odsouhlasení návrhu;

b) **DUR a DSP**, vč. *zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladů stavby*

**do 19 týdnů** od výzvy objednatele k pokračování plnění – *zahájení prací na DUR a DSP (výzva 2);*

c) **DPS vč. dokumentace vnitřního vybavení**, *soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti*

**do 8 týdnů** od vydání stavebního povolení.

#### Termín plnění pro autorský dozor:

*Zahájení plnění: na základě samostatné písemné výzvy objednatele*

*Dokončení plnění: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.*

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele ze dne 2.11.2023

Za objednatele dne:



Mgr. Martin Červíček, hejtman  
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele dne:



Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA  
jednatelka společnosti F.E.D. s. r. o.

Královéhradecký kraj  
Ing. Václav Nýč  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

Ve Zlíně dne 2.11.2023

**Žádost o prodloužení termínu projektových prací u akce: „Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové – zpracování PD“**

Vážený pane inženýre,

společnost F.E.D. s.r.o. má s Královéhradeckým krajem uzavřenu smlouvu ze dne 28.12.2022 na zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupních Studie DNS, zpracování DUR a DSP, DPS a autorský dozor na akci: „Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové – zpracování PD“. V současnosti je zpracována a odsouhlasena Studie DNS, přičemž v souladu se smlouvou o dílo probíhají práce na stupni DUR a DSP na předmětné akci.

Bohužel v průběhu projekčních prací byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na termín zpracování díla. Jedná se především o změnu technického řešení střešní konstrukce na objektu s označením hala 2, kdy podrobnějším projektovým prověřením a posouzením bylo konstatováno, že stávající střešní konstrukce, která měla být zachována a projektově neřešena bohužel staticky nevyhoví a není ji možné ani staticky posílit. S odvoláním na tento záměr je nezbytné navrhnout novou střešní konstrukci, která již bude staticky vyhovovat. Technické řešení střešní konstrukce bude navrženo a projektováno v rozsahu návrhu nových střešních vazníků a posílení stávajících sloupů. Což je kompletně nové stavebně-technické řešení oproti předpokládanému rozsahu v stupni studie.

Ve vazbě na výše uvedené žádáme o posun termínu projekčních prací na stupni DUR a DSP a to do 30.11.2023. Tento termín zohledňuje posouzení zjištěných skutečností a návrh nového stavebně-technického řešení. S ohledem na tyto skutečnosti Vás žádáme o projednání změny (posunu) předání stupně DUR a DSP v kompetentních orgánech kraje z důvodu uzavření dodatku k SoD, který bude výše specifikované zohledňovat.

S úctou



Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA  
Jednatelka

