

D O D A T E K Č . I K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 603-060 přes přeřad z rybníka Jordán v Táboře

číslo smlouvy zhotovitele: 23500356

číslo smlouvy objednatele: 1/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: [redacted] e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[redacted]	tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Metrostav TBR a.s.**
Sídlo: **Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**
Zastoupený: **Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a**
[redacted] členem představenstva
tel.: + [redacted]
e-mail: [redacted]
IČO: 098 84 572 DIČ: CZ09884572
ID datové schránky: dhh5kbf
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-9621530267/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26059, datum zápisu 3. února 2021

Zástupce ve věcech smluvních:	[redacted]	tel.: + [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: + [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[redacted]	tel.: [redacted] (č. autorizace 28610)
Zástupce stavbyvedoucího:	[redacted]	tel.: [redacted] (č. autorizace 32797)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 1/VZ/2023 a č. zhotovitele 23500356 uzavřené dne 27. 3. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 (dále také jen „ZL č. 1/2“) se mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 1/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke stavebním objektům dle následujícího odst. 2.3. smlouvy, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených ZL č. 1 a 2.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL č. 2 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	15 421 605,93 Kč
DPH 21 %	3 238 537,25 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	18 660 143,18 Kč

slovy: osmnáctmilionůšestsetšedesáttisícjednostočtyřicettři koruny české osmnáct haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.



Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:


České Budějovice, dne: 23. 11. 2023



Ing. Andrea Jankovčová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:


Praha, dne: 21. 11. 2023



Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.



člen představenstva
Metrostav TBR a.s.



Změnový list číslo:

1

Stavba: Most ev.č. 603-060 přes přeřad z rybníka Jordán v Táboře	č. SOD objednatele:	1/VZ/2023
Objekt: SO 001, SO 201, SO 221 a SO 301	š. SOD zhotovitele:	23500356
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	Budovatelů 2617, 390 02 Tábor	
Projektant:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha	
Zhotovitel:	Metrostav TBR a.s. Koželušská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň	
Předmět změny:		
SO 001	Bourání nosné konstrukce a příprava území	
SO 201	Rekonstrukce mostu ev.č.603-060	
SO 221	Technologická lávka	
SO 301	Přeložka vodovodů	
Návrh ocenění:	jednotka	množství jedn. cena cena celkem
Viz příloha č. 1		
Celkem bez DPH		
DPH 21%		
Podpis navrhovatele:	Datum:	21.08.2023
Vyjádření:		
Zhotovitel: [redacted]	datum:	21.8.2023
Projektant: [redacted]	datum:	21.8.2023
TDS: [redacted]	datum:	21.8.2023
investor: ING. ANDREA JANKOVCOVA	datum:	9.10.2023
Přílohy:		
Příloha č. 1 - Ocenění změny		



Aspe Firma: Metrostav TBR a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství pro objekt SO 001

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství	cena za m.j. v Kč	celkem v Kč
1	014101.1.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-259,268		
6	131738.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-284,268		
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-284,270		
11	911CA9.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	-3 600,000		
Celkem						

Změna soupisu množství pro objekt SO 201

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství	cena za m.j. v Kč	celkem v Kč
2	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-185,760		
6	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	-62,000		
9	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-114,000		
12	327326.R	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 Sleva za změnu třídy betonu	M3	-12,100		
13	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	-0,468		
55	333325.R	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Sleva za změnu třídy betonu	M3	-75,071		
19	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-4,150		
21	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-8,880		
22	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-25,500		
23	467314.	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-8,500		
36	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	-161,440		
62	R9112B1.R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE Sleva za repasi zábradlí	M	-58,900		
61	911CC2.R	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Odpočet dodávky svodidel	M	-58,900		
Celkem						

Změna soupisu množství pro objekt SO 221

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství	cena za m.j. v Kč	celkem v Kč
3	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	-30,000		
4	26114.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	M	-24,000		
5	26124.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	-6,000		
15	333324.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	-11,700		
7	333365.	Sleva za změnu třídy betonu VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-0,579		
8	33417B.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI S 355	T	-3,767		
12	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	-2,000		
13	91359.	LETOPOČET VÝSTAVBY MOSTU	KUS	-2,000		
14	93262.	POCHOZÍ ROŠT Z KOVU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU	M2	-12,260		

Celkem

Odečet objektu SO 301

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství	cena za m.j. v Kč	celkem v Kč
1	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	63,168		
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	63,168		
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	63,168		
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	63,168		
5	71348R	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ DN 194 MM	M	32,600		
6	71349R	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ DN 273 MM	M	33,400		
7	86657	CHRANIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DO 500 MM	M	32,600		
8	86658	CHRANIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DO 600 MM	M	33,400		
9	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100 MM	M	116,400		
10	891144	ŠOUPÁTKA DN DO 250 MM	KUS	1,000		

Celkem

Celkem za všechny

SO 001
SO 201
SO 221
SO 301

Změnový list číslo:	2
---------------------	---

Stavba: Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře	č. SOD objednatele:	1/VZ/2023
Objekt: SO 001, SO 201 a SO 221	š. SOD zhotovitele:	23500356

Investor (objednatel) stavby:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [redacted]
 Budovatelů 2617, 390 02 Tábor

Projektant: SAGASTA s.r.o.
 Novodvorská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s.
 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň

Předmět změny:
 SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava území
 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060
 SO 221 Technologická lávka

Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
Viz příloha č. 1				

Celkem bez DPH [redacted]
 DPH 21%

Podpis navrhovatele: **Datum:** 17.08.2023

Vyjádření:

Zhotovitel: [redacted] datum: 17.8.2023 podpis: [redacted]

Projektant: [redacted] datum: 17.8.2023 podpis: [redacted]

TDS: [redacted] datum: 17.8.2023 podpis: [redacted]

Investor: ING. ANDREJ JANOUŠCOVA datum: 9.10.2023 podpis:

Přílohy:
 Příloha č. 1 - Ocenění změny

Změna soupisu množství SO 001

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství	cena za m.j. v	celkem v
4	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	25,000		
9	911CA2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	168,000		
10	911CA3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	45,000		
Nové položky						
41	11336.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	6,930		
20	21461E.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	133,000		
37	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,500		
16	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,500		
35	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	22,000		
15	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	15,500		
40	58303.	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	33,000		
38	76799.	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	5,495		
45	911EA2.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	69,000		
46	911EA3.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	69,000		
47	911EA9.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM	MDEN	4 830,000		
43	R6691.	Demontáž sloupů VO	KUS	2,000		
44	R6692.	Montáž sloupů VO	KUS	2,000		
Celkem						

Změna soupisu množství SO 201

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství	cena za m.j. v Kč	celkem v Kč
4	21341.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTU)	M3	0,010	██████	██████
5	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	3,112	██████	██████
11	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,650	██████	██████
15	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,322	██████	██████
16	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	4,702	██████	██████
17	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1,587	██████	██████
18	43112.	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	0,480	██████	██████
20	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,375	██████	██████
29	575C53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	7,930	██████	██████
30	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	7,930	██████	██████
31	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,000	██████	██████
34	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI	M2	18,300	██████	██████
37	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	11,700	██████	██████
42	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	22,000	██████	██████
45	931323.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	10,900	██████	██████
Nové položky						
53	17380.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,000	██████	██████
59	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,220	██████	██████
66	285391.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	330,000	██████	██████ ✓
64	285392.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	232,000	██████	██████ ✓
56	285394.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	357,000	██████	██████ ✓
10	317326.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	0,250	██████	██████
63	317325.R	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	67,000	██████	██████
Poplatek za změnu třídy betonu						
12	327326.R	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	1,460	██████	██████
Množství navíc oproti zadání						
67	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	10,500	██████	██████
68	333221.	OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	1,904	██████	██████
14	333326.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	3,846	██████	██████
57	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	40,962	██████	██████
58	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	69,120	██████	██████
49	46251.	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	29,440	██████	██████
51	626111.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	40,000	██████	██████
52	62631.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	40,000	██████	██████
65	863272.	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM	M	4,000	██████	██████

60	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	3,000	████	████
50	938543.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	40,000	████	████
54	R96618.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	KPL	1,000	████	████

Celkem

████

Změna soupisu množství SO 221

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství	cena za m.j. v Kč	celkem v Kč
1	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	25,900	████	████
2	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,250	████	████
9	42417B.	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	0,470	████	████
11	9112A1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,400	████	████
Nové položky						
21	014101.3.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	21,000	████	████
29	13183.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	5,000	████	████
32	16311.	SVISLÉ PŘEMÍST VYBOUR HMOT	T	65,000	████	████
16	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	13,655	████	████
17	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,332	████	████
18	272366.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,256	████	████
27	285393.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	20,000	████	████
6	333326.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	4,900	████	████
Množství navíc oproti zadání						
19	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,640	████	████
28	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,510	████	████
26	45747.	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,027	████	████
31	741B12.R	ULOŽENÍ ZEMNÍCH PÁSKŮ PRO UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE	KUS	2,000	████	████
30	747414.R	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU PŘES 100 DO 200 M	KUS	2,000	████	████
33	76799.R	OBJÍMKY PRO CHRÁNIČKY	KPL	1,000	████	████
22	93650.N	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	101,000	████	████
23	936501.N	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	28,224	████	████
20	966168.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	21,000	████	████

Celkem

████

Celkem za všechny

SO 001
SO 201
SO 221

████
████
████
████