

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2439/2022**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-22-006-GAER**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“) (dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65022031** uzavřely dne 05. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmět dodatku

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **31 243 734,17 Kč**

slovy: třicet jedna milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc sedm set třicet čtyři korun českých sedmnáct haléřů

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	21 890 510,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	30 073 237,76 Kč
Cena Dodatku č. 5 bez DPH (vícepráce):	+ 2 216 601,55 Kč
Cena Dodatku č. 5 bez DPH (méněpráce):	- 1 046 105,14 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce + méněpráce)	31 243 734,17 Kč

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2.3 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací – nové znění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 14:</u>	Změnový list č. 2
<u>Příloha č. 15:</u>	Změnový list č. 3
<u>Příloha č. 16:</u>	Změnový list č. 4

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 s přílohami

V Ústí nad Labem, dne 31.10. 2023

V Ústí nad Labem, dne 30.10. 2023

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství
Ústí nad Labem Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Ústí nad Labem, dne 30.10. 2023

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 32592/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022031

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2439-2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

A – SO 100.00 – Vlastní objekt

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): 18. 10. 2023, XXX

Stručný popis změny:

ZBV_4 Změna bude obsahovat dle § 222/4 :

Dodatečně požadované nad rámec SoD doplnění hrotového systému proti sedání ptactva, dodání a montáž zábradlí, celkovou opravu pojezdové brány, výměnu 2ks vchodových dveří v zadní části objektu

ZBV_5 Změna bude obsahovat dle § 222/6 :

Bourací práce spojené s opravou soklu a sklepních okének, úpravu lešení dle koord. BOZP, provedení adhezních můstků, úpravu v rozsahu provedení klempířských prvků říms a dešťových svodů, změnu typu střešní krytiny na garážích a další drobné stavební práce

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	21 890 510,00 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	30 073 237,76 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	31 243 734,17 bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 216 601,55	7,70	2,42
MÉNĚPRÁCE	1 046 105,14	4,77	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		2,93	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			2,42

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	25,00	12,37
Hodnota změn tohoto ZL	2,93	2,42
CELKEM	27,93	14,79

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV_5	A-SO 100.00 - Vlastní objekt, B-SO 101.00 - Garáž	30 073 237,76	1 686 313,36	1 046 105,14	30 713 445,98
ZBV_4	A-SO 100.00 - Vlastní objekt		530 288,18	0,00	530 288,19
Celkem dle SoD		30 073 237,76	2 216 601,55	1 046 105,14	31 243 734,17

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L.

Datum: 26.10.2023 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

ZL č. 4, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

ZBV 4 : A – SO 100.00 – Vlastní objekt

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 4:

- Doplnění hrotového systému na obvodové římsy a parapety, jako ochrana proti sedáním ptactva, hrotový systém bude přikotven vysokopevnostním lepidlem na pozinkované římsy v úrovni 1.NP a na parapety půdních oken v celkové délce 90bm
- Dodatečný požadavek na tvar ochranného zábradlí, které bude vyrobeno v totožném stylu, jako je zábradlí přednádražním prostorem, které je v majetku Města Ústí n.L. Zábradlí bude provedeno z tvrzeného plexiskla s ocelovými sloupky v provedení žárový pozink, které budou kotveny za betonových stávajících obrubníků
- Oprava pojezdové brány, která je umístěna z parkoviště do prostoru dvora, stávající otvíraná brána dvoukřídlá je často v poruše, nová bude na dálkové ovládání a bude posuvná v celé ploše v provedení žárový pozink s plnou výplní. Zemní práce spojené s realizací výkopové práce, realizace základových pásů a základových patek
- Výměna 2ks vchodových dveří z prostoru dvora do objektu za nové hliníkové, klika/koule, elektrický zámek, samozavírač GEZE, zednické práce, splnění podmínek GDPR a opatření proti vniku cizích osob do objektu

ZBV 5 : A – SO 100.00 – Vlastní objekt, B - SO 101.00 - Garáž

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 6:

- Bourací práce spojené s odsekáním původního soklu po úrovni viditelného terénu před instalací obkladu, obnova zazděných sklepních oken, pro zajištění větrání sklepních prostor, dodání a montáž větracích mřížek v barvě obkladu
- Z důvodu velké vzdálenosti mezi vnitřní hranou lešení a plochou fasády řešeno nařízením koordinátora BOZP, instalace vnitřního zábradlí, vykonzolování ochranného zábradlí v úrovni střechy, doplnění sítí na lešení
- Provedení adhezních můstků v místech nesoudržných podkladních vrstev úrovni soklu, nesoudržné plochy nutno předem ošetřit speciálním nátěrem, který zajistí přilnavost všech montážních vrstev
- Změny v realizaci klempířských prvků, změna rozv šířky oplechování parapetů oken z pozinkového plechu a oplechování obvodových říms, realizace svodů v provedení plast zabudovaných do fasády místo přisazených pozinkových na fasádu s ohledem na vnější vizuální vzhled objektu
- Instalace revizních dvířek na zařízení silové elektro

- Bourací práce spojené s odsekáním původního soklu, před instalací trativodu, vícepráce spojené s větším přesunem hmot
- Navýšení ploch tepelných izolací, které je nutné využít na vyrovnání nerovnoměrných vnějších ploch v soklové části a v podstřešní části hlavního objektu
- Méněpráce spojené s úpravou venkovních omítaných ploch
- Úprava typu střešní krytiny na části garáží, která bude realizována jako velkoformátová ve dvojitém krytí z důvodu malého sklonu střechy, úprava klempířských prvků, redukce odvětrávacích hlavic

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: 65022031_Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)

Příloha č. 2 k ZL č. 4 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV_5	A - SO 100.00 - Vlastní objekt , B - SO 101.00 - Garáž□	30 073 237,76	1 686 313,36	1 046 105,14	30 713 445,98
ZBV_4	A - SO 100.00 - Vlastní objekt		530 288,19	0,00	530 288,19
Celkem:		30 073 237,76	2 216 601,55	1 046 105,14	31 243 734,17

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
ZBV_4	0,00	530 288,19	0,00	0,00
ZBV_5	0,00	0,00	0,00	1 686 313,36

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 046 105,14

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 222/4	530 288,19	0,00
§ 222/5,6	1 686 313,36	1 046 105,14

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					CENA DLE SOD			
Název stavby:			Ústí nad Labem ADM Vojtěšská-garáž,dvůr,hlavní objekt(VCP,MNP)	CELKEM	0,00 Kč			
Název SO/PS:			A - SO 100.00 - Vlastní objekt					
Název změny:			ZBV_4					
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	množství		Cena	
					změna	po změně	Jednotková	Celkem

Díl:

Nové položky

Díl:	Všeobecné konstrukce a práce								
1	73252513R01	348172116	Montáž vjezdových bran,samosojících jednorázových pl přes 9 m2 do 12 m2	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč
2	4847600R01	348172.R	Pojezdová brána pozink. tahokov rozměr 2x5m	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč
3	998732202	625681011	Ochrana proti hohobům brotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	m	0,000	234,000	234,000	0,00	0,00 Kč
8	73322110R01	767161.R	Zabráně ocelové výšky 4,1 m osazené do osových čar - výplně	m	0,000	30,000	30,000	0,00	0,00 Kč
9	7325113R01	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednorázových bez nadsvětlení	kus	0,000	2,000	2,000	0,00	0,00 Kč
10	733811232	55341330.R	Dveře jednorázové plnivé max rozměr 2,42m2, kování hrotové, kování roletní, kování kliky,	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč
12	73100100R02	55341331.R	dveře jednorázové plnivé, max rozměru otvoru 2,42m2, kování koule/klika	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:					Ustí nad Labem ADM Vojtěšská-garáž,dvůr,hlavní objekt(VCP,MNP)			CELKEM	
Název SO/PS:					A - SO 100.00 - Vlastní objekt , B - SO 101.00 - Garáž			0,00 Kč	
Název změny:					ZBV_5				
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl: 3			SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE						
1	R POL 1	SOD	Kompletní dodávka a instalace prosvětleného loga na fasádu o rozměrech cca 2,0 x 2,0 m vč. přívodu elektro.	kpl	2,000	-2,000	0,000	0,00	0,00 Kč
2	348172911	SOD	Montáž vjezdových bran doplněk pohonu pro bránu	kus	2,000	-2,000	0,000	0,00	0,00 Kč
3	553423650.1	SOD	pohon pro otočné křídlo brány pro velikost křídla 2200 mm a váhy 200 kg	kus	2,000	-2,000	0,000	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0,00 Kč						
Díl: 5			KOMUNIKACE POZEMNÍ						
4	592452130	SOD	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	298,178	-298,178	0,000	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			KOMUNIKACE POZEMNÍ 0,00 Kč						
Díl: 6			ÚPRAVA PVRCHŮ						
5	622131121	SOD	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 313,931	16,640	2 330,571	0,00	0,00 Kč
6	622142001	SOD	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 313,931	35,250	2 349,181	0,00	0,00 Kč
7	622142001	SOD	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2 593,024	35,250	2 628,274	0,00	0,00 Kč
8	622531011R02	SOD	Omitka tenkovrstvá silikonová s uhlíkovým vláknem a fotokatálýzou vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	2 457,525	20,000	2 477,525	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			ÚPRAVA PVRCHŮ 0,00 Kč						
Díl: 9			OSTATNÍ KCE A PRÁCE,BOURÁNÍ						
9	944511211	SOD	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	20 313,000	415 512,750	435 825,750	0,00	0,00 Kč
10	968062455	SOD	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m2	12,872	-12,872	0,000	0,00	0,00 Kč
11	968062456	SOD	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m2	3,053	-3,053	0,000	0,00	0,00 Kč
12	968072455	SOD	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m2	3,152	-3,152	0,000	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			OSTATNÍ KCE A PRÁCE 0,00 Kč						
Díl: 997			PŘESUN SUTĚ						
13	330.R1	SOD	Montáž stavebního výtahu na lešení	m	22,000	22,000	44,000	0,00	0,00 Kč
14	330.R3	SOD	Demontáž stavebního výtahu	m	22,000	22,000	44,000	0,00	0,00 Kč
15	997013322	SOD	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	225,000	1 875,000	2 100,000	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			PŘESUN SUTĚ 0,00 Kč						
Díl: 713			IZOLACE TEPELNÉ						
16	713131141	SOD	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	24,683	19,520	44,203	0,00	0,00 Kč
17	713131141	SOD	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiály ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	24,683	35,250	59,933	0,00	0,00 Kč
18	283764150	SOD	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	110,413	37,013	147,426	0,00	0,00 Kč
19	713153111	SOD	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 šikmých střech	m3	2,353	-2,353	0,000	0,00	0,00 Kč
20	998713103	SOD	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	4,410	-4,410	0,000	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			IZOLACE TEPELNÉ 0,00 Kč						
Díl: 741			ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD						
21	74137110R	SOD	Montáž svítidel venkovních na fasádu vč. přívodu a zapojení elektro	kus	6,000	-2,000	4,000	0,00	0,00 Kč
22	1242502R	SOD	LED svítidlo retrostyl	kus	6,000	-2,000	4,000	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			ELEKTROINSTALACE 0,00 Kč						
Díl: 763			KCE SUCHÉ VÝSTAVBY						
23	763131411	SOD	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavešena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoúše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	391,293	20,000	411,293	0,00	0,00 Kč
24	763131821	SOD	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	166,857	-166,857	0,000	0,00	0,00 Kč
25	998763303	SOD	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,050	-5,050	0,000	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			KCE SUCHÉ VÝSTAVBY 0,00 Kč						
Díl: 764			KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ						
26	764518424	SOD	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 150 mm	m	124,900	-115,000	9,900	0,00	0,00 Kč
27	764216445	SOD	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 400 mm	m	200,750	-200,750	0,000	0,00	0,00 Kč
28	764212434	SOD	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	6,600	-6,600	0,000	0,00	0,00 Kč
29	764215404	SOD	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	7,000	-7,000	0,000	0,00	0,00 Kč
Součet za Díl			KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ 0,00 Kč						

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
vícepráce méněpráce Cena po změně		
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

76	751511201	SOD	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez přírby tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm	m	20,600	-20,600	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet za Díl									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nové položky												
Díl: Všeobecné konstrukce a práce												
1	132112121		Hloubení zapazených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 různě	m3	0,000	0,528	0,528	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	212751101		Tratvod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 50	m	0,000	20,000	20,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	273321511		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,000	0,352	0,352	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	273361821		Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	0,025	0,025	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	564231011		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0,000	1,760	1,760	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	711161273		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisté z novové fólie	m2	0,000	23,500	23,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	28323005		Fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou popř. 8mm	m2	0,000	28,694	28,694	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	711191001		Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	0,000	16,640	16,640	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	58581220		adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	0,000	2,009	2,009	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	28375930		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	0,000	20,496	20,496	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	765133101		Krytina vláknocementová sklonu do 25° dvojité krytí skládaná z obdélníků s povrchem hladkým	m2	0,000	139,077	139,077	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	767651821		Demontáž vrat garážových otvíravých pl do 6 m2	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	767651822		Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 6 do 9 m2	kus	0,000	3,000	3,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14	131113701		Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 různě	m3	0,000	1,500	1,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15	310271055		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým pl přes 1 do 4 m2 přobetonovými tvámicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	0,000	4,050	4,050	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16	941111111		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	4,050	4,050	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	94111132R		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m	0,000	125,500	125,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	941111211		Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	0,000	4,050	4,050	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19	941111232R		Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m	0,000	13 532,000	13 532,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	941111811		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	4,050	4,050	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21	941111832R		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m	0,000	125,500	125,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	944111121		Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	0,000	1 222,500	1 222,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23	944111221		Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotýčovému za každý den použití	m	0,000	162 838,500	162 838,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24	944111821		Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	0,000	1 222,500	1 222,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25	967042713		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	0,000	30,000	30,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	RS		Sběhování trezor + akumulační kamna, vč.odvozu a likvidace	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27	711191011		Provedení adhezivního můstku na svisté ploše	m2	0,000	35,250	35,250	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28	58581220		adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	0,000	4,459	4,459	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29	764216443		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	0,000	95,000	95,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30	764216447		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 670 mm	m	0,000	236,000	236,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31	764568623		Svod kruhový včetně objímek, kolen, odsoků z plastu průměru přes 105 do 125 mm	m	0,000	115,000	115,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
32	767995.R1		Větrací mřížka - rozměr 65x35 cm	ks	0,000	10,000	10,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
33	767995.R2		Revizní dvířka na fasádu 50x35x1,5 12,5mm KL RD fasádní Power panel TMD3-A5035F	ks	0,000	3,000	3,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
34	767995.R3		Revizní dvířka elektroměr pozink - 30x30	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
35	767995.R4		Revizní dvířka elektroměr pozink - 20x20	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
36	767995.R5		Dvířka pro rozvaděče	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
37	034303000		Dopravní značení na staveništi	den	0,000	184,000	184,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
38	053002000		DIO poplatky	m2	0,000	36 572,000	36 572,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
39	59245020		dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	0,000	298,178	298,178	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
40	978023251.R		Výskrabání spár	m2	0,000	83,000	83,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
41	764216446		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 500 mm	m	0,000	14,000	14,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4151899

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 843a74be-f52a-4ca8-abee-bf7419961af7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2023 09:46:01



09594e99-4129-4022-927e-90b15541efa8