

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČO: 659 93 390,

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Správy Ostrava

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Skanska a.s.

se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

zastoupená: [REDAKCE] ředitelem závodu a [REDAKCE] oblastním manažerem, oba jednající na základě plné moci

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1

(dále jen „**Dodatek**“).

Preambule

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 08. 08. 2023 smlouvu o dílo č. objednatele: 16PU-004689/23, č. zhotovitele: 76 0203 28106 5 996 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „*I/11 Jablunkov – obchvat, revitalizace PHS*“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jako „**OP/ZP**“) a Příloha.
- (B) Smluvní strany shodně konstatují, že záměrem Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky bylo realizovat Dílo ve třech etapách (Sekcích), které na sebe navzájem navazují po dokončení předchozí etapy (Sekce), přičemž doby potřebné pro realizaci každé etapy (Sekce) se vztahují vždy jen na realizaci jedné předmětné etapy (Sekce). Tomuto záměru Objednatele odpovídaly i předpokládané minimální a maximální doby plnění veřejné zakázky či jejich částí, stanovené Objednatelem na různých místech zadávací dokumentace.
- (C) Smluvní strany shodně konstatují, že záměru Objednatele dle bodu (B) Preambule odpovídala nejen nabídka Zhotovitele, na základě, které byla mezi Stranami uzavřena Smlouva, ale též korespondence mezi Smluvními stranami.
- (D) Smluvní strany shodně konstatují, že znění Přílohy neodpovídá záměru Objednatele dle bodu (B) Preambule, když v bodě 1.1.22 Přílohy je definována Doba pro uvedení do provozu „I. etapy do 2 měsíců od Data zahájení prací, II. etapy do 3 měsíců od Data zahájení prací, III. etapy do 2 měsíců od Data zahájení prací“. Záměr Objednatele nastavit Dobu pro uvedení do provozu byl odlišný, a to v tom

smyslu, že Doba pro uvedení do provozu etapy I má být zhotovitelem provedena do 2 měsíců od Data zahájení prací, Doba pro uvedení do provozu etapy II do 3 měsíců od pokynu Objednatele a Doba pro uvedení do provozu etapy III do 2 měsíců od pokynu Objednatele.

(E) Smluvní strany mají zájem opravit zjevnou nesprávnost, a proto

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Smluvní strany dohodou mění Přílohu takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	<u>I. etapa do 2 měsíců od Data zahájení prací</u> <u>II. etapa do 3 měsíců od Data zahájení prací</u> <u>III. etapa do 2 měsíců od Data zahájení prací</u>	<u>I. etapa do 2 měsíců od Data zahájení prací</u> <u>II. etapa do 3 měsíců od pokynu Objednatele</u> <u>III. etapa do 2 měsíců od pokynu Objednatele</u>
Datum zahájení prací	1.1.7	<u>Na základě výzvy Objednatele pro každou etapu zvlášť</u>	<u>Na základě výzvy Objednatele dle 1.1.7 písm. c)</u>

2. Potvrzení Data zahájení prací

Dopisem ze dne 21. 8. 2023 zn. RSD-99143/2023-2 Objednatel vyzval Zhotovitele k zahájení plnění činnosti s realizací zakázky. Zhotovitel na tuto výzvu reagoval dopisem ze dne 04. 09. 2023 zn. 002/2023/JAB/FC, kterým konstatoval její neurčitost a nesrozumitelnost, právě pro absenci konkretizace etapy, pro kterou se výzva měla vztahovat. Smluvní strany se dohodly a shodně konstatují, že výzvou Objednatele z 21.8.2023 zn. RSD-99143/2023-2 bylo oznámeno Datum zahájení prací. Datem zahájení prací dle 1.1.7 OP/ZP je 2.10.2023.

3. Změna specifikace Sekcí

Dopisem ze dne 04. 09. 2023 zn. 002/2023/JAB/FC oznámil Zhotovitel nemožnost pokračovat v pracích z důvodu třetích stran. Zhotoviteli bylo sděleno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Policií ČR, že nemůže být schválena provizorní dopravní značení a dočasnou uzávěru silnice 1/11 Jablunkov, tak byla specifikována v dokumentaci VD-ZDS, jež byla součástí Zadávací dokumentace (dále jen "VD-ZDS"). Důvodem byl souběh několika stavebních akcí, díky kterým nebyla zajištěna délka uzávěry 500 m, vzdálenost uzávěr na téže komunikaci v minimálním rozestupu 2000 m a zajištění průjezdu zimní údržby v plném profilu komunikace do 1. 4. 2024. Tyto požadavky jsou dány empiricky v závislosti na topografii území a dopravní vytíženosti komunikace (dále jen „Událost“).

Pro zajištění kladného stanoviska třetích osob týkajícího se provizorního dopravního značení a dočasné uzávěry silnice 1/11 Jablunkov musí dojít ke změně postupu výstavby a změně pořadí prací na jednotlivých PHS. Smluvní strany tímto sjednávají změnu specifikace jednotlivých Sekcí, a to v následujícím uspořádání.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Sekce	1.1.26	<u>Popis definované Sekce (je-li taková):</u> <u>I. etapa: SO 761.03, SO 761.05, SO 761.08, SO 761.10, SO 761.18</u> <u>II. etapa: SO 761.07, SO 761.09, SO 761.11, SO 761.12, SO 761.14, SO 761.15, SO 761.17</u> <u>III. etapa: SO 761.01, SO 761.02, SO 761.04, SO 761.06, SO 761.13, SO 761.16</u>	<u>Popis definované Sekce:</u> <u>I. etapa: SO 761.01; SO 761.02; SO 761.03; SO 761.13; SO 761.14; SO 761.16; SO 761.17; SO 761.18</u> <u>II. etapa: SO 761.09, SO 761.10, SO 761.11, SO 761.12, SO 761.15</u> <u>III. etapa: SO 761.04, SO 761.05, SO 761.06, SO 761.7 a SO 761.08</u>

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že výše uvedené etapy specifikované v Pod-článku 1.1.26 OP/ZP budou při realizaci na sebe plynule navazovat. Zhotovitel a Objednatel se zároveň dohodli, že realizace II. etapy nezapočne dříve, než dojde k dokončení I. etapy, a dále že realizace III. etapy nezapočne dříve, než dojde k dokončení II. etapy. Smluvní strany se rovněž dohodly, že bude postupováno v souladu s podmínkami definované Událostí.

4. Vypořádání časových nároků a nároků na dodatečnou platbu

S ohledem na existenci Události Zhotovitel dopisem 04. 09. 2023 zn. 002/2023/JAB/FC oznámil nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP včetně nároku na dodatečnou platbu, a to vše v souladu s Pod-čl. 10.3 ve spojení s Pod-čl. 2.1 OP/ZP. S ohledem na existenci Události uzavírají níže Objednatel a Zhotovitel tuto dohodu.

Smluvní strany se dohodly, že základě a/nebo v souvislosti s Událostí Zhotovitel **NEMÁ** časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP.

Dále se smluvní strany dohodly, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí Zhotovitel **NEMÁ** nárok na dodatečnou platbu.

5. Vzdání se nároků Zhotovitelem

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejících s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě.

5.1. Zhotovitel se tímto vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Objednatel s tímto souhlasí. Časové nároky Zhotovitele, které vznikly na základě a/nebo v souvislosti s jinými událostmi, které již Objednateli oznámil v souladu s Pod-článkem 10.3 a 10.5 nejsou předchozí větou nijak dotčeny.

5.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává nároku na dodatečnou platbu, který mu vznikl v souvislosti s Událostí a Objednatel s tím souhlasí.

5.3. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 5.1 a 5.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu toho Dodatku.

Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran zůstávají nezměněna.

6. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

7. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

8. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

 ředitel Správy Ostrava


Zhotovitel:

Skanska a.s.



, ředitel závodu

Skanska a.s.



 oblastní manažer