

Dodatek č. 1
k objednávce č. 07PT-000889 (34-00269/16)
ze dne 16. 09. 2016

akce „269/16 Projektová dokumentace kanalizace I/25 Průtah Jáchymov – II. Etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
telefon : ██████████

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: **KV engineering s.r.o.**
se sídlem : Závodu Míru 584, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
jehož jménem jedná : ██████████
IČ : 45355142
DIČ : CZ45355142
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
Telefon : ██████████

(dále také jen „*Zhotovitel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 Z důvodu komplikací pozdějšího předání podkladů projektantovi vodovodu a kanalizace dochází k vynuceným změnám plnění díla. Návrh komunikace a přilehlých ploch, z kterého projektant vychází, byl předán v pozdějším termínu, než byl původní předpoklad. Dodatečně musela být vypracována přeložka stávajícího vodovodu, tato byla vyvolána výstavbou opěrné zdi pod radnicí a z části trasou nové kanalizace. Z těchto důvodů *se upravuje* ustanovení předmětné objednávky po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele takto:

čl. II. DOBA PLNĚNÍ

do 15. 12 2017

čl. III. CENA

Cena služeb se navyšuje o částku 24.000,- Kč bez DPH na částku:

	153.000,-	<i>(bez DPH)</i>
	32.130,-	<i>(DPH)</i>
CELKEM	185.130,-	<i>(včetně DPH)</i>

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č. 07PT-000889 (34-00269/16) ze dne 16. 09. 2016 zůstávají v platnosti a nemění se.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k objednávce 07PT-000889 (34-00269/16) ze dne 16. 09. 2016 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 21-06-2017

v Karlových Varech dne: 23.6.2017



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*



jednatel

KV engineering, spol. s r.o.
Projektční a inženýrská kancelář
Závodu míru 584, 360 17 K. Vary-St. Hole

za *Zhotovitele*