

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4559/2020**

č.j.: 13657/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520015

a

**Společnost s názvem „UTROL“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti č.
SDR00200131 // 014/20 // 20/20-OZ/OS ze dne 23.9.2020**

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s. (do 30.9.2021 pod předchozím názvem OHL ŽS, a.s.)

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika (do 30.9.2021 s předchozí
adresou sídla Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika), IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.
místopředsdou představenstva

a

Společníci:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45274924,
DIČ: CZ45274924, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová
značka B / 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

a



Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, Česká republika,
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200517 // 1524.0120451FCE // 76/20-OZ/SOD

I.

Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **13 136 485,22 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené na základě změnových listů č. 1, 2, 5-40, 42-46, 48-52, 54-59, 60 a 64 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 8 „Rekapitulace víceprací za období 10/2021 – 12/2022“.
- 1.2 Smluvní strany dále konstatují, že při zpracování fakturace prací ze ZL 14 došlo k upřesnění objemu prací a s tím souvisejícím upřesněním úpravy cen v důsledku změn nákladů podle Pod-článku 13.8 za rok 2022 tak, jak je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto dodatku č. 8 „Rekapitulace prací za období 01/2022 – 12/2022“. Z tohoto důvodu dochází ke snížení Smluvní ceny o 26 628,55 Kč.
- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy po Dodatku č. 7 bez DPH:	1 976 009 658,48 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 13 136 485,22 Kč
<u>Snížení Smluvní ceny v důsledku upřesnění dle bodu 1.2 bez DPH:</u>	<u>- 26 628,55 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH:	1 989 119 515,15 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace víceprací za období 10/2021 – 12/2022“
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 je dokument „Rekapitulace prací za období 01/2022 – 12/2022“
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 3, je Rekapitulace ceny Díla ve znění dodatku č. 8, která nahrazuje Rekapitulaci Ceny Díla ve znění dodatku č. 7.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-7 nedotčená tímto Dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

6. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
- Příloha č. 1 Rekapitulace víceprací za období 10/2021 – 12/2022
 - Příloha č. 2 Rekapitulace prací za období 01/2022 – 12/2022
 - Příloha č. 3 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 8

V Praze
za **Objednatele**

V Brně
za **Zhotovitele**

.....23.11.2023.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....21.11.2023.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

..... 21.11.2023
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....15.11.2023.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

.....20.11.2023.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

20.11.2023
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace víceprací za období 10/2021 – 12/2022

Rekapitulace víceprací za období 10/2021 - 12/2022

Stavba: 5713520015 - Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Rozhodné období:

Podání nabídky: 01.10.2020

Základní datum: 03.09.2020

12 kalendářních měsíců a první den následujícího měsíce po základním datu je 01.10.2021

Cenový index (Li):

pro rok 2021:

pro rok 2022:

Pnz pro rok 2022

104,4

111,9

(Li/100)=

(Li/100)=

1,044

1,119

1,1682

$$Pnz = \prod_{i=1}^n \left(\frac{Li}{100} \right)$$

PS / SO	název	č. ZL	majitel	UV / NV	fakturované práce ZL	nenarokované práce ZL	období: 10. - 12.2021		období: 01. - 12.2022	
							práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období
							Pnz:	1,0440	Pnz:	1,1682
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ	1	SŽ, s.o.	NV	2 139 444,22	919 216,45	1 220 227,77	53 690,02		
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS	43	SŽ, s.o.	NV	49 337,42				49 337,42	8 298,55
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení	55	SŽ, s.o.	NV	1 414 344,98	1 352 952,00			61 392,98	10 326,30
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ	1	SŽ, s.o.	NV	1 101 429,44		1 101 429,44	48 462,90		
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	25	SŽ, s.o.	UV	296 473,75				296 473,75	49 866,88
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	58	SŽ, s.o.	NV	111 668,48				111 668,48	18 782,64
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2. část	55	SŽ, s.o.	NV	474 622,73				474 622,73	79 831,54
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2. část	54	SŽ, s.o.	NV	581 501,78				528 187,78	88 841,18
PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2. část	54	SŽ, s.o.	NV	864 001,48				825 407,48	138 833,54
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ZDC - 2. část	56,57	SŽ, s.o.	NV	216 569,56				216 569,56	36 427,00
SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení	61,65	SŽ, s.o.	NV	304 742,54					
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	2, 11, 16	SŽ, s.o.	UV	20 429 325,94	4 434 821,78	2 388 112,01	105 076,93	13 606 392,15	2 288 595,16
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	13	SŽ, s.o.	NV	1 499 584,37		1 499 584,37	65 981,71		
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	19	SŽ, s.o.	NV	1 557 497,90	1 557 497,90				
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	6	SŽ, s.o.	NV	17 030,79				17 030,79	2 864,58
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	5	SŽ, s.o.	UV	301 004,40		301 004,40	13 244,19		
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	33	SŽ, s.o.	NV	82 324,76	82 324,76				
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	5	SŽ, s.o.	UV	120 086,20		120 086,20	5 283,79		
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	33	SŽ, s.o.	NV	237 074,75	237 074,75				
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	5	SŽ, s.o.	UV	111 881,55		111 881,55	4 922,79		
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	33	SŽ, s.o.	NV	228 439,36	228 439,36				
SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	61,65	SŽ, s.o.	NV	228 113,51					
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod	9	SŽ, s.o.	UV	381 269,07	150 402,00			230 867,07	38 831,84
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	34	SŽ, s.o.	UV	738 281,66	4 033,53			734 248,13	123 500,54
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	14,24, 27,51	SŽ, s.o.	NV	1 036 898,12	223 704,47	140 495,44	6 181,80	614 649,92	103 384,12
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	51	SŽ, s.o.	NV	140 128,91	20,40			140 108,51	23 566,25
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	28	SŽ, s.o.	UV	126 418,06	5 586,02			120 832,04	20 323,95
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	30	SŽ, s.o.	NV	101 945,10				101 945,10	17 147,17
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	26	SŽ, s.o.	NV	112 225,03				112 225,03	18 876,25
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek	9,31	SŽ, s.o.	UV	23 398 892,79	8 949 877,80			14 449 014,99	2 430 324,32
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek	35	SŽ, s.o.	NV	774 065,79				774 065,79	130 197,87
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek	15, 20	SŽ, s.o.	NV	2 119 803,98	6 864,00			2 112 939,98	355 396,50
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	61,65	SŽ, s.o.	NV	831 164,04					
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek	11,36,38,52	SŽ, s.o.	UV	6 511 176,27	78 138,50			6 433 037,77	1 082 036,95
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek	35,37,59	SŽ, s.o.	NV	5 735 380,78	765 646,53			4 969 714,25	835 905,94
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26,341 - 26,513 - pravý svah	39	SŽ, s.o.	NV	1 433 760,28	139 437,50			1 294 322,78	217 705,09
SO 12-16-01.4	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; levý svah	39	SŽ, s.o.	NV	257 297,38	139 437,50			117 859,88	19 824,03
SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupiště	42	SŽ, s.o.	NV	73 479,00				73 479,00	12 359,17
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště	42	SŽ, s.o.	NV	144 158,80				144 158,80	24 247,51
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	50	SŽ, s.o.	UV	2 030 086,60				2 030 086,60	341 460,57
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	15	SŽ, s.o.	NV	3 312 473,61				3 312 473,61	557 158,06
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	21	SŽ, s.o.	UV	31 945,50		31 945,50	1 405,60		
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	18	SŽ, s.o.	NV	492 382,68				492 382,68	82 818,77
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	32	SŽ, s.o.	UV	18 320,00				18 320,00	3 081,42
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	21	SŽ, s.o.	UV	38 603,06				38 603,06	6 493,03
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	49	SŽ, s.o.	NV	104 312,21				104 312,21	17 545,31
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	44	SŽ, s.o.	NV	243 758,66	57 250,00			186 508,66	31 370,76
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	45	SŽ, s.o.	NV	68 919,84				68 919,84	11 592,32
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	21	SŽ, s.o.	UV	42 912,31				42 912,31	7 217,85
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	61,65	SŽ, s.o.	NV	213 122,71					
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	9	SŽ, s.o.	UV	824 382,00	325 200,00			499 182,00	83 962,41
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	9	SŽ, s.o.	UV	292 062,42	115 212,00			176 850,42	29 746,24

Rekapitulace víceprací za období 10/2021 - 12/2022

Stavba: 5713520015 - Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Rozhodné období:

Podání nabídky: 01.10.2020

Základní datum: 03.09.2020

12 kalendářních měsíců a první den následujícího měsíce po základním datu je 01.10.2021

Cenový index (Li):

pro rok 2021:

104,4

(Li/100)=

1,044

pro rok 2022:

111,9

(Li/100)=

1,119

Pnz pro rok 2022

1,1682

$$P_{niz} = \prod_{i=0}^n \left(\frac{L_i}{100} \right)$$

PS / SO	název	č. ZL	majitel	UV / NV	fakturované práce ZL	nenarokované práce ZL	období: 10. - 12.2021		období: 01. - 12.2022	
							práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období
							Pnz:	1,0440	Pnz:	1,1682
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	3,7,8, 22, 23, 51, 63	SŽ, s.o.	NV	8 005 363,73	4 037 653,83	165 170,97	7 267,52	3 750 209,87	630 785,30
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	51	SŽ, s.o.	NV	91 096,04	12,00			91 084,04	15 320,34
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	26	SŽ, s.o.	NV	64 543,66				64 543,66	10 856,24
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, stavební část	28	SŽ, s.o.	UV	127 254,32	5 896,33			121 357,99	20 412,41
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	30	SŽ, s.o.	NV	101 945,10				101 945,10	17 147,17
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, hromosvod	26	SŽ, s.o.	NV	112 225,03				112 225,03	18 876,25
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	9, 35	SŽ, s.o.	UV	7 719 401,84	2 664 600,00			5 054 801,84	850 217,67
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	40, 59, 62	SŽ, s.o.	NV	3 709 575,99	1 076 692,20			2 474 911,18	416 280,06
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště	9	SŽ, s.o.	UV	1 733 377,23	683 778,00			1 049 599,23	176 542,59
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště	42	SŽ, s.o.	NV	109 868,60				109 868,60	18 479,90
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	50	SŽ, s.o.	UV	1 852 391,18				1 852 391,18	311 572,20
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	15	SŽ, s.o.	NV	383 455,99				383 455,99	64 497,30
SO 13-19-01	Žst. Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	12, 46	SŽ, s.o.	UV	238 838,00				238 838,00	40 172,55
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	60	SŽ, s.o.	NV	61 381,63	1 029,93			60 351,70	10 151,16
SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	9	ostatní	UV	1 215 598,41	479 526,00			736 072,41	123 807,38
SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	48	ostatní	NV	122 036,21				122 036,21	20 526,49
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací	29	ostatní	NV	252 548,20	4 760,00			247 788,20	41 677,98
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	17	SŽ, s.o.	NV	4 829 986,05	448 772,00	386 608,95	17 010,79	3 994 605,10	671 892,58
SO 98-98	Všeobecný objekt	10	SŽ, s.o.	UV	803 405,54	803 405,54				
SO 98-98	Všeobecný objekt				427 714,56	427 714,56				
	Celkem Stavba:	64	SŽ, s.o.	NV	115 958 113,88	30 498 885,64	7 466 546,60	328 528,04	76 147 188,88	12 807 957,18

SŽ, s.o.	UV	68 167 789,69	18 220 951,50	2 953 029,66	129 933,30	46 993 808,53	7 904 358,58
SŽ, s.o.	NV	46 200 141,37	11 793 648,14	4 513 516,94	198 594,74	28 047 483,53	4 717 586,75
ostatní	UV	1 215 598,41	479 526,00			736 072,41	123 807,38
ostatní	NV	374 584,41	4 760,00			369 824,41	62 204,47
Celkem		115 958 113,88	30 498 885,64	7 466 546,60	328 528,04	76 147 188,88	12 807 957,18

V Olomouci:

Zhotovitel:

ředitel výstavby

Ing. Marcel Navrátil

Objednatel:

správce stavby

Ing. Karel Veškrňa

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace prací za období 01/2022 – 12/2022

Rekapitulace prací za období 01/2022 - 12/2022

Stavba: 5713520015 - Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Rozhodné období:

Podání nabídky: 01.10.2020

Základní datum: 03.09.2020

12 kalendářních měsíců a první den následujícího měsíce po základním datu je 01.10.2021

Cenový index (Li):

pro rok 2021:

104,4

(Li/100)=

1,044

pro rok 2022:

111,9

(Li/100)=

1,119

Pnz pro rok 2022

1,1682

$$Pnz = \prod_{i=1}^n \left(\frac{Li}{100} \right)$$

Objekt	Popis	Majitel	fakturováno celkem v období 01. - 12.2022	nenárokované práce	práce fakturované v r. 2022, provedené v r. 2021	práce k valorizaci Fnz	valorizace za období	
							Ucn	Ucn=Fnz*(Pnz-1)
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ	SŽ. s.o.	67 279 819,68			67 279 819,68	11 316 465,67	
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ	SŽ. s.o.	61 280 208,09			61 280 208,09	10 307 331,00	
PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ	SŽ. s.o.	7 029 438,50			7 029 438,50	1 182 351,56	
PS 12-28-01	Troubelice - Libina, TZZ	SŽ. s.o.	42 945 709,29	86 618,98		42 859 090,31	7 208 898,99	
PS 80-28-01	DOZ	SŽ. s.o.	9 250 680,07			9 250 680,07	1 555 964,39	
PS 11-14-01	Žst. Troubelice, místní kabelizace	SŽ. s.o.	1 081 558,22	118 933,84		962 624,38	161 913,42	
PS 13-14-01	Žst. Libina, místní kabelizace	SŽ. s.o.	614 691,76	58 969,82		555 721,94	93 472,43	
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	SŽ. s.o.	14 323 887,89	107 448,06		14 216 439,83	2 391 205,18	
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 2. část	SŽ. s.o.	4 549 105,99	123 318,55		4 425 787,44	744 417,45	
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 2. část	SŽ. s.o.	15 986 274,13			15 986 274,13	2 688 891,31	
PS 11-14-02	Žst. Troubelice, sdělovací zařízení	SŽ. s.o.	1 411 349,46			1 411 349,46	237 388,98	
PS 11-14-04	Žst. Troubelice, EZS	SŽ. s.o.	1 404 579,75			1 404 579,75	236 250,31	
PS 13-14-02	Žst. Libina, sdělovací zařízení	SŽ. s.o.	1 544 086,86			1 544 086,86	259 715,41	
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS	SŽ. s.o.	1 459 868,19			1 459 868,19	245 549,83	
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení	SŽ. s.o.	4 706 768,22	7 789,38		4 698 978,84	790 368,24	
PS 13-14-06	ŽST Libina, kamerový systém	SŽ. s.o.	2 224 442,48			2 224 442,48	374 151,23	
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2. část	SŽ. s.o.	13 402 613,10	11 839,85		13 390 773,25	2 252 328,06	
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2. část	SŽ. s.o.	3 845 427,88			3 845 427,88	646 800,97	
PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2. část	SŽ. s.o.	1 800 613,30			1 800 613,30	302 863,16	
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část	SŽ. s.o.	228 929,23			228 929,23	38 505,90	
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část	SŽ. s.o.	1 813 015,90			1 813 015,90	304 949,27	
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část	SŽ. s.o.	6 384 024,40			6 384 024,40	1 073 792,90	
PS 11-05-01	Žst. Troubelice, zařízení DŘT	SŽ. s.o.	1 222 799,52			1 222 799,52	205 674,88	
PS 13-05-01	Žst. Libina, zařízení DŘT	SŽ. s.o.	1 260 534,69			1 260 534,69	212 021,93	
PS 80-05-02	ED Pferov, doplnění DŘT a řídicího systému - 2. část	SŽ. s.o.	3 382 477,77			3 382 477,77	568 932,76	
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení - 2. část	SŽ. s.o.	1 737 187,58			1 737 187,58	292 194,95	
PS 11-13-01	Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4kV	SŽ. s.o.	8 775 891,44	12 581,00		8 763 310,44	1 473 988,82	
PS 13-13-01	Žst. Libina, trafostanice 22/0,4kV	SŽ. s.o.	6 893 531,72	6 713,66		6 886 818,06	1 158 362,80	
PS 11-07-01	Žst. Troubelice, rozvodna nn	SŽ. s.o.	9 326 384,08	2 281,00		9 324 103,08	1 568 314,14	
PS 13-07-01	Žst. Libina, rozvodna nn	SŽ. s.o.	6 573 836,81	1 686,00		6 572 150,81	1 105 435,77	
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 2. část	SŽ. s.o.	823 218,50			823 218,50	138 465,35	
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	SŽ. s.o.	1 267 005,43			1 267 005,43	213 110,31	
SO 10-17-01.2	Uničov - Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	SŽ. s.o.						
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek	SŽ. s.o.	53 119 176,22	987 877,90		52 131 298,32	8 768 484,38	
SO 11-17-01.2	Žst. Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	SŽ. s.o.						
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	SŽ. s.o.	183 441 295,26	524 542,50		182 916 752,76	30 766 597,81	
SO 12-17-01.2	Troubelice - Libina, železniční svršek - 3. podbití	SŽ. s.o.						
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	SŽ. s.o.	34 485 325,57	978 827,90		33 506 497,67	5 635 792,91	
SO 13-17-01.2	Žst. Libina, železniční svršek - 3. podbití	SŽ. s.o.						
SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj trati - 2. část	SŽ. s.o.	887 391,65	7 428,00		879 963,65	148 009,89	
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	SŽ. s.o.						
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek	SŽ. s.o.	16 733 941,24	944 118,57		15 789 822,67	2 655 848,17	

SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek	SŽ, s.o.	167 265 803,66	6 442 796,98	160 823 006,68	27 050 429,72
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - pravý svah	SŽ, s.o.	12 380 111,56	360 077,50	12 020 034,06	2 021 769,73
SO 12-16-01.3	Troubelice - Libina, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - levý svah	SŽ, s.o.	11 277 763,96	56 018,60	11 221 745,36	1 887 497,57
SO 12-16-01.4	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; levý svah	SŽ, s.o.	7 070 573,24	783 900,00	6 286 673,24	1 057 418,44
SO 12-16-01.5	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; pravý svah	SŽ, s.o.	4 162 621,06		4 162 621,06	700 152,86
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	SŽ, s.o.	7 801 928,43	400 528,75	7 401 399,68	1 244 915,43
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	SŽ, s.o.	9 810 889,14	610 250,00	9 200 639,14	1 547 547,50
SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupiště	SŽ, s.o.	6 852 710,23	81 996,75	6 770 713,48	1 138 834,01
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště	SŽ, s.o.	3 686 145,50	28 048,57	3 658 096,93	615 291,90
SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupiště	SŽ, s.o.	2 635 275,63	50 913,72	2 584 361,91	434 689,67
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště	SŽ, s.o.	9 617 090,26		9 617 090,26	1 617 594,58
SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta	SŽ, s.o.	8 131,49		8 131,49	1 367,72
SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414	SŽ, s.o.	33 834,42		33 834,42	5 690,95
SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta	SŽ, s.o.	2 301,37		2 301,37	387,09
SO 12-17-02	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412	SŽ, s.o.	6 909 570,20	308 212,48	6 601 357,72	1 110 348,37
SO 12-17-03	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	SŽ, s.o.	3 847 098,19	213 458,09	3 633 640,10	611 178,26
SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta	SŽ, s.o.	1 143 789,95	69 710,64	1 074 079,31	180 660,14
SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550	SŽ, s.o.	6 207 787,72	281 616,19	5 926 171,53	996 782,05
SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	SŽ, s.o.	1 010 558,06	65 906,40	944 651,66	158 890,41
SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta	SŽ, s.o.	1 147 618,37	68 857,59	1 078 760,78	181 447,56
SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509	SŽ, s.o.				
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	SŽ, s.o.				
SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520	SŽ, s.o.				
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	SŽ, s.o.				
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	SŽ, s.o.				
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	SŽ, s.o.				
SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170	SŽ, s.o.				
SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910	SŽ, s.o.				
SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921	SŽ, s.o.				
SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656	SŽ, s.o.				
SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. propustek v km 15,929	SŽ, s.o.				
SO 11-19-01	Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647	SŽ, s.o.	3 515 606,54	486 207,57	3 029 398,97	509 544,91
SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188	SŽ, s.o.	1 188 840,51	164 898,88	1 023 941,63	172 226,98
SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211	SŽ, s.o.	1 783 201,00	197 144,69	1 586 056,31	266 774,67
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	SŽ, s.o.	6 234 445,00	598 567,50	5 635 877,50	947 954,60
SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728 - zrušení	SŽ, s.o.	118 200,94	5 568,50	112 632,44	18 944,78
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	SŽ, s.o.	301 073,03	6 688,86	294 384,17	49 515,42
SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006	SŽ, s.o.	1 166 632,61	193 385,63	973 246,98	163 700,14
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	SŽ, s.o.	2 574 663,33	374 118,90	2 200 544,43	370 131,57
SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193	SŽ, s.o.	2 133 863,20	297 075,96	1 836 787,24	308 947,61
SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395	SŽ, s.o.	1 119 813,83	181 836,57	937 977,26	157 767,78
SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507	SŽ, s.o.	1 139 659,98	167 683,63	971 976,35	163 486,42
SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686	SŽ, s.o.	3 563 382,99	233 091,25	3 330 291,74	560 155,07
SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745	SŽ, s.o.	6 347 077,28	366 896,00	5 980 181,28	1 005 866,49
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	SŽ, s.o.	7 217 694,39	354 201,25	6 863 493,14	1 154 439,55
SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946	SŽ, s.o.	206 691,15	70 366,78	136 324,37	22 929,76
SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586	SŽ, s.o.	8 182 967,70	316 028,25	7 866 939,45	1 323 219,22
SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992	SŽ, s.o.	1 815 818,33	145 159,00	1 670 659,33	281 004,90
SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462	SŽ, s.o.	3 436 254,96	215 771,35	3 220 483,61	541 685,34
SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506	SŽ, s.o.	4 584 916,88	248 684,75	4 336 232,13	729 354,24
SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784	SŽ, s.o.	3 005 116,22	238 766,89	2 766 349,33	465 299,96
SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324	SŽ, s.o.	8 337 676,23	566 821,70	7 770 854,53	1 307 057,73
SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363	SŽ, s.o.	1 049 069,09	404 479,55	644 589,54	108 419,96
SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906	SŽ, s.o.	7 521 483,73	397 364,00	7 124 119,73	1 198 276,94
SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190	SŽ, s.o.	2 226 410,78	298 392,40	1 928 018,38	324 292,69
SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381	SŽ, s.o.	1 303 542,96	201 638,53	1 101 904,43	185 340,33
SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640	SŽ, s.o.	1 094 921,74	176 294,17	918 627,57	154 513,16

SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718	SŽ, s.o.	3 619 013,51	388 196,26		3 230 817,25	543 423,46
SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874	SŽ, s.o.	1 456 602,07	169 351,31		1 287 250,76	216 515,58
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	SŽ, s.o.	322 948,26	279 372,70		43 575,56	7 329,41
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	SŽ, s.o.	7 945 588,53	473 194,00		7 472 394,53	1 256 856,76
SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697	SŽ, s.o.	20 186 438,40	431 083,90		19 755 354,50	3 322 850,63
SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839	SŽ, s.o.	3 422 646,48	326 674,00		3 095 972,48	520 742,57
SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155	SŽ, s.o.	1 829 127,78	285 225,45		1 543 902,33	259 684,37
SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570	SŽ, s.o.	6 434 129,46	465 357,00		5 968 772,46	1 003 947,53
SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709	SŽ, s.o.	3 716 356,01	399 510,63		3 316 845,38	557 893,39
SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192	SŽ, s.o.	8 563 778,12	533 153,00		8 030 625,12	1 350 751,15
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	SŽ, s.o.	4 711 969,07	316 919,15		4 395 049,92	739 247,40
SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628	SŽ, s.o.	7 458 409,14	487 791,91		6 970 617,23	1 172 457,82
SO 13-19-01	Žst Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	SŽ, s.o.	5 212 495,65	489 537,08		4 722 958,57	794 401,63
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část	SŽ, s.o.	1 490 468,63	240 450,00		1 250 018,63	210 253,13
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	SŽ, s.o.	67 877,59	2 727,12		65 150,47	10 958,31
SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	ostatní	811 125,78			811 125,78	136 431,36
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací	ostatní	1 624 925,01	90 116,05		1 534 808,96	258 154,87
SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy	SŽ, s.o.	813 793,31	30 300,64		783 492,67	131 783,47
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy	SŽ, s.o.	569 258,61	22 073,07		547 185,54	92 036,61
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod	SŽ, s.o.	3 915 806,78			3 915 806,78	658 638,70
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	SŽ, s.o.	5 665 929,83			5 665 929,83	953 009,40
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	SŽ, s.o.	4 603 016,08	18 629,11		4 584 386,97	771 093,89
SO 11-15-02.2	Žst. Troubelice, VZT	SŽ, s.o.	190 728,08			190 728,08	32 080,46
SO 11-15-02.3	Žst. Troubelice, žumpa splaškových vod	SŽ, s.o.	306 172,44	1 636,80		304 535,64	51 222,89
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	SŽ, s.o.	1 151 889,12			1 151 889,12	193 747,75
SO 11-15-02.5	Žst. Troubelice, hromosvod	SŽ, s.o.	149 550,12			149 550,12	25 154,33
SO 11-15-02.6	Žst. Troubelice, ZTI	SŽ, s.o.	187 413,82			187 413,82	31 523,00
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	SŽ, s.o.	10 926 716,23			10 926 716,23	1 837 873,67
SO 11-15-03.2	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, VZT	SŽ, s.o.	717 659,72			717 659,72	120 710,36
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	SŽ, s.o.	646 951,57			646 951,57	108 817,25
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	SŽ, s.o.	83 535,59			83 535,59	14 050,69
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	SŽ, s.o.	6 255 556,86	17 736,73		6 237 820,13	1 049 201,35
SO 13-15-02.2	Žst. Libina, stavební úpravy VB - část Zpevněné plochy	SŽ, s.o.	1 248 525,01	34 306,71		1 214 218,30	204 231,52
SO 13-15-02.3	Žst. Libina, VZT	SŽ, s.o.	270 493,03			270 493,03	45 496,93
SO 13-15-02.4	Žst. Libina, žumpa splaškových vod	SŽ, s.o.	232 258,36	4 426,18		227 832,18	38 321,37
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	SŽ, s.o.	1 506 533,97			1 506 533,97	253 399,01
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	SŽ, s.o.	140 459,81			140 459,81	23 625,34
SO 13-15-02.7	Žst. Libina, ZTI	SŽ, s.o.	310 193,43			310 193,43	52 174,53
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, stavební část	SŽ, s.o.	11 212 247,88	23 165,34		11 189 082,54	1 882 003,68
SO 13-15-03.2	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, VZT	SŽ, s.o.	717 659,72			717 659,72	120 710,36
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	SŽ, s.o.	646 951,57			646 951,57	108 817,25
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	SŽ, s.o.	83 535,59			83 535,59	14 050,69
SO 12-15-03	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující	SŽ, s.o.	1 163 369,90	2 582,58		1 160 787,32	195 244,43
SO 12-15-04	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola	SŽ, s.o.	179 230,84	88,66		179 142,18	30 131,71
SO 12-15-05	Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující	SŽ, s.o.	709 481,30	1 461,79		708 019,51	119 088,88
SO 12-15-06	Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující	SŽ, s.o.	1 161 004,30	2 582,58		1 158 421,72	194 846,53
SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující	SŽ, s.o.	234 891,77	876,70		234 015,07	39 361,33
SO 12-15-07	Zast. Troubelice střed, orientační systém	SŽ, s.o.	97 671,16	1 698,73		95 972,43	16 142,56
SO 12-15-08	Zast. Troubelice zastávka, orientační systém	SŽ, s.o.	112 349,40	2 687,08		109 662,32	18 445,20
SO 12-15-09	Zast. Nová Hradečná, orientační systém	SŽ, s.o.	111 318,10	2 700,50		108 617,60	18 269,48
SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém	SŽ, s.o.	231 468,51	2 458,06		229 010,45	38 519,56
SO 11-15-05	Žst. Troubelice, demolice	SŽ, s.o.					
SO 12-15-10	Troubelice - Libina, demolice	SŽ, s.o.	551 319,63	68 353,10		482 966,53	81 234,97
SO 13-15-05	Žst. Libina, demolice	SŽ, s.o.	2 285 686,25	319 647,00		1 966 039,25	330 687,80
SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení	SŽ, s.o.	15 919 461,24	105 336,00		15 814 125,24	2 659 935,87
SO 10-01-03	Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	SŽ, s.o.	1 709 779,34			1 709 779,34	287 584,88
SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	SŽ, s.o.	20 780 680,01	74 206,00	3 116 354,13	17 590 119,88	2 958 658,16

SO 11-01-03	Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	SŽ, s.o.	1 323 902,43			1 323 902,43	222 680,39
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	SŽ, s.o.	81 327 556,97	238 150,00	15 781 314,44	65 308 092,53	10 984 821,16
SO 12-01-03	Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	SŽ, s.o.	6 686 263,43			6 686 263,43	1 124 629,51
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	SŽ, s.o.	22 703 932,76	65 054,00		22 638 878,76	3 807 859,41
SO 13-01-03	Žst. Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	SŽ, s.o.	999 269,27			999 269,27	168 077,09
SO 11-06-01	Žst. Troubelice, EOV	SŽ, s.o.	2 927 954,18	22 493,34		2 905 460,84	488 698,51
SO 13-06-01	Žst. Libina, EOV	SŽ, s.o.	1 938 722,05	39 127,89		1 899 594,16	319 511,74
SO 10-12-01	Uničov – Troubelice, závěsný kabel vn 22 kV	SŽ, s.o.	8 202 820,92	36 806,29		8 166 014,63	1 373 523,66
SO 11-06-02	Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	SŽ, s.o.	6 383 636,12	125 639,98		6 257 996,14	1 052 594,95
SO 11-06-03	Žst. Troubelice, rekonstrukce kabelových rozvodů	SŽ, s.o.	3 388 526,63	71 551,72		3 316 974,91	557 915,18
SO 11-06-04	Žst. Troubelice, přeložky silnoproudých rozvodů nn	SŽ, s.o.	3 757 837,88	123 037,02		3 634 800,86	611 373,50
SO 11-06-05	Žst. Troubelice, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	658 104,47	38 693,59		619 410,88	104 184,91
SO 11-06-06	Žst. Troubelice, DOÚO	SŽ, s.o.	2 245 758,85	111 995,80		2 133 763,05	358 898,95
SO 12-06-01	Zast. Troubelice -střed, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	2 038 705,05	12 729,78		2 025 975,27	340 769,04
SO 12-06-02	Zast. Troubelice-střed, osvětlení nástupiště	SŽ, s.o.	1 043 550,63	11 560,78		1 031 989,85	173 580,69
SO 12-06-03	Zast. Troubelice - střed , úprava rozvodů nn	SŽ, s.o.	627 293,33	8 269,78		619 023,55	104 119,76
SO 12-06-04	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení	SŽ, s.o.	3 040 044,02	96 871,80		2 943 172,22	495 041,57
SO 12-06-05	Zast. Troubelice, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	579 444,17	12 504,38		566 939,79	95 359,27
SO 12-06-06	Zast. Troubelice, osvětlení nástupiště	SŽ, s.o.	1 057 783,46	30 109,94		1 027 673,52	172 854,69
SO 12-06-07	Zast. Troubelice, úprava rozvodů nn	SŽ, s.o.	1 024 520,34	11 310,78		1 013 209,56	170 421,85
SO 12-06-08	Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	502 937,43	8 516,78		494 420,65	83 161,55
SO 12-06-09	Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště	SŽ, s.o.	728 897,37	8 624,38		720 272,99	121 149,92
SO 12-06-10	Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn	SŽ, s.o.	811 931,07	8 276,78		803 654,29	135 174,65
SO 12-06-12	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,373 - napájení	SŽ, s.o.	222 983,08	8 145,28		214 837,80	36 135,72
SO 12-06-13	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení	SŽ, s.o.	1 615 829,40	66 614,46		1 549 214,94	260 577,95
SO 12-06-14	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení	SŽ, s.o.	6 035 745,11	222 712,16		5 813 032,95	977 752,14
SO 12-12-01	Troubelice – Libina, závěsný kabel vn 22 kV	SŽ, s.o.	18 063 842,85	50 287,51		18 013 555,34	3 029 880,01
SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupišť	SŽ, s.o.	2 751 059,87	65 996,34		2 685 063,53	451 627,69
SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	SŽ, s.o.	3 131 184,68	103 012,25		3 028 172,43	509 338,60
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	SŽ, s.o.	7 637 882,05	202 969,50		7 434 912,55	1 250 552,29
SO 13-06-05	Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn	SŽ, s.o.	1 162 462,88	58 831,73		1 103 631,15	185 630,76
SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	436 176,42	13 306,78		422 869,64	71 126,67
SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO	SŽ, s.o.	2 169 935,34	102 750,96		2 067 184,38	347 700,41
SO 10-01-02	Uničov – Troubelice, ukolejnění	SŽ, s.o.	1 166 439,90			1 166 439,90	196 195,19
SO 11-01-02	Žst. Troubelice, ukolejnění	SŽ, s.o.	967 089,78			967 089,78	162 664,50
SO 12-01-02	Troubelice - Libina, ukolejnění	SŽ, s.o.	3 506 479,85			3 506 479,85	589 789,91
SO 13-01-02	ŽST. Libina, ukolejnění	SŽ, s.o.	950 902,47			950 902,47	159 941,80
SO 11-06-07	Žst. Troubelice, uzemnění silnoproudé technologie	SŽ, s.o.	2 198 563,82	40 437,90		2 158 125,92	362 996,78
SO 12-06-11	Zast. Troubelice - zastávka, uzemnění silnoproudé technologie	SŽ, s.o.	1 117 043,90	64 536,24		1 052 507,66	177 031,79
SO 12-06-15	Zast. Nová Hradečná, uzemnění silnoproudé technologie	SŽ, s.o.	914 823,80	64 536,24		850 287,56	143 018,37
SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie	SŽ, s.o.	1 765 539,51	97 258,80		1 668 280,71	280 604,82
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ, s.o.	26 037 101,17	26 037 101,17			
SO 11-15-01_ODD	Žst. Troubelice, kabelovod	SŽ, s.o.	-158 314,79			-158 314,79	-26 628,55
	Celkem za stavbu:		1 350 904 328,40	55 105 834,88	18 897 668,57	1 276 900 824,95	214 774 718,74
	Celkem na objektech SŽ, s.o.	SŽ, s.o.	1 348 626 592,40	55 015 718,83	18 897 668,57	1 274 554 890,21	214 380 132,51
	Celkem na objektech ostatní	ostatní	2 436 050,79	90 116,05		2 345 934,74	394 586,23
	Celkem za stavbu:		1 351 062 643,19	55 105 834,88	18 897 668,57	1 276 900 824,95	214 774 718,74

V Olomouci:

Zhotovitel:
ředitel výstavby
Ing. Marcel Navrátil

Objednatel:
správce stavby
Ing. Karel Veškrňa

PŘÍLOHA Č. 3

Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 8

SO/PS	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za rok 2022 na základě upřesněného objemu prací	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za ZBV za rok 2021	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.82 za ZBV za rok 2022	Cena po dodatku č.8
PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ	22 609 198,01	24 472 371,30				24 472 371,30
PS 11-05-01	Žst. Troubelice, zařízení DRŤ	1 222 799,52	1 428 474,40				1 428 474,40
PS 11-07-01	Žst. Troubelice, rozvodna nn	9 328 425,28	10 896 739,42				10 896 739,42
PS 11-13-01	Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4kV	8 776 330,34	10 250 319,16				10 250 319,16
PS 11-14-01	Žst. Troubelice, místní kabelizace	1 159 567,14	1 321 480,56				1 321 480,56
PS 11-14-02	Žst. Troubelice, sdělovací zařízení	1 411 838,63	1 649 227,61				1 649 227,61
PS 11-14-04	Žst. Troubelice, EZS	1 404 579,82	1 640 830,13				1 640 830,13
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ	67 279 819,68	80 735 729,57		53 690,02		80 789 419,59
PS 12-28-01	Troubelice - Libina, TZZ	42 945 709,41	50 154 608,40				50 154 608,40
PS 13-05-01	Žst. Libina, zařízení DRŤ	1 260 534,69	1 472 556,62				1 472 556,62
PS 13-07-01	Žst. Libina, rozvodna nn	6 574 696,76	7 680 132,53				7 680 132,53
PS 13-13-01	Žst. Libina, trafostanice 22/0,4kV	6 897 485,87	8 055 848,67				8 055 848,67
PS 13-14-01	Žst. Libina, místní kabelizace	695 004,54	788 476,97				788 476,97
PS 13-14-02	Žst. Libina, sdělovací zařízení	1 544 086,86	1 803 802,27				1 803 802,27
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS	1 459 868,19	1 754 755,44			8 298,55	1 763 053,99
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení	8 882 288,78	6 916 775,69			10 326,30	6 927 101,99
PS 13-14-06	ŽST Libina, kamerový systém	2 225 131,74	2 599 282,97				2 599 282,97
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ	61 280 208,14	72 688 968,58		48 462,90		72 737 431,48
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DRŤ a řídicího systému - 2. část	3 382 477,77	3 951 410,53				3 951 410,53
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - silnoprůdová zařízení - 2. část	1 737 187,58	2 029 382,53				2 029 382,53
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	17 549 825,49	20 419 333,09			68 649,52	20 487 982,61
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 2. část	4 556 232,90	5 300 650,35				5 300 650,35
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosová zařízení - 2. část	15 986 613,43	18 675 504,74				18 675 504,74
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2. část	13 407 907,35	16 134 858,14			79 831,54	16 214 689,68
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2. část	3 866 047,60	5 083 750,51			88 841,18	5 172 591,69
PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2. část	1 806 233,92	2 967 702,82			138 833,54	3 106 536,36
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část	228 929,23	267 435,13				267 435,13
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část	1 813 015,90	2 117 965,17				2 117 965,17
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část	6 384 024,40	7 674 386,86			36 427,00	7 710 813,86
PS 80-28-01	DOZ	9 250 680,07	10 806 644,46				10 806 644,46
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 2. část	823 218,50	961 683,85				961 683,85
SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení	31 974 784,16	34 939 462,57				34 939 462,57
SO 10-01-02	Uničov - Troubelice, ukolejení	1 166 439,90	1 362 635,09				1 362 635,09
SO 10-01-03	Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 709 779,34	1 997 364,22				1 997 364,22
SO 10-12-01	Uničov - Troubelice, závěsný kabel vn 22 kV	8 208 167,97	9 581 691,63				9 581 691,63
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	79 303 121,91	102 759 040,80		171 058,64	2 288 595,16	105 218 694,60
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	73 274 697,05	77 527 147,53				77 527 147,53
SO 10-17-01.2	Uničov - Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	2 268 892,85	2 268 892,85				2 268 892,85
SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta	1 066 128,83	1 110 973,19				1 110 973,19
SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414	5 354 543,24	5 580 836,13				5 580 836,13
SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta	1 022 641,65	1 064 878,85				1 064 878,85
SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509	1 622 565,05	1 587 111,42				1 587 111,42
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	827 661,70	877 043,08			2 864,58	879 907,66
SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520	1 179 892,03	1 207 283,36				1 207 283,36
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	3 474 050,72	3 820 768,47		13 244,19		3 834 012,66
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	2 364 097,47	2 674 710,80		5 283,79		2 679 994,59
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	2 150 157,55	2 427 414,78		4 922,79		2 432 337,57
SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170	936 991,28	973 724,28				973 724,28
SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910	761 837,92	791 148,35				791 148,35
SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921	765 391,24	794 843,29				794 843,29
SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656	949 559,57	986 849,30				986 849,30
SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. propustek v km 15,929	6 577 736,63	6 747 168,90				6 747 168,90
SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	27 725 630,05	31 049 521,30				31 049 521,30
SO 11-01-02	Žst. Troubelice, ukolejení	967 089,78	1 129 754,28				1 129 754,28
SO 11-01-03	Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 323 902,43	1 546 582,82				1 546 582,82
SO 11-06-01	Žst. Troubelice, EOZ	2 928 767,33	3 417 465,84				3 417 465,84
SO 11-06-02	Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	6 401 222,98	7 453 817,93				7 453 817,93
SO 11-06-03	Žst. Troubelice, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 395 068,91	3 952 984,09				3 952 984,09
SO 11-06-04	Žst. Troubelice, přelohy silnoprůdových rozvodů nn	3 757 998,76	4 369 372,26				4 369 372,26
SO 11-06-05	Žst. Troubelice, úprava přípojky nn	658 200,99	762 385,90				762 385,90
SO 11-06-06	Žst. Troubelice, DOÚO	2 245 823,20	2 604 722,15				2 604 722,15
SO 11-06-07	Žst. Troubelice, uzemnění silnoprůdové technologie	2 199 356,49	2 562 353,27				2 562 353,27
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod	4 057 673,33	5 016 936,43			38 831,84	5 055 768,27
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	5 223 196,16	7 504 587,68	26 628,55	6 181,80	226 884,66	7 711 025,59
SO 11-15-02.2	Žst. Troubelice, VZT	190 728,08	222 808,54				222 808,54
SO 11-15-02.3	Žst. Troubelice, žumpa splaškových vod	306 172,44	357 395,33				357 395,33
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoprůdové rozvodny	1 151 889,12	1 485 765,78			23 566,25	1 509 332,03
SO 11-15-02.5	Žst. Troubelice, hromosvod	149 550,12	174 704,45				174 704,45
SO 11-15-02.6	Žst. Troubelice, ZTI	187 413,82	218 936,82				218 936,82
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	13 189 474,82			20 323,95	13 209 798,77
SO 11-15-03.2	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	838 370,08				838 370,08
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoprůdové rozvodny	646 951,57	857 713,92			17 147,17	874 861,09
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	216 288,33			18 876,25	235 164,58
SO 11-15-05	Žst. Troubelice, demolice	235 223,29	244 763,73				244 763,73
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek	20 361 580,72	43 685 944,51			2 560 522,19	46 246 466,70
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek	55 069 084,46	65 961 714,67			355 396,50	66 317 111,17
SO 11-17-01.2	Žst. Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	1 460 726,58	1 460 726,58				1 460 726,58
SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy	822 360,45	954 143,92				954 143,92
SO 11-19-01	Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647	3 515 606,54	4 025 151,45				4 025 151,45
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	106 255 807,89	119 117 814,85				119 117 814,85
SO 12-01-02	Troubelice - Libina, ukolejení	3 506 479,85	4 096 269,76				4 096 269,76
SO 12-01-03	Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	6 686 263,43	7 810 892,94				7 810 892,94
SO 12-06-01	Zast. Troubelice - střed, úprava přípojky nn	2 038 833,75	2 379 602,79				2 379 602,79
SO 12-06-02	Zast. Troubelice - střed, osvětlení nástupiště	1 043 650,08	1 217 230,77				1 217 230,77
SO 12-06-03	Zast. Troubelice - střed, úprava rozvodů nn	627 357,68	731 477,44				731 477,44
SO 12-06-04	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení	3 040 140,54	3 535 182,11				3 535 182,11
SO 12-06-05	Zast. Troubelice, úprava přípojky nn	581 769,54	677 128,81				677 128,81
SO 12-06-06	Zast. Troubelice, osvětlení nástupiště	1 061 805,33	1 234 660,02				1 234 660,02
SO 12-06-07	Zast. Troubelice, úprava rozvodů nn	1 024 809,91	1 195 231,76				1 195 231,76
SO 12-06-08	Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn	503 066,13	586 227,68				586 227,68
SO 12-06-09	Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště	729 743,86	850 893,78				850 893,78
SO 12-06-10	Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn	812 076,44	947 251,09				947 251,09
SO 12-06-11	Zast. Troubelice - zastávka, uzemnění silnoprůdové technologie	1 117 836,58	1 294 868,37				1 294 868,37
SO 12-06-12	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,373 - napájení	223 015,25	259 150,97				259 150,97
SO 12-06-13	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení	1 616 054,62	1 876 632,57				1 876 632,57
SO 12-06-14	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení	6 035 970,33	7 013 722,47				7 013 722,47
SO 12-06-15	Zast. Nová Hradečná, uzemnění silnoprůdové technologie	915 616,48	1 058 634,85				1 058 634,85
SO 12-12-01	Troubelice - Libina, závěsný kabel vn 22 kV	18 064 509,90	21 094 389,91				21 094 389,91
SO 12-15-03	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující	1 163 371,47	1 358 615,90				1 358 615,90
SO 12-15-04	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola	179 230,84	209 362,55				209 362,55
SO 12-15-05	Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující	728 523,91	847 612,79				847 612,79
SO 12-15-06	Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující	1 161 005,87	1 355 852,40				1 355 852,40
SO 12-15-07	Zast. Troubelice střed, orientační systém	105 342,74	121 485,30				121 485,30
SO 12-15-08	Zast. Troubelice zastávka, orientační systém	112 349,40	130 794,60				130 794,60
SO 12-15-09	Zast. Nová Hradečná, orientační systém	143 034,46	161 303,94				161 303,94
SO 12-15-10	Troubelice - Libina, demolice	551 319,63	632 554,60				632 554,60
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek	170 947 654,55	207 530 451,84			1 917 942,89	209 448 394,73
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, železniční spodek, zajištění svahu zářezy v km 26.341 - 26.513 - pravý svah	13 728 444,79	17 183 975,82			217 705,09	17 401 680,91
SO 12-16-01.3	Troubelice - Libina, železniční spodek, zajištění svahu zářezy v km 26.341 - 26.513 - levý svah	11 529 612,46	13 417 110,03				13 417 110,03
SO 12-16-01.4	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; levý svah	7 087 086,33	8 401 802,15			19 824,03	8 421 626,18
SO 12-16-01.5	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; pravý svah	4 166 002,00	4 866 154,86				4 866 154,86

SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupišť	6 859 076,30	8 071 389,31			12 359,17	8 083 748,48
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupišť	3 688 079,93	4 447 530,63			24 247,51	4 471 778,14
SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupišť	2 635 820,38	3 070 510,05				3 070 510,05
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	185 567 128,30	221 676 286,32			898 618,63	222 574 904,95
SO 12-17-01.2	Troubelice - Libina, železniční svršek - 3. podbití	5 759 596,42	5 759 596,42				5 759 596,42
SO 12-17-02	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412	6 937 193,10	8 047 541,47				8 047 541,47
SO 12-17-03	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	3 915 765,74	4 526 944,00				4 526 944,00
SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta	1 151 404,85	1 332 064,99				1 332 064,99
SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550	6 247 350,00	7 244 132,05				7 244 132,05
SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	1 013 664,95	1 172 555,36				1 172 555,36
SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta	1 150 608,03	1 332 055,59				1 332 055,59
SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188	1 193 570,85	1 365 797,83				1 365 797,83
SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211	1 786 674,02	2 053 448,69				2 053 448,69
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	6 299 698,50	7 771 981,28	1 405,60		82 818,77	7 856 205,65
SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728 - zrušení	118 625,78	137 570,56				137 570,56
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	301 073,03	368 908,45			3 081,42	371 989,87
SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006	1 166 632,61	1 330 332,75				1 330 332,75
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	2 574 663,33	2 983 397,96			6 493,03	2 989 890,99
SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193	2 151 038,20	2 442 810,81				2 442 810,81
SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395	1 119 871,08	1 277 638,86				1 277 638,86
SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507	1 139 659,99	1 303 146,41				1 303 146,41
SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686	3 563 914,94	4 124 070,01				4 124 070,01
SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745	6 347 768,70	7 353 635,19				7 353 635,19
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	7 218 171,38	8 476 923,14			17 545,31	8 494 468,45
SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946	206 691,15	229 620,91				229 620,91
SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586	8 243 648,13	9 506 754,85				9 506 754,85
SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992	1 815 818,33	2 096 823,23				2 096 823,23
SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462	3 447 432,54	3 989 117,88				3 989 117,88
SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506	4 645 202,30	5 314 444,04				5 314 444,04
SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784	3 024 265,14	3 489 565,10				3 489 565,10
SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324	8 368 598,33	9 661 916,06				9 661 916,06
SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363	1 221 654,34	1 330 074,30				1 330 074,30
SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906	7 556 789,32	8 755 066,26				8 755 066,26
SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190	2 227 279,90	2 551 572,59				2 551 572,59
SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381	1 303 542,96	1 488 883,29				1 488 883,29
SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640	1 094 921,74	1 249 434,90				1 249 434,90
SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718	3 636 497,51	4 179 920,97				4 179 920,97
SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874	1 456 602,08	1 673 117,66				1 673 117,66
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	1 086 917,07	1 303 655,14			31 370,76	1 335 025,90
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	7 960 269,45	9 272 306,05			11 592,32	9 283 898,37
SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697	20 586 586,67	23 895 697,30				23 895 697,30
SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839	3 425 525,29	3 946 267,86				3 946 267,86
SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155	1 841 533,00	2 101 217,37				2 101 217,37
SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570	6 448 115,27	7 438 322,80				7 438 322,80
SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709	3 743 981,48	4 274 394,87				4 274 394,87
SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192	8 564 211,52	9 914 962,67				9 914 962,67
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	4 885 998,84	5 621 332,63			7 217,85	5 628 550,48
SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628	7 485 889,14	8 630 866,96				8 630 866,96
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	22 901 118,61	26 922 100,73				26 922 100,73
SO 13-01-02	ŽST. Libina, ukolejnění	950 902,47	1 110 844,27				1 110 844,27
SO 13-01-03	Žst. Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	999 269,27	1 167 346,36				1 167 346,36
SO 13-06-01	Žst. Libina, EOY	1 943 869,62	2 263 381,36				2 263 381,36
SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 751 092,04	3 202 719,73				3 202 719,73
SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	3 147 324,83	3 656 663,43				3 656 663,43
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	8 218 640,80	11 633 839,34			83 962,41	11 717 801,75
SO 13-06-05	Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn	1 162 559,40	1 348 190,16				1 348 190,16
SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava řípojky nn	442 166,82	513 293,49				513 293,49
SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO	2 170 224,91	2 517 925,32				2 517 925,32
SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie	1 766 965,00	2 047 569,82				2 047 569,82
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	5 751 918,57	6 935 207,95			29 746,24	6 964 954,19
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	8 260 428,80	17 133 289,63	7 267,52		630 785,30	17 771 342,45
SO 13-15-02.2	Žst. Libina, stavební úpravy VB - část Zpevněné plochy	1 273 179,17	1 477 410,69				1 477 410,69
SO 13-15-02.3	Žst. Libina, VZT	282 614,08	328 111,01				328 111,01
SO 13-15-02.4	Žst. Libina, žumpa splaškových vod	232 258,36	270 579,73				270 579,73
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 506 533,97	1 851 029,02			15 320,34	1 866 349,36
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	152 059,60	228 628,81			10 856,24	239 485,05
SO 13-15-02.7	Žst. Libina, ZTI	327 933,85	380 108,38				380 108,38
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	13 222 896,97			20 412,41	13 243 309,38
SO 13-15-03.2	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	838 370,08				838 370,08
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	857 713,92			17 147,17	874 861,09
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	216 288,33			18 876,25	235 164,58
SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém	278 657,48	317 177,04				317 177,04
SO 13-15-05	Žst. Libina, demolice	2 285 686,25	2 616 374,05				2 616 374,05
SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující	234 891,77	274 253,10				274 253,10
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	9 232 344,75	20 478 771,95			1 266 497,73	21 745 269,68
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupišť	9 984 631,14	13 078 795,60			195 022,49	13 273 818,09
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	34 844 865,86	42 716 505,94			376 069,50	43 092 575,44
SO 13-17-01.2	Žst. Libina, železniční svršek - 3. podbití	845 252,09	845 252,09				845 252,09
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy	569 283,38	661 319,99				661 319,99
SO 13-19-01	Žst. Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	5 217 075,66	6 250 315,29			40 172,55	6 290 487,84
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	86 270,39	158 610,33			10 151,16	168 761,49
SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	1 068 272,23	2 285 194,79			144 333,87	2 429 528,66
SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj tratí - 2. část	888 532,38	1 036 542,27				1 036 542,27
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část	1 490 468,63	1 700 721,76				1 700 721,76
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací	1 639 524,46	2 150 227,53			41 677,98	2 191 905,51
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	13 814 155,29	20 191 688,84	17 010,79		671 892,58	20 880 592,21
SO 98-98	Všeobecný objekt	38 066 871,50	39 297 991,60				39 297 991,60
							0,00
		1 650 840 548,75	1 976 009 658,48	328 528,04		12 807 957,18	1 989 119 515,15

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4152446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bec01159-cb31-463f-9ffa-064307ad0a6f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2023 11:31:28



10852f03-217e-43cf-b92b-d56c3bb860fb