

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952230020
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 229180010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **MDS solution s.r.o.**
Adresa sídla: Vraclavská 163, Pražské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto

Statutární orgán: Ing. Jan Bursa, jednatel
Ing. Adam Trunec, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 07674856
DIČ: CZ07674856
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 42856
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952230020 na akci „*Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábrežních zdí*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se u akce č. 229180010 *Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábrežních zdí* doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **1 002 715,44 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Rekonstrukce zdí	61 517,90 Kč
SO 02 Štětové stěny	941 197,54 Kč
	1 002 715,44 Kč

Předmět smlouvy se u akce č. 229180010 *Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábrežních zdí* zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **- 820 190,64 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 01 Rekonstrukce zdí	-135 886,20 Kč
SO 02 Štětové stěny	-482 830,44 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady	-201 474,00 Kč
	-820 190,64 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2023**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2023**

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 02. 2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 13 614 089,54 Kč,

slovy: třináct milionů šest set čtrnáct tisíc osmdesát devět korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 02. 2023 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 13 614 089,54 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 1 002 715,44 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 820 190,64 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **13 796 614,34 Kč**

Zdůvodnění změny ceny díla a termínu dokončení díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

Jedná se o změnu rozsahu beranění štětových stěn, který byl uzpůsoben výsledkům beranících zkoušek, změnu tvaru opěrných zdí způsobenou odlišným výškovým uspořádáním základové konstrukce přílehlého mostu a změnu rozsahu sanačních prací jezových pilířů, kde mimořádná prohlídka TBD z května 2023 prokázala, že stav pilířů je v horším stavu než se dosud předpokládalo.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitosti v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952230020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

podepsán elektronicky