

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť v žst.
Adamov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3107/2021**

č.j.: 13052/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520051

a

účastníci společnosti vzniklé Smlouvou o společnosti ze dne 19. 5. 2021 s názvem
„**Společnost Adamov**“:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem
jako „Správce“ a „Společník“

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

jako „Společník“



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



Korespondenční adresa:

Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S22-055-0001**

1. ZMĚNOVÉ LISTY

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 5, 23, 28, 48, 51 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 5	+ 547 291,28 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 5	- 46 820,40 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 23.....	+ 4 620 899,69 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 23	- 8 869 178,45 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 28.....	+ 7 012 505,80 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 28	- 4 927 221,60 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 48.....	+ 172 654,32 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 51.....	+ 359 375,00 Kč
<u>Snížení Smluvní ceny dne ZL č. 51</u>	<u>- 241 802,00 Kč</u>

Celková změna Smluvní ceny - **1 372 296,36 Kč**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:977 349 112,78 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL dle Dodatku č. 6 bez DPH: - 1 372 296,36 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: 975 976 816,42 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 6.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle předmětných ZL jsou součástí uvedených ZL, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 23.11-2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

V Praze dne 22.11.2023

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

22.11.2023

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

20.11.2023

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

16.11.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 6

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 6							
Stavba: 5623520051 Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov							
Celková cena bez DPH po dod. 6		975 976 816,42					
Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dodatku 4 bez DPH	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 6 bez DPH	
Zst. Adamov, zařízení DRT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno	2 315 282,40	2 589 841,47				2 589 841,47	
Zst. Adamov, DDTS ŽDC – silnoproudá technologie	678 181,60	758 885,21				758 885,21	
Zst. Adamov, rozvodna nn	4 955 912,56	5 507 726,33				5 507 726,33	
Zst. Adamov, TS 22/0,4KV a STS 6kV	10 201 941,56	11 333 042,50				11 333 042,50	
Zst. Adamov, provizorní TS 22/0,4KV	789 137,08	792 365,85				792 365,85	
Zst. Adamov, místní kabelizace	5 154 003,36	5 483 222,62				5 483 222,62	
Zst. Adamov, rozhlasové zařízení	1 056 306,76	1 539 199,05				1 539 199,05	
Zst. Adamov, telefonní zapojovač	593 292,86	645 910,47				645 910,47	
Zst. Adamov, ATU	245 722,95	245 722,95				245 722,95	
Zst. Adamov, ASHS	1 435 161,80	1 605 946,05				1 605 946,05	
Zst. Adamov, PZTS a LDP	1 033 480,79	1 232 324,37				1 232 324,37	
Zst. Adamov, úprava DOK SŽDC	1 718 624,47	1 865 402,06				1 865 402,06	
Zst. Adamov, úprava DOK ČD-T	0,00	0,00				0,00	
Zst. Adamov, úprava TK	401 764,73	437 192,94				437 192,94	
Zst. Adamov, informační zařízení	12 439 590,18	13 726 037,02				13 726 037,02	
Zst. Adamov, sdělovací zařízení	1 426 292,70	1 596 021,53				1 596 021,53	
Zst. Adamov, úprava kamerového systému OR	116 074,44	116 074,44				116 074,44	
Zst. Adamov, kamerový systém	3 685 167,19	4 725 450,97				4 725 450,97	
Zst. Adamov, přenosové zařízení	5 011 743,13	6 604 299,52				6 604 299,52	
Zst. Adamov, úprava rádiových sítí	540 228,30	564 621,51	51	359 375,00	241 802,00	682 194,51	
Zst. Adamov, DDTS ŽDC	3 877 944,20	4 700 169,96				4 700 169,96	
Zst. Adamov, část A, definivní SZZ	135 166 782,06	150 235 296,53				150 235 296,53	
Zst. Adamov, část B, úprava AVV	982 736,64	1 080 176,86				1 080 176,86	
Zst. Adamov, část A, definivní SZZ	79 998,00	89 404,05				89 404,05	
Zst. Adamov, část B, úprava AVV	202 909,44	226 770,21				226 770,21	
Zst. Adamov, technologie výtahů lávky pro pěší v km 171,154	5 474 527,80	6 106 417,21				6 106 417,21	
Zst. Adamov, trakční vedení	42 588 364,28	46 219 142,59				46 219 142,59	
Zst. Adamov, trakční vedení	3 501 349,10	3 893 039,31				3 893 039,31	
Zst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	2 736 903,80	3 035 749,12				3 035 749,12	
Zst. Adamov, EDV	7 668 584,56	8 508 288,65				8 508 288,65	
Zst. Adamov, úprava venkovního osvětlení	9 909 321,90	10 744 890,14				10 744 890,14	
Zst. Adamov, úprava venkovního osvětlení	842 614,56	941 553,14				941 553,14	
Zst. Adamov, úprava rozvodů nn	1 851 262,83	2 041 679,84				2 041 679,84	
Zst. Adamov, osvětlení lávky a nástupišť	7 565 016,84	8 461 865,28				8 461 865,28	
Zst. Adamov, DDOU	4 806 707,92	5 306 510,09				5 306 510,09	
Zst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 517 287,77	1 552 706,67				1 552 706,67	
Zst. Adamov, uzemnění technologické budovy	491 928,16	499 191,98				499 191,98	
Zst. Adamov, přeložka vedení VO	1 320 787,13	1 452 301,23				1 452 301,23	
Zst. Adamov, kabel 22kV	3 655 839,52	4 079 690,40				4 079 690,40	
Zst. Adamov, přeložka kabelů vn E.ON	0,00	0,00				0,00	
Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC	10 821 216,35	11 080 445,03	28	7 012 505,80	4 927 221,60	13 165 729,23	
Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T	0,00	0,00				0,00	
Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN	0,00	0,00				0,00	
Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Vodafone	0,00	0,00				0,00	
Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Able AGENCY	1 559 129,10	1 714 597,08				1 714 597,08	
Zst. Adamov, rekonstrukce výpravni budovy - stavební část	16 806 833,27	17 912 835,67	5,23	2 131 195,21	4 298 507,07	15 745 523,81	
Zst. Adamov, rekonstrukce výpravni budovy - Elektroinstalace, hromosvod	1 430 310,10	1 548 343,11	5,23	599 093,98	257 963,34	1 899 473,75	
Zst. Adamov, rekonstrukce výpravni budovy - zdravotní technické instalace	575 698,19	622 501,13	5,23	151 273,58	136 188,34	637 586,37	
Zst. Adamov, rekonstrukce výpravni budovy - vytápění	1 072 981,38	1 170 793,80	5,23	170 601,25	70 555,07	1 270 839,98	
Zst. Adamov, rekonstrukce výpravni budovy - vzduchotechnika a chlazení	667 070,22	737 426,35	5,23	3 637,60	67 150,92	673 913,03	
Zst. Adamov, technologická budova - stavební část	24 186 465,72	27 779 236,58	23	917 623,80	3 823 572,13	24 873 288,25	
Zst. Adamov, technologická budova - Elektroinstalace, hromosvod	1 081 645,80	1 182 211,60	23	451 725,45	214 953,05	1 418 984,00	
Zst. Adamov, technologická budova - zdravotní technické instalace	220 937,33	241 527,10	23	33 780,10	43 882,63	231 424,57	
Zst. Adamov, technologická budova - vytápění, vzduchotechnika a chlazení	1 327 733,75	1 485 350,14	23	389 790,00	3 226,30	1 871 913,84	
Zst. Adamov, zastřešení	8 654 151,72	9 566 526,48				9 566 526,48	
Zst. Adamov, orientační systém	610 425,55	619 034,52				619 034,52	
Zst. Adamov, demolice na parc. č.st 115	1 796 304,80	3 135 657,17				3 135 657,17	
Zst. Adamov, demolice na parc. č.st 116	1 898 468,25	2 129 767,67				2 129 767,67	
Zst. Adamov, demolice na parc. č.st 117	8 806 265,59	8 854 504,62				8 854 504,62	
Zst. Adamov, oplocení	1 224 175,45	1 079 524,01				1 079 524,01	
Zst. Adamov, oplocení	1 395 994,14	1 579 813,65				1 579 813,65	
Zst. Adamov, přístřešek Města Adamov	426 680,82	473 412,76				473 412,76	
Zst. Adamov, kabelovod	30 612 350,94	32 644 848,67				32 644 848,67	
Zst. Adamov, protihluková stěna A1	4 382 597,53	4 823 276,39				4 823 276,39	
Zst. Adamov, protihluková stěna A2	7 482 802,44	8 298 549,21				8 298 549,21	
Zst. Adamov, mobilář	889 914,49	945 996,35				945 996,35	
Zst. Adamov, železniční spodek	33 833 080,94	43 471 859,38				43 471 859,38	
Zst. Adamov, železniční spodek	707 476,79	761 580,81				761 580,81	
Zst. Adamov, úprava vleků č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční spodek	3 561 246,43	3 822 263,59				3 822 263,59	
Zst. Adamov, nástupiště	16 505 786,86	18 111 940,57				18 111 940,57	
Zst. Adamov, nástupiště	321 037,71	336 983,50				336 983,50	
Zst. Adamov, železniční svršek	96 627 384,38	119 467 957,36				119 467 957,36	
Zst. Adamov, železniční svršek - závěrečné podbití	1 274 150,84	1 274 150,84				1 274 150,84	
Zst. Adamov, železniční svršek	553 143,07	612 585,05				612 585,05	
Zst. Adamov, úprava vleků č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční svršek	15 364 304,31	16 501 481,99				16 501 481,99	
Zst. Adamov, úprava vleků č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční svršek - závě	180 265,72	180 265,72				180 265,72	
Zst. Adamov, parkoviště	6 164 733,47	6 757 074,02				6 757 074,02	
Zst. Adamov, úpravy chodníků	2 345 230,66	2 562 871,92				2 562 871,92	
Zst. Adamov, přístupový chodník na lávku pro pěší	8 320 511,29	8 648 663,65				8 648 663,65	
Zst. Adamov, úpravy chodníků Města Adamov	238 559,60	262 157,98				262 157,98	
Zst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154	79 098 688,05	95 214 904,33				95 214 904,33	
Zst. Adamov, technologická lávka v km 171,245	21 257 679,60	24 533 420,28				24 533 420,28	
Zst. Adamov, demolice lávky pro pěší v km 171,232	1 948 909,68	2 094 828,95				2 094 828,95	
Zst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 - km 171,009	2 705 143,83	3 558 630,99				3 558 630,99	
Zst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803	11 410 446,63	14 967 763,77	48	58 073,52		15 025 837,29	
Zst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,120 - 171,237	12 985 451,58	18 238 676,46	48	114 580,80		18 353 257,26	
Zst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,299 - km 171,318	4 166 792,78	4 255 238,07				4 255 238,07	
Zst. Adamov, zárubní zeď vpravo km 171,628 - 171,803	19 266 968,33	27 142 393,33				27 142 393,33	
Zst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 - km 171,721	9 400 957,93	11 869 035,94				11 869 035,94	
Zst. Adamov, přeložka STL plynovodu GASNET	1 892 701,45	1 932 256,12				1 932 256,12	
Zst. Adamov, vodovody pro drážní objekty	267 240,25	289 086,91				289 086,91	
Zst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	1 173 590,79	1 287 557,48				1 287 557,48	
Zst. Adamov, rušení přípojky a vodoměrné šachty	38 402,54	41 078,17				41 078,17	
Zst. Adamov, přeložka teplovodu ADAVAK	4 672 535,70	5 123 225,42				5 123 225,42	
Zst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty	7 086 317,76	7 711 484,79				7 711 484,79	
Zst. Adamov, dešťové kanalizace a rušení ČOV	1 244 311,48	1 332 629,03				1 332 629,03	
Kácení a vegetační úpravy	3 494 292,00	3 546 580,60				3 546 580,60	
Vegetační úpravy	274 625,00	274 625,00				274 625,00	
Všeobecný objekt	49 985 228,14	70 993 551,55	23	319 470,00	14 085 022,45	71 313 021,55	
	834 336 123,89	977 349 112,78				975 976 816,42	