

# **Dodatek č. 11**

## **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021

číslo jednací: 13242/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623120004

a

**Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze dne 5.2.2021**

##### **Vedoucí společník:**

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA,  
2. místopředsdou představenstva

a

##### **Další společníci:**

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

##### **TRAMO RAIL, a.s.**

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614  
zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

**Bankovní spojení: xxx**

**Korespondenční adresa:**

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 11 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 11 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je také vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 1.1.2023, ani v prodloužené době dle dodatku č. 7, tedy v době do 31.10. 2023.

1.2. Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS:

Číslo PS/SO	Název SO/PS	Číslo ZL
PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	21
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	70
SO 26-19-03	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,372	84
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	40, 50
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	43
SO 98-98	Všeobecný objekt	22, 60, 83

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení **Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS do 30. 11. 2023**, přičemž celková **Doba pro dokončení Díla se také prodlužuje do 30.11.2023**.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení Díla a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 1.3. S ohledem na skutečnost, že veškeré stavební práce tvořící předmět Díla již byly fakticky dokončeny, že vydáním Potvrzení o převzetí na jakoukoli Sekci nebo část Díla přechází dle pod-čl. 17.2 Smluvních podmínek odpovědnost za péči o tuto Sekci nebo část na Objednatele a že Doba pro uvedení do provozu a Doba pro dokončení celého Díla se prodlužují pouze formálně z důvodů dokončení administrace změnových listů týkajících se Vymezených SO a PS a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování, dohodly se smluvní strany pro vyloučení všech pochybností, že Zhotovitel již není povinen udržovat Pojištění díla dle pod-článku 18.2 Smluvních podmínek.
- 1.4. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Určení Správce stavby číslo 03 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **18 505 238,62 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 dle změnových listů, které byly již zaslouženy.
- 1.5. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. **21, 22, 40, 50, 60, 70 a 83** v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
21	4 386 985,38 Kč	443 864,74 Kč	3 943 120,64 Kč
22	3 270 975,00 Kč	0,00 Kč	3 270 975,00 Kč
40	4 758 445,37 Kč	0,00 Kč	4 758 445,37 Kč
50	28 244 620,03 Kč	0,00 Kč	28 244 620,03 Kč
60	29 357 588,82 Kč	0,00 Kč	29 357 588,82 Kč
70	47 722 366,46 Kč	17 845 859,31 Kč	29 876 507,15 Kč
83	1 985 038,35 Kč	0,00 Kč	1 985 038,35 Kč
<b>Celkem</b>	<b>119 726 019,41 Kč</b>	<b>18 289 724,05 Kč</b>	<b>101 436 295,36 Kč</b>

Cena Díla dle dodatku č. 10 ..... **2 976 812 429,04 Kč**  
 Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH.....**18 505 238,62 Kč**  
 Změna ceny dle ZL 21, 22, 40, 50, 60, 70 a 83 bez DPH.....**101 436 295,36 Kč**  
**Nová Cena Díla bez DPH ..... 3 096 753 963,02 Kč**

## II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě tohoto dodatku č. 11 dochází v důsledku změn nákladů ke zvýšení Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 096 753 963,02 Kč**,

slovy: **třimiliardydevadesátšestmilionůsedmsetpadesátřítisícdevětsetšedesát tři korun českých dva haléře**

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 10 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 11.

### 2.3 Změna Přílohy k nabídce:

#### **8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení**

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **30.11. 2023**.*

#### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

*Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **1.1.2023**,*

- *vyjma Vymezených SO a PS dle dodatku č. 3, které byly provedeny do **1.6.2023**,*
- *vyjma Vymezených SO a PS dle dodatku č. 6, které byly provedeny do **1.7.2023**,*
- *vyjma Vymezených SO a PS dle dodatku 7, které byly provedeny do **31.10.2023**,*
- *vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou provedeny do **30.11.2023**:*

Číslo PS/SO	Název SO/PS	Číslo ZL
PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	<b>21</b>
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	<b>70</b>
SO 26-19-03	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,372	<b>84</b>
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	<b>40, 50</b>
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	<b>43</b>
SO 98-98	Všeobecný objekt	<b>22, 60, 83</b>

## **2.4 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 11.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 11
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 11

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 11 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí  
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu  
za Objednatele 23.11.2023

V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu  
za Zhotovitele 16.11.2023

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

16.11.2023

.....  
Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

15.11.2023

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

15.11.2023

.....  
Ing. Jiří Slepíčka  
předseda představenstva  
TRAMO RAIL, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny dle dodatku č. 11 ke Smlouvě**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

## Rekapitulace ceny pro dodatek č. 11

### Stavba: 5623120004 - Adamov - Blansko, BC

Celková cena bez DPH po dod. 11 3 096 753 963,02

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dod. 10 bez DPH	Valorizace ZBV za 2022 dod. 3 - 8	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Cena po dod. 11 bez DPH
PS 25-28-01	Žst. Adamov, úprava SZZ	6 862 208,38	7 410 200,90					7 410 200,90
PS 27-28-01	Žst. Blansko, úprava SZZ	10 246 433,06	11 410 299,52					11 410 299,52
PS 26-28-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ	22 805 496,73	52 720 566,24	312 606,87				53 033 173,11
PS 26-28-01 C	Žst. Adamov - Žst. Blansko, klimatizace	296 555,51	329 698,31					329 698,31
PS 26-28-01.1	Žst. Adamov - Žst. Blansko, návěstní krakorec v km 172,138	2 219 644,93	2 458 891,58					2 458 891,58
PS 26-28-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava ETCS, AVV	3 383 481,80	3 527 184,14					3 527 184,14
PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	1 006 214,17	1 174 175,48					1 174 175,48
PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	9 673 462,69	10 745 655,14		21	4 386 985,38	443 864,74	14 688 775,78
PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	537 440,82	579 515,00					579 515,00
PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	572 128,96	636 239,53					636 239,53
PS 26-14-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK	1 301 033,73	5 550 491,01					5 550 491,01
PS 92-14-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK	5 807 578,10	6 691 898,12					6 691 898,12
PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	4 748 057,11	4 630 098,12					4 630 098,12
PS 26-14-05.1	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení	630 367,51	705 381,24					705 381,24
PS 26-14-05.2	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení, TTS3 6kV a TNS Blansko	295 027,00	330 135,21					330 135,21
PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	1 943 582,07	2 535 357,30					2 535 357,30
PS 26-14-07	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DDTS ŽDC	749 621,28	837 334,35					837 334,35
PS 26-05-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT	1 492 628,40	1 665 488,80					1 665 488,80
PS 27-05-01	TNS Blansko, zařízení DŘT a MŘS	6 043 633,20	6 746 396,13					6 746 396,13
PS 90-05-01	ED Brno, úprava a doplnění DŘT	1 527 636,00	1 670 805,71					1 670 805,71
PS 27-09-01	TNS Blansko, R110kV - výměna ochran	3 144 000,00	3 462 444,00					3 462 444,00
PS 27-09-02	TNS Blansko, zařízení FKZ	64 468 041,37	71 894 844,85					71 894 844,85
PS 27-09-03	TNS Blansko, rozvodna 25kV - úprava	30 546 600,00	33 853 205,40					33 853 205,40
PS 27-09-04	TNS Blansko, vlastní spotřeba	1 646 997,89	1 829 340,00					1 829 340,00
PS 26-08-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS6kV v km 175,720	5 294 783,69	5 840 871,17					5 840 871,17
PS 26-08-02	T.ú. Adamov - Blansko, RS 6kV	2 343 280,17	2 591 048,85					2 591 048,85
PS 26-05-02	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT	1 374 405,60	1 526 061,91					1 526 061,91
PS 50-05-02	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 231 856,00	2 494 308,12					2 494 308,12
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	379 458 901,31	421 281 111,76	129 745,01	70	47 722 366,46	17 845 859,31	451 287 363,92
SO 26-17-01.01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek, závěrečné podbití	6 543 858,87	6 543 858,87					6 543 858,87
SO 92-17-01	Výstroj trati	778 691,39	870 502,41					870 502,41
SO 26-15-10	Zast. Adamov zastávka, kabelovod	22 722 645,73	24 957 278,06					24 957 278,06
SO 92-33-15.1	TÚ Adamov - Blansko, PhS A1	19 779 621,25	21 672 364,67					21 672 364,67
SO 92-33-15.2	TÚ Adamov - Blansko, PhS B1	5 225 237,03	5 565 232,33					5 565 232,33
SO 26-16-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	75 813 287,20	95 006 026,83	560 639,46				95 566 666,29
SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	5 601 561,95	7 509 961,64					7 509 961,64
SO 26-19-01	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891	22 721 189,43	24 641 844,75	1 474,20				24 643 318,95
SO 26-19-02	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,229	29 244 469,68	35 487 133,72	14 569,68				35 501 703,40



SO 26-19-03	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,372	31 898 410,91	33 505 903,90				33 505 903,90
SO 26-19-04	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 172,628	5 038 433,13	5 546 278,17				5 546 278,17
SO 26-19-05	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 172,839	5 195 943,99	5 713 493,71				5 713 493,71
SO 26-19-06	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 173,079	6 267 970,87	6 875 772,88				6 875 772,88
SO 26-19-07	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 173,352	10 863 550,15	11 518 378,75				11 518 378,75
SO 26-19-08	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 173,852	6 373 332,94	6 937 320,65				6 937 320,65
SO 26-19-09	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 174,819	4 997 193,35	5 996 264,44				5 996 264,44
SO 26-19-10	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 175,780	5 754 600,08	6 361 066,90				6 361 066,90
SO 26-19-11	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 175,783	3 460 319,28	3 854 346,82				3 854 346,82
SO 26-19-12	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 175,989	5 599 968,73	5 749 397,80				5 749 397,80
SO 26-19-13	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 176,645	2 527 043,58	2 529 643,82				2 529 643,82
SO 26-19-14	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,170	16 449 641,64	17 475 799,84				17 475 799,84
SO 26-19-15	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 177,432	4 398 707,03	4 407 510,78				4 407 510,78
SO 26-19-16	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,699	11 889 607,42	12 340 196,63				12 340 196,63
SO 26-19-17	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,734	14 056 974,05	15 013 883,12				15 013 883,12
SO 26-19-18	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 177,937	5 527 921,43	5 869 050,47				5 869 050,47
SO 26-19-31	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 171,320 do km 171,685	15 097 331,60	16 354 039,22				16 354 039,22
SO 26-19-32	T.ú. Adamov – Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vlevo	12 808 581,90	19 506 622,98	456 903,65			19 963 526,63
SO 26-19-33	T.ú. Adamov – Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	19 799 287,67	26 196 522,89	267 160,06			26 463 682,95
SO 26-19-34	T.ú. Adamov – Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 vlevo	47 955 366,49	51 008 099,70	39 103,30			51 047 203,00
SO 26-19-35	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,390 do km 172,405 vpravo	1 131 501,43	1 236 594,09				1 236 594,09
SO 26-19-36	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837	4 776 270,38	7 671 624,96	303 694,96			7 975 319,92
SO 26-19-37	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,961 do km 173,187	8 907 441,27	9 758 350,96				9 758 350,96
SO 26-19-38	T.ú. Adamov – Blansko, záchytná zeď od km 173,136 do km 173,235	3 904 907,83	4 359 938,31				4 359 938,31
SO 26-19-39	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524	30 615 611,38	34 524 239,19	80 542,28			34 604 781,47
SO 26-19-40	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 174,771 do km 174,814	205 037,20	227 244,54				227 244,54
SO 26-19-41	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 174,848 do km 175,060	1 782 038,26	1 983 459,89				1 983 459,89
SO 26-19-42	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 176,090 do km 176,180	2 163 794,85	2 409 752,94				2 409 752,94
SO 26-19-43	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 176,688 do km 176,719	775 368,09	861 374,16				861 374,16
SO 26-19-44	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	4 954 723,11	6 125 366,54				6 125 366,54
SO 26-19-45	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070	5 047 156,82	6 091 123,02	90 865,84			6 181 988,86
SO 26-19-46	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,284 do km 177,294	1 466 610,18	1 627 538,61				1 627 538,61
SO 26-19-47	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600	10 193 432,72	11 800 191,09	478 637,81			12 278 828,90
SO 26-19-48	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	18 470 067,42	22 579 065,56				22 579 065,56
SO 26-19-49	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 178,870 do km 179,280	11 354 471,61	12 509 400,71				12 509 400,71
SO 26-19-61	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,020(k	37 115 200,31	117 745 862,15	4 692 143,38			122 438 005,53
SO 26-19-62	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,245 (	2 375 133,53	13 907 323,13	1 081 058,28			14 988 381,41
SO 26-19-63	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,560 (k	15 660 624,43	42 325 956,83	1 740 888,57			44 066 845,40
SO 26-19-64	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,930(k	13 344 273,23	17 050 093,23	922,41			17 051 015,64
SO 26-19-65	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,600(k	8 961 174,70	17 272 032,97	515 567,60			17 787 600,57
SO 26-19-66	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,720 (k	1 476 882,37	11 013 532,56	1 047 881,79			12 061 414,35
SO 26-19-67	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,950(k	26 528 131,99	51 741 724,80	1 130 151,35			52 871 876,15
SO 26-10-01	Žst. Adamov – Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	16 478 962,20	16 753 509,31				16 753 509,31
SO 26-10-02	Žst. Adamov – Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematik	0,00	0,00				0,00
SO 26-10-03	Žst. Adamov – Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operát	218 589,57	218 589,57				218 589,57
SO 26-21-01	Žst. Adamov – Žst. Blansko, ochrana STL plynovodu GASNET	2 049 760,00	2 049 760,00				2 049 760,00
SO 26-27-01	Žst. Adamov – Žst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892	2 630 357,37	3 418 455,59				3 418 455,59
SO 26-27-02	Žst. Adamov – Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	2 987 459,92	3 386 975,59	5 064,16			3 392 039,75

SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	70 608 859,16	113 749 561,05					113 749 561,05
SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	277 809 394,63	205 728 412,43					205 728 412,43
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	539 763 790,38	499 061 343,80	5 414 624,54	40, 50	33 003 065,40		537 479 033,74
SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	111 106 166,22	174 534 966,59					174 534 966,59
SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 10 s e. č. 214	62 808 798,60	60 627 877,48					60 627 877,48
SO 26-18-01	Stavební úpravy komunikace pod mostem ev. km 171,891	2 258 433,75	2 472 522,35					2 472 522,35
SO 26-18-02	Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229	1 578 586,68	1 722 302,12					1 722 302,12
SO 26-18-03	Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229	97 535,12	108 243,59					108 243,59
SO 26-15-01 A	Zast. Adamov zastávka, technologická budova	1 891 341,29	1 894 382,65					1 894 382,65
SO 26-15-01 B	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - část B elektro	122 531,36	133 388,49					133 388,49
SO 26-15-01 C	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - klimatizace	108 425,69	120 945,84					120 945,84
SO 26-15-02 A	T. ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy	3 389 284,87	3 645 139,99	57 593,37				3 702 733,36
SO 26-15-02 B	T. ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy část B elektro	51 730,01	53 175,78					53 175,78
SO 26-15-02 C	T.ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy - klimatizace	475 212,20	529 960,41					529 960,41
SO 26-15-03 A	T. ú. Adamov - Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy	633 178,01	676 914,33					676 914,33
SO 26-15-03 B	T. ú. Adamov - Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy - část B elektro	105 752,47	111 978,51					111 978,51
SO 26-15-03 C	T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS 6kV v km 175,720 - klimatizace	249 300,45	263 908,91					263 908,91
SO 26-15-04	Zast., Adamov zastávka, zastřešení nástupiště	9 159 967,26	10 120 437,05					10 120 437,05
SO 26-15-05	Zast., Adamov zastávka, zastřešení VO	5 978 260,00	6 605 085,96					6 605 085,96
SO 26-15-06	TÚ Adamov - Blansko (celý traťový úsek), IPO	1 509 313,89	1 509 313,89					1 509 313,89
SO 26-15-26	Zast. Adamov zastávka, orientační systém	335 181,77	371 659,98					371 659,98
SO 26-15-07 A	Zast. Adamov zastávka, demolice - část A	2 843 031,88	2 888 627,05					2 888 627,05
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	4 802 805,21	5 317 915,75					5 317 915,75
SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	115 836 700,77	125 809 104,07	25 260,70				125 834 364,77
SO 25-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	836 633,38	927 066,16					927 066,16
SO 26-06-01	Zast. Adamov zastávka, rozvody nn a osvětlení	5 631 311,39	6 263 936,92					6 263 936,92
SO 26-06-02	T.ú. Adamov - Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	18 631 717,71	19 080 646,80					19 080 646,80
SO 26-12-01	T.ú. Adamov - Blansko, kabel 22kV	20 424 698,50	22 780 633,47					22 780 633,47
SO 27-06-01	Žst. Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	2 324 518,23	2 584 869,69					2 584 869,69
SO 27-06-02	TNS Blansko, DOÚO	3 330 448,32	3 697 185,32					3 697 185,32
SO 26-01-02	T.ú. Adamov - Blansko, ukolejnění kovových konstrukcí	7 406 132,00	8 124 483,95					8 124 483,95
SO 26-06-03	Zast. Adamov zastávka, uzemnění TD	136 893,00	146 000,54					146 000,54
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	7 978 645,95	11 072 426,81	58 139,35				11 130 566,16
SO 92-00-01.01	Kácení lesní zeleně	580 002,50	580 002,50					580 002,50
99	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 330 056,00	1 330 056,00					1 330 056,00
SO 01	Zrušení stávajícího kanalizačního výtlačku DN 400	862 117,44	878 510,88					878 510,88
DSO 02.1	Kanalizační výtlačk DN 400 - úsek 1/3 (podzemní úsek)	25 966 866,92	26 737 195,18					26 737 195,18
DSO 02.2	Kanalizační výtlačk DN 400 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	14 105 590,03	15 111 181,98					15 111 181,98
DSO 03.1	Přívodní potrubí DN 300 na MVE - úsek 1/3 (podzemní úsek)	2 648 092,92	2 804 035,80					2 804 035,80
DSO 03.2	Přívodní potrubí DN 300 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	1 537 846,20	1 718 191,00					1 718 191,00
SO 07	Zpevnění stávající cesty podél vodního toku	531 731,94	551 130,43					551 130,43
SO 98-98	Všeobecný objekt	61 575 782,60	61 575 782,60		22,60,83	34 613 602,17		96 189 384,77
<b>Celkem</b>		<b>2 621 979 495,12</b>	<b>2 976 812 429,04</b>	<b>18 505 238,62</b>		<b>119 726 019,41</b>	<b>18 289 724,05</b>	<b>3 096 753 963,02</b>

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 11**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4152692

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 61e599c7-a568-4e60-b6da-f46073868d80

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.11.2023 12:38:02



1db7e1b4-602f-4731-807e-84505c87fecf