

## **DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### **na zhotovení stavby: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“**

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

##### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1734/2020/Svj**

ISPROFOND: 5423520013

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov**“, se sídlem: Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 27. 11. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

bank. spojení: [REDACTED]

##### **Chládek & Tintěra, a. s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 706

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, předsedou představenstva a **Mgr. Miroslavou Bosmanovou**, členem představenstva

(dále též jako „**Správce**“)



a

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: [REDAKCE], obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 14.10.2019

(dále též jako „Společník 1“)

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

(dále též jako „Společník 2“)

**Korespondenční adresa:**

**Chládek & Tintěra, a. s.**, Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **924**

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.05.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ ve znění jejich Dodatků č. 1-5, s účinností Smlouvy ke dni 29.05.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 1 382 397 560,92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila 1 384 763 775,32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila 1 410 676 113,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila 1 420 169 573,22 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila 1 463 405 400,59 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila 1 549 537 935,80 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6, jehož předmětem je:

**Úprava ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **13 031 285,75 Kč bez DPH** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 23, 24, 25, 26, 27, 29 a 30 (dále též jen „ZL“).

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí **1 562 569 221,55 Kč bez DPH**.

### ZL č. 23

Změny podrobně popsání v ZL byly kategorizovány u SO 01-36-02 - Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz; SO 03-31-01 - Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení; SO 02-36-01 - Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení; SO 03-36-01 - Zast. Proboštov, venkovní rozvody nn a osvětlení; SO 02-31-01.1 - Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení, základ trakční podpěry 2N; PS 01-05-51 - TS Chabařovice, doplnění technologie dle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž u SO 01-36-02 - Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV **se cena zvýšila o [REDAKCE] Kč bez DPH**, SO 03-31-01 - Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení **se cena zvýšila o [REDAKCE] Kč bez DPH**, SO 02-36-01 - Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení **se cena zvýšila o [REDAKCE] Kč bez DPH**, SO 03-36-01 - Zast. Proboštov, venkovní rozvody nn a osvětlení **se cena snížila o [REDAKCE] Kč bez DPH**, SO 02-31-01.1 - Žst. Bohosudov, úprava

trakčního vedení, základ trakční podpěry 2N se cena snížila o ██████████ Kč bez DPH, PS 01-05-51 - TS Chabařovice, doplnění technologie se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH.

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 23 k navýšení celkové ceny Díla o ██████████ Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 24**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 02-10-01.1 ŽST Bohosudov, výstroj trati; PS 02-01-01 ŽST Bohosudov, SZZ; SO 02-42-01 Zast. Krupka – Bohosudov, orientační systém pro cestující; SO 03-42-01 Zast. Proboštov, orientační systém pro cestující dle ustanovení § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž u SO 02-10-01.1 ŽST Bohosudov, výstroj trati se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH; PS 02-01-01 ŽST Bohosudov, SZZ se cena zvýšila o ██████████ - Kč bez DPH, SO 02-42-01 Zast. Krupka – Bohosudov, orientační systém pro cestující se cena zvýšila o ██████████ - Kč bez DPH, SO 03-42-01 Zast. Proboštov, orientační systém pro cestující se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH.

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 24 k navýšení celkové ceny Díla o ██████████ Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 25**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (PS 02-01-01). Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 02-10-01). Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 98-98).

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 25 k navýšení celkové ceny Díla o ██████████ Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 26**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ. Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 03-11-01). Dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (PS 03-01-01).

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 26 k navýšení celkové ceny Díla o ██████████ Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 27**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ a dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena snížila o ██████████ Kč bez DPH (SO 03-16-04). Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena snížila o ██████████ Kč bez DPH (SO 03-14-05). Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 03-14-11). Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 03-14-11). Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 03-16-03).

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 27 ke snížení celkové ceny Díla o ██████████ Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 29**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ a dle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ. Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 02-11-01). Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 02-13-01). Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 01-10-01). Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH (SO 02-10-01). Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ se cena zvýšila o ██████████ 0 Kč bez DPH (SO 03-10-01).

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 29 k zvýšení celkové ceny Díla o ██████████ Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 30**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž u SO 01-10-01.02 - Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek / následné propracování se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH, u SO 02-10-01.02 - Žst. Bohosudov, železniční svršek / následné

propracování se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH, u SO 03-10-01.02 - Bohosudov - Teplice, železniční svršek / následné propracování se cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH.

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 30 k navýšení celkové ceny Díla o ██████████ Kč bez DPH.**

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH 1 549 537 935,80 Kč  
**Celková změna nákladů** dle ZL č. 23, 24, 25, 26, 27, 29 a 30 **+ 13 031 285,75 Kč**  
**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH** **1 562 569 221,55 Kč**

2. Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření SO 98-98 Všeobecný objekt o níže uvedené položky, které se přesouvají do všeobecného objektu z uvedených SO a PS.

SO	ČP	kat. č.	ceník	název a popis položky	MJ	množství	JC	cena celkem
SO 01-31-01	74	74F311	OTSKP_ZS17	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘICÍM VOZEM)	KM	██████	██████	██████
SO 02-31-01	110	74F311	OTSKP_ZS17	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘICÍM VOZEM)	KM	██████	██████	██████
SO 03-31-01	77	74F311	OTSKP_ZS17	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘICÍM VOZEM)	KM	██████	██████	██████
SO 01-10-01	22	549111	2018_OTSKP	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	██████	██████	██████
SO 02-10-01	48	549111	2018_OTSKP	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	██████	██████	██████
SO 03-10-01	18	549111	2018_OTSKP	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	██████	██████	██████

3. **Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**  
- ruší se stávající text Článku 21 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky  
- nové znění platné ke dni uzavření Dodatku č. 6
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - znění platné ke dni uzavření Dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem podmínek 14.2 Smluvních podmínek.

4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**  
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je tato příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 6

### Za Objednatele:

V Praze

24.11.2023 12:42  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

### Za Zhotovitele:

„ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov“, kterou tvoří Chládek & Tintěra, a.s., AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s.

V Litoměřicích

Datum: 2023.11.21  
10:10:10 +01'00'

**Ing. Jan Kokeš**  
předseda představenstva  
Chládek & Tintěra, a. s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.21  
10:10:25 +01'00'

**Mgr. Miroslava Bosmanová**  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a. s.

V Praze

Digitálně podepsal Ing.  
Datum: 2023.11.16 09:00:45 +01'00'

obchodní ředitel, na základě plné moci  
AŽD Praha s.r.o.

V Praze

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.20  
17:39:21 +01'00'

**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.16  
12:43:53 +01'00'

**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.



<b>E.1.4.2 Propustky</b>									
PO11 24.01	Chabařovice	Bohosudov	propustek v km 12 860	SZ	s o				
PO11 24.02	Chabařovice	Bohosudov	propustek v km 13 407	SZ	s o				
PO11 24.03	Chabařovice	Bohosudov	propustek v km 13 484	SZ	s o				
PO11 24.04	Chabařovice	Bohosudov	propustek v km 13 607	SZ	s o				
PO12 24.01	Zst	Bohosudov	propustek v km 12 326	SZ	s o				
PO12 24.02	Zst	Bohosudov	propustek v km 13 491	RZ	e n				
PO12 24.03	Zst	Bohosudov	propustek v km 12 368	SZ	s o				
PO13 24.01	Bohosudov	Teplice	propustek v km 14 350	SZ	s o				
PO13 24.02	Bohosudov	Teplice	propustek v km 14 389	RZ	e n				
PO13 24.03	Bohosudov	Teplice	propustek v km 14 809	SZ	s o				
PO13 24.04	Bohosudov	Teplice	propustek v km 15 412	RZ	e n				
PO13 24.05	Bohosudov	Teplice	propustek v km 16 445	SZ	s o				
<b>E.1.4.3 Zdi</b>									
SO 03 14.11	Bohosudov	Teplice	ochranná konstrukce proti podzemní vodě a zákrbní zá ulice Emilie Dvořákové	SZ	s o				
<b>E.1.6 Kanalizace a ČOV</b>									
SO 01 16.01	Chabařovice	Bohosudov	ořezáková vodovodu od mostem v km 13 697	Ostatní					
SO 03 16.01	Bohosudov	Teplice	ořezáky potrubních vedení od mostem v km 15 226	Ostatní					
SO 03 16.02	Bohosudov	Teplice	obvodní ulice Emilie Dvořákové	Ostatní					
SO 03 16.03	Bohosudov	Teplice	ořezáky potrubních vedení od mostem v km 16 876	Ostatní					
SO 03 16.04	Bohosudov	Teplice	ochrana potrubních vedení od mostem v km 16 891	Ostatní					
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>									
SO 02 18.01	Zst	Krupka Bohosudov	ofisní ulova komunikace k technologické budově	SZ	s o				
SO 03 18.01	Bohosudov	Teplice	úprava komunikace u přejezdu v km 14 514	Ostatní					
SO 03 18.02	Bohosudov	Teplice	úprava komunikace Emilie Dvořákové	Ostatní					
<b>E.1.10 Protlukové objekty</b>									
SO 02 50.01	Zst	Bohosudov	protlukové objekty	SZ	s o				
SO 03 50.01.1	Bohosudov	Teplice	protlukové stěny PHS v km 14 575-14 701 verava (USEK A)	SZ	s o				
SO 03 50.01.2	Bohosudov	Teplice	protlukové stěny PHS v km 14 800-14 880 vlevo (USEK B)	SZ	s o				
SO 03 50.01.3	Bohosudov	Teplice	protlukové stěny PHS v km 15 310-15 400 verava (USEK C)	SZ	s o				
SO 03 50.01.4	Bohosudov	Teplice	protlukové stěny PHS v km 15 680-16 210 (USEK D)	SZ	s o				
<b>E.1.1 Nástupní přístřešky</b>									
SO 02 21.01	Zst	Krupka Bohosudov	nástupní přístřešek	SZ	s o				
SO 03 21.01	KZst	Probořšov	ohrádek na nástupišti u koleje 1	SZ	s o				
<b>E.2.2 Stavební úpravy budov</b>									
RO 01 22.01	Zst	Chabařovice	úprava trafostanice	SZ	s o				
RO 02 22.01.01	Zst	Bohosudov	technologická budova stavební č. 81	SZ	s o				
RO 02 22.01.02	Zst	Bohosudov	technologická budova zdravotnická	SZ	s o				
RO 02 22.01.03	Zst	Bohosudov	technologická budova ústřední	SZ	e n				
RO 02 22.01.04	Zst	Bohosudov	technologická budova VZT	SZ	s o				
RO 02 22.01.05	Zst	Bohosudov	technologická budova síťová elektronika	RZ	e n				
<b>E.2.4 Orientační systém pro cestující</b>									
SO 02 42.01	KZst	Krupka Bohosudov	orientační systém pro cestující	SZ	s o				
SO 03 42.01	KZst	Probořšov	orientační systém pro cestující	SZ	s o				
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>									
SO 01 31.01	Chabařovice	Bohosudov	úprava trakčního vedení	SZ	s o				
SO 02 31.01	Zst	Bohosudov	úprava trakčního vedení	SZ	s o				
SO 02 31.01.1	Zst	Bohosudov	úprava trakčního vedení základ trakčního odběru 2N	SZ	s o				
SO 03 31.01	Bohosudov	Teplice	úprava trakčního vedení	SZ	s o				
SO 03 31.02	Ariva	Teplice	úprava trakčního vedení trolebusu	Ostatní					
SO 03 31.02.1	Prácheň	Trakční kabely		Ostatní					
<b>E.3.4 Ohřev výměn</b>									
SO 02 34.01	Zst	Bohosudov	ČOV	SZ	s o				
<b>E.3.6 Rozvody nn, osvětlení</b>									
SO 01 36.01	Chabařovice	Bohosudov	kabelové přípojka vn 22 kV SZ s o	SZ	s o				
RO 01 36.02	Chabařovice	Bohosudov	úprava rozvodů vn 6 kV 50 Hz	RZ	e n				
SO 02 36.01	Zst	Bohosudov	verkovni rozvody nn a osvětlení	SZ	s o				
SO 02 36.03	Zst	Bohosudov	ČOV	RZ	e n				
SO 03 36.01	Zst	Probořšov	verkovni rozvody nn a osvětlení	SZ	s o				
RO 03 36.01.1	Bohosudov	Teplice	podjezd ulice Emilie Dvořákové veřejné osvětlení	Ostatní					
SO 03 36.01.2	Bohosudov	Teplice	podjezd ulice Emilie Dvořákové napájení čerpadel odvodnění	Ostatní					
<b>E.3.7 Vnější uzemnění</b>									
SO 01 37.01	Chabařovice	Bohosudov	ukolnění vodních konstrukcí	SZ	s o				
SO 02 37.01	Zst	Bohosudov	ukolnění vodních konstrukcí	SZ	s o				
SO 03 37.01	Bohosudov	Teplice	ukolnění vodních konstrukcí	SZ	s o				
<b>Všeobecný objekt</b>									
SO 99 98	Všeobecný objekt			SZ	s o				
<b>Dělení majetku:</b>									
SZ s o						0,00			
OSTATNÍ						0,00	0,00		
						0,00			
<b>Celková cena díla po změně [Kč]</b>									
						1 562 569 221,55			