

Dodatek č. 2

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou
Adresa: 1. května 330/160
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta
Peněžní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Korespondenční adresa:
STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 7634

Zastoupena:

██████████ ředitel oblasti Sever o.z. Morava a
██████████, ekonom oblasti Sever o.z.
Morava, ██████████, vedoucí OTÚ oblasti Sever
o.z. Morava – na základě plné moci ze dne
1.1.2023
Peněžní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele S01487/2023, číslo smlouvy zhotovitele 841/PDRU/074/2023/2300034055, ze dne 13. 07. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 z důvodu vzniklých víceprací a nerealizovaných méně prací během realizace stavby, vše v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se text odst. 1 doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méně práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

1. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena dle smlouvy a dodatku č.1	Změna VCP - MNP	Cena dle Dodatku č. 2
Cena bez DPH	6 397 848,75 Kč	+ 876 952,45 Kč	7 274 801,20 Kč
DPH	1 343 548,24 Kč	+ 184 160,01 Kč	1 527 708,25 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 741 396,99 Kč	+ 1 061 112,46 Kč	8 802 509,45 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského usnesením č.0289/RMOB-Pol/2226/26 ze dne 20. 11. 2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
5. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě.
6. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 2 s rekapitulací rozpočtu

Za objednatele

Místo: Ostrava – Polanka nad Odrou

Pavel Bochnia
Digitálně
podepsal Pavel
Bochnia
Datum: 2023.11.22
09:05:47 +01'00'

Pavel Bochnia
starosta městského obvodu
Polanka nad Odrou

Za zhotovitele

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

Místo: Ostrava - Svinov

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.23
11:57:50 +01'00'

ředitel oblasti Sever
o.z. Morava

Digitálně podepsal
Petr Noháček
Datum: 2023.11.23
10:58:29 +01'00'

vedoucí OTÚ oblasti Sever
o.z. Morava

Podepsal
DN: cn=, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1329_email=
Datum: 2023.11.22 15:55:44 +01'00'

Stavba:	
„Oprava MK lokalita Zámecká – 3. část“	
Změnový list č. 2	
Smlouva:	Číslo smlouvy objednatele: S01487/2023 Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDRU/074/2023/2300034055 ze dne: 13. 07. 2023 Dodatek č. 1 ze dne 25.10.2023
Stavební objekt:	SO 103
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel a objednatel
Důvod a popis změny:	<p>Změna č. 13 Podkladní asfaltová vrstva – chybná výměra PD Po realizaci podkladní asfaltové vrstvy a zaměření skutečných realizovaných výměr, bylo zjištěno, že v rámci rozpočtu projektu u položky s názvem <i>Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) t. přes 20 do 40 mm</i> je uvedeno pouze 95,84 m², jedná se chybu v rozpočtu projektu, jelikož projekt navrhuje provedení podkladní vrstvy v celé ploše komunikace což v rámci PD odpovídán 2 559 m². Změna ve výši + 2 463,16 m² u této položky narovnáva chybu ve výměře dle rozpočtu projektu. Chyba v rozpočtu byla potvrzena také ze strany zpracovatele projektu. VCP: + 590 419,45 Kč bez DPH</p> <p>Změna č. 14 Asfaltové vyrovnávky Po odfrézování stávajících povrchů byla provedena prohlídka stavu podkladních vrstev za účasti zástupce zhotovitele a objednatele, s ohledem na zjištěný stav byl navržen rozsah asfaltových vyrovnávek z obalovaného kameniva ACP 16 v tl. 60 mm na ploše cca 628 m². Jednalo se o plochy na místech nových sanací, úsecích s úpravami sklonu a nivelety vozovky a plochy kde po ofrézování povrchů v navržené tloušťce nových skladeb k obnažení konstrukčních vrstev. Odsouhlasené provedení bylo nezbytné pro dosažení požadované únosnosti komunikace a zajištění řádné přípravy podkladu pro následnou pokládku asfaltových vrstev a také následné dodržení záručních podmínek dle SOD. VCP: + 340 958,18 Kč bez DPH</p> <p>Změna č.15 Narovnání rozpočtu na základě zaměření skutečného provedení S ohledem na velký rozsah vynucených změn stavby oproti projektu, bylo na základě zaměření skutečného provedení stavby zpracováno závěrečné narovnání rozsahu skutečně provedených prací. Jedná se především úpravu výměr asfaltových vrstev, pokládky silničních a chodníkových obrub, rovněž je zohledněna změna rozsahu a materiálu dlážděných ploch a palisád. Všechny úpravy byly projednány v rámci kontrolních dnů a změnového listu č. 1. MNP: - 54 425, 18 Kč bez DPH</p>
Přílohy:	výkazy výměr VCP a MNP
Dopad do ceny:	ANO celkem zvýšení nákladů o 876 952, 45 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	NE

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce MK lokalita Zámecká část II.
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Polanka nad Odrou,
1. května 330/160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 20.11.2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	ZBV 13 - Podkladní asfaltová vrstva - chybná výměra PD	590 419,45 Kč
	ZBV 14 - Asfaltové vyrovnávky	340 958,18 Kč
	ZBV 15 - Narovnání rozpočtu na základě zaměření skutečného provedení	-54 425,18 Kč
	<u>Celkem ZL č.2</u>	<u>876 952,45 Kč</u>
	VCP	1 355 256,89 Kč
	MNP	-478 304,44 Kč