

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
(dále jen „Smlouva“)

Zprovoznění dvou vrtů v areálu školního statku SZeŠ Písek - I. etapa

mezi smluvními stranami

název: Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
sídlo: Čelakovského 200, 397 01 Písek
IČO: 60869054
DIČ: CZ60869054
číslo účtu: 7563400237/0100

jednající prostřednictvím:

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C1036

číslo účtu: 272199033/0300
bankovní spojení: ČSOB Chrudim

jednající prostřednictvím:

jednateli společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek VI. Smlouvy o dílo - **Doba a provádění díla**, bod č.1.

Původní znění Smlouvy o dílo:

Termín pro dokončení stavby: **15. 11. 2023**

Nové znění bodu č.1:

Termín pro dokončení stavby: **31. 07. 2024**

Důvod prodloužení termínu realizace díla:

Hlavním důvodem prodloužení termínu realizace díla je nepřízeň počasí pro stavební práce na lokalitě v termínu realizace 10/2023–11/2023, kdy je nutno k charakteru blátivého příjezdu na lokalitu

