

## DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 316 910 / 05 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: 01102022

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052

DIČ: CZ 49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463 / 0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Miroslav Dědek – stavbyvedoucí

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Libčany – průtah obcí“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD bez DPH</b>	<b>21 392 064,- Kč</b>
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 1 162 470,70 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 2 070 127,17 Kč
<b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b>	<b>- 907 656,47 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>20 484 407,53 Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Libčany – průtah obcí“  
(změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: .....

V Hradci Králové dne: .....

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Ludvík Šulc  
Jednatel  
VODOEKOSTAV s. r. o.

## ZMĚNOVÝ LIST

### NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Libčany – průtah obcí

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

*Datum:* 14. 11. 2023

<b>Odkazy</b> specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č. 1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

**V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:**

#### POPIS ZMĚN:

##### Vícepráce:

##### a) Přeložka vodovodního řadu DN 100

**DŮVOD ZMĚNY:** Při provádění zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí mezi kanalizačními revizními šachtami LIB14 a LIB17 došlo ke kolizi se stávajícím vodovodním řadem DN 100, který by zasahoval do profilu nově budovaného kanalizační stoky. Vzhledem k tomuto zjištění rozhodl objednatel o horizontální přeložce stávajícího vodovodního řadu DN 100 v délce 6 m. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### b) Obnova stávajících uličních vpustí

**DŮVOD ZMĚNY:** Při provádění zemních prací v úseku mezi revizními kanalizačními šachtami LIB15 až LIB12 (úsek, kde nebude probíhat rekonstrukce komunikace), byly zemními pracemi poškozeny 3 kusy uličních vpustí. Z důvodu zachování odvodnění stávající kanalizace bylo nutné tyto uliční vpusti obnovit. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### c) Vyšší počet stávajících kanalizačních přípojek oproti předpokladu PD

**DŮVOD ZMĚNY:** Při provádění prací při stavbě kanalizační stoky bylo nalezeno 5 kusů funkčních kanalizačních přípojek, které nebyly zakresleny v GIS-u objednatele. Všechny nalezené stávající kanalizační přípojky byly přepojeny na nově budovanou kanalizační stoku. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### d) Vyšší objem zemních prací oproti smluvnímu výkazu výměr

**DŮVOD ZMĚNY:** Mezi revizními kanalizačními šachtami LIB 13 a LIB143 se nacházel stávající plynovod, který byl ve výškové kolizi s nově budovanou kanalizační stokou. Vzhledem k tomu, že přeložky plynovodu jsou z hlediska povolovacích procesů komplikované, bylo rozhodnuto o úpravě podélného profilu kanalizační stoky, tak aby byla nově budovaná kanalizační stoka pod stávajícím plynovodem. Dalším důvodem úpravy podélného profilu kanalizační stoky je výšková kolize se stávajícím vodovodním řadem DN 150 u revizní kanalizační šachty LIB2, kde by byla nutná výšková přeložka tohoto

vodovodního řadu. V projektované niveletě kanalizační stoky se pokračovalo od kanalizační revizní šachty LIB 3, která byla provedena jako spadiště. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### **e) Provizorní oprava stávající komunikace**

**DŮVOD ZMĚNY:** Vzhledem k tomu, že v roce 2024 bude probíhat rekonstrukce komunikace, bylo s organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje dohodnuto, že oprava stávající komunikace bude provedena betonovou směsí tloušťky 100 mm v šíři rýhy. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### **Méněpráce:**

##### **a) Odpočet nerealizované stoky S1**

**DŮVOD ZMĚNY:** Průzkumem staveniště bylo zjištěno, že z areálu bývalé společnosti Vertex žádná kanalizační stoka není vedena. Tuto stoku měla právě podchytit stoka S1. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se stoka S1 nebude realizovat. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### **b) Čerpání podzemní vody**

**DŮVOD ZMĚNY:** Při zemních pracích od kanalizační revizní šachty se na stavbě již podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### **c) Obnova komunikace do původního stavu**

**DŮVOD ZMĚNY:** : Toto souvisí se změnou uvedení komunikace do původního stavu, popsanou na straně 2 v odstavci e). Odečítají se veškeré položky z projektové dokumentace a nahrazují se novými položkami popsanými na straně 2 v odstavci e). **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### **d) Nerealizované revizní kanalizační šachty**

**DŮVOD ZMĚNY:** Pro přepojení stávajících odbočných stok na nově budovanou kanalizační stoku byly navrženy kanalizační revizní stoky. Po vytýčení stávajících sítí včetně ověření jejich polohy ručně kopanými sondami bylo zjištěno, že navržené kanalizační revizní šachty na odbočné stoky nelze osadit. Proto bylo po dohodě s provozovatelem dohodnuto, že odbočné kanalizační stoky budou na nově budovanou kanalizační stoku napojeny bez těchto kanalizačních revizních šachet. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

*Počet připojených listů specifikací:*

*Počet připojených  
výkresů:*

Jméno a podpis navrhovatele:  
Ing. Dagmar Radoňská – VODOEKOSTAV s. r. o.

**Stanovisko objednatele:** Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

**Stanovisko zhotovitele:** Ing. Dagmar Radoňská - zhotovitel předloží návrh změny ceny

**Stanovisko projektanta:** Ing. Miloslav Pišta - projektant souhlasí

**Stanovisko provozovatele:** Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Poznámka:

\*\* vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací

## ZMĚNOVÝ LIST

### NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Libčany – průtah obcí

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15. 11. 2023

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Venkovní kanalizace dolní úsek (od B687 – B857)**

#### Vícepráce:

Změna a) 75 749,81 Kč

Změna b) 46 380,85 Kč

Změna c) 33 263,13 Kč

Změna d) 555 072,91 Kč

Změna e) 452 003,97 Kč

**Vícepráce celkem: 1 162 470,70 Kč**

#### Méněpráce:

Změna a) – 540 590,05 Kč

Změna b) – 1 052 044,40 Kč

Změna c) – 305 238,41 Kč

Změna d) – 172 254,31 Kč

**Méněpráce celkem: - 2 070 127,17 Kč**

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací ve výši: - **907 656,47 Kč.**

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) – 907 656,47 Kč  
(méněpráce devěsetsedmtisícšestsetpadesátšest)

Předkládá:

.....  
Ing. Dagmar Radoňská

Datum: 15. 11 2023

Převzal:

.....  
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 15. 11. 2023

ZMĚNOVÝ LIST		
<b>ODSOUHLASENÍ ZMĚNY</b>		Číslo: 1.
Kanalizace Libčany – průtah obcí		
<i>Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.</i>		
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.		
Navrhovatel:	VODOEKOSTAV s. r. o.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 16. 11. 2023
<p>Vyjádření projektanta (Ing. Miloslav Pišta): Souhlasí</p> <p>Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus): Souhlasí</p> <p>Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů <b>Vícepráce celkem: 1 162 470,70 Kč</b>  <b>Méněpráce celkem: - 2 070 127,17 Kč</b>		
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): – <b>907 656,47 Kč</b> (méněpráce devěsetsedmtisícšestsetpadesátšest)		
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.		
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:	
..... Ludvík Šulc	..... Ing. Pavel Loskot	
Datum: 16. 11. 2023	Datum: 16. 11. 2023	