

Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Wolkerova – Sibiř. nám., rek. komunikace, Praha 6, č. akce 999032 – 2. etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		_ / 2	2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.04.2023: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Přehled změn stavby		1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek		2	Dodavatel
(c) Fotodokumentace			
(d) Situace změn + Situace DIO			
(e) Zápis z KD 10			
(f) Přehledová tabulka výměr			
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:		rozsah úprav v křížovatkách	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Neřeší se. Zdůvodnění změny: Na základě požadavku TSK hl.m (viz zápis z KD10 ze dne 28.6.2023) na bezbariérovost přechodu v ul. Bubenečská (km 0,000) byl rozšířen zábor stavby na obě strany nároží. Zároveň byl zábor stavby rozšířen o napojení s ul. Goetheho z důvodu rektifikace kanalizačního poklopu a plynulého napojení nové a stávající vozovky. Technický popis nového řešení: Soupis prací byl rozšířen práce spojené s úpravou křížovatek v rozsahu uvedeném v příloze "Přehledová tabulka výměr" Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	534 020,89	534 020,89
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec			
jméno		datum	podp
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy			
jméno		datum	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)		jméno: Ing. Josef Richtr	datum
		podpis Ing. Josef Richtr	Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.11.08 13:34:46 +0100
Zhotovitel		jméno:	datum
		podpis	
		Číslo paré	