

**DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO****Rozšíření hřbitova**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název: město Šlapanice  
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
IČO: 00282651  
DIČ: CZ00282651  
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy  
Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 23122641/0100  
Oprávněný zástupce  
ve věcech obchodních  
a smluvních dodatků: Mgr. Michaela Trněná, starostka  
Oprávněný zástupce  
ve věcech  
technických: [REDACTED] investiční referent  
(„objednatel“)

a

Název: PORR a.s.  
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Právní forma: Akciová společnost  
Zápis ve veřejném  
rejstříku: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006  
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb  
PORR a. s., oblast Morava  
Zastoupení: Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních  
staveb PORR a. s., oblast Morava  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1091107720/5500  
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb  
PORR a. s., oblast Morava  
Oprávněný zástupce  
ve věcech obchodních  
a smluvních dodatků: Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních  
staveb PORR a. s., oblast Morava  
Oprávněný zástupce  
ve věcech  
technických: [REDACTED]  
(„zhotovitel“) *každý samostatně*

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 30.1.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0423/2022 a ev. č. zhotovitele 9 – 1318A22 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Rozšíření hřbitova**“. Dne 7.3.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, dne 5.7.2023 dodatek č.2, dne 26.9.2023 dodatek č.3 a dne 29.9.2023 dodatek č.4 k této smlouvě.

1.2. Smluvní strany se v souladu odst. 4.3, odst. 5.4 a odst. 16.2 smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 5, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení části díla a dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho provedení a bezvadné dokončení.

Změny v rozsahu díla, včetně ocenění jsou specifikovány ve změnových listech č. 9 až č. 12 ze dne 14.11.2023 následovně:

- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), týkající se navýšení částky v objemu 663.287,81 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 9 až č. 11 ze dne 14.11. 2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), týkající se navýšení částky v objemu 287.232,79 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 12 ze dne 14.11. 2023, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byla po provedených zátěžových zkouškách zjištěna nedostatečná únosnost podloží pro zpevněné pojezdné plochy a dále vyvstaly během stavby odchylky od skutečného stavu a projektové dokumentace. Na základě těchto změn musela být projektová dokumentace upravena a dotčené zpevněné plochy u domků technického zázemí a v místě vjezdu nemohly být dokončeny v řádném termínu.

Vzniklé dodatečné práce a změna termínu dotčených částí díla jsou předmětem tohoto dodatku a jsou nezbytné pro řádné a bezvadné dokončení díla.

K výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla přílehlých zpevněných ploch u domků technického zázemí a tím souvisejících dotčených stavebních objektů SO 101 a SO 301.

V dodatku je rovněž uvedena změna osoby oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech obchodních a smluvních dodatků a ve věcech technických, kde [REDAKCE] [REDAKCE] vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s. pro oblast Morava je nyní zastoupen Ing. Lukášem Hruškou.

Rovněž došlo ke změně osoby oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech technických, kde pan [REDAKCE] je nyní zastoupen panem [REDAKCE]. Změny jsou uvedeny na úvodní a poslední (podpisové) straně tohoto dodatku.

## 2. ZVĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

### 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- odst. 4.1. se mění a nadále zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 14 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad učinění výzvy objednatele leden 2023).

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: část SO 101 – zpevněné plochy a část SO 301 – odvodnění ploch do 5.12. 2023

ostatní části díla zůstávají dle smlouvy o dílo a jejich uzavřených dodatků beze změny

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

Povýsadbová péče: nepřetržitě po dobu nejméně 5 let ode dne předání díla.

### 5. CENA DÍLA

- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnových listů (dále jen „ZL“) č. 1 až 12 se Smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena díla celkem bez DPH (původní)	13 900.811,00 Kč
Cena za provedení prací podle ZL č. 1 až 8	930.844,03 Kč
Vícepráce podle ZL č. 9 až 12	953.520,60 Kč
Méněpráce podle ZL č. 10	- 3000,00 Kč
Cena díla celkem po ZL	15 782.175,63 Kč
DPH 21 %	3 314.256,88 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>19 096.432,51 Kč</b>

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č.1 až č. 4 zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 5 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 5 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po jednom.

#### Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:


Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 37. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 15.11.2023.

#### Přílohy:


Změnový list č. 9-12, včetně položkového rozpočtu změn

Ve Šlapanicích dne 16. 11. 2023

V Brně dne 16. 11. 2023



**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Mlasarykovo náměstí 100/7  
682 01 Šlapanice



Mgr. Michaela Trněná  
starostka  
objednatel

Ing. [redacted]  
ekonom provozu Brno, úsek dopravních  
staveb PORR a. s., oblast Morava  
zhotovitel

Pověřen zastoupením  
MVDr. Radek Růžička  
místostarosta



[redacted]  
vedoucí provozu Brno, úsek dopravních  
staveb PORR a. s., oblast Morava  
zhotovitel

**PORR a.s.**

-114-

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

PRÁVNÍ ZÁKAZ



## STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

Číslo návrhu: 9

ze dne

Číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce / méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text:

Rozšíření zpevněných ploch z betonové dlažby, doplnění vylamovací výztuže, změna typu kování a kliky, doplnění podkladního betonu podlahy, výztuž podlahy, provedení izolace novostavby, doplnění plotového dílce v místě uvažovaného průchodu

Položka

Popis

Cena celkem  
bez DPH

1.

Název ZL: ZL9 - Vícepráce -NOVOSTAVBA

156 466,62

Celková cena v Kč bez DPH

156 466,62

Dopad na HMG Díla:

Ano

Přílohy:

Položkov



Dubečská

100 00 Pra

IČO: 45005

Podpis:

Datum:

14. 11. 2023

## VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
 Masarykovo náměstí 100/7  
 664 51 Šlapanice

Podpis:

Datum:

14. 11. 2023



## STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

Číslo návrhu: 10

ze dne

Číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny: Změna stavby - vícepráce / méněpráce

Dotčené místo: hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text: Zpravení povrchu po provedení přípojky elektro k domkům technického zázemí

Položka

Popis

Cena celkem  
bez DPH

1.	Název ZL: ZL10 - Vícepráce -NOVOSTAVBA-ELEKTROINSTALACE	49 400,00
2.	Název ZL: ZL10 - Méněpráce -NOVOSTAVBA - ELEKTROINSTALACE	-3 000,00

Celková cena v Kč bez DPH

46 400,00

Dopad na HMG Díla:

NE

Přílohy: Položkové ocenění


  
**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10,

IČO: 43005560

Podpis:

Datum:

14.11.2023

## VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE

Text:

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
 Masarykovo náměstí 100/7  
 564 51 Šlapanice

Podpis:

Datum:

14.11.2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

Název ZL: ZL10 - Vícepráce -NOVOSTAVBA-ELEKTROINSTALACE

	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>JC</b>	<b>Celkem</b>
1	Kryt komunikace pro pěší z betonu tl. 8 cm	m2	50,00000	988,00	49 400,00
	<b>Celkem vícepráce</b>				<b>49 400,00</b>

<b>CELKEM VÍCE/MENĚ PRÁCE Kč bez DPH</b>	<b>49 400,00</b>
--	------------------



Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

Název ZL: ZL10 - Méněpráce - NOVOSTAVBA - ELEKTROINSTALACE

	<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>JC</b>	<b>Celkem</b>
1	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU	M2	-50,00000	60,00	-3 000,00
	<b>Celkem méněpráce</b>				<b>-3 000,00</b>

<b>CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH</b>	<b>-3 000,00</b>
--	------------------

## STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

číslo návrhu: 11

ze dne

číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce/méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text:

Provedení žulových odseků dle skutečného zaměření, provedení obvodových zdí dle skutečného zaměření, provedení rezervní kabelové chráničky v místě vjezdu, doplnění protikořenové zábrany, doplnění podkladního betonu pod hrobovými místy, změna druhu cihel z důvodu vyřazení produktu ze sortimentu výrobce od roku 2023

Položka

Popis

Cena celkem  
bez DPH

1.

Název ZL: ZL11 - Vícepráce -SO 101-104

460 421,19

Celková cena v Kč bez DPH

460 421,19

Dopad na HMG Díla:

NE

Přílohy:

Položkové ocenění změny díla



Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Podpis:

Datum:

14.11.2023

## VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:



Masarykovo náměstí 100/7

064 51 Šlapanice

Podpis:

Datum:

14.11.2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice  
 Název ZL: ZL11 - Vícepráce - SO 101-104

	VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Uložení protikofenové bariéry z, vysokohustotní HDPE folie	m	87,80000	36,00	3 160,80
2	Protikofenová bariéra, vysokohustotní HDPE folie, tl. 1 mm, hmot. 1,078 g/m <sup>2</sup> , šířka 0,6 m	m	87,80000	144,00	12 643,20
3	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	57,97000	763,00	44 231,11
4	Zulové odseky nepravidelné štipané, I. tř., 1t=4,0m <sup>2</sup>	t	15,07220	2 402,00	36 203,42
5	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	8,00000	72,00	576,00
6	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	8,00000	18,00	144,00
7	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, včetně dodávky trub	m	8,00000	300,00	2 400,00
8	Zához rýhy 35/30 cm, homina třídy 3, se zhutněním	m	8,00000	66,00	528,00
9	Změna cíhel - materiál dle PD není v sortimentu výrobce od roku 2023	Soubor	1,00000	133 000,00	133 000,00
10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m <sup>3</sup>	12,76560	3 675,00	46 913,58
11	Zdivo z cihel líc.ražených, oboustr.spár.tl. 240	m <sup>2</sup>	16,84590	3 884,00	65 429,48
12	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,20000	1 005,00	37 386,00
13	Postlík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,20000	36,00	1 339,20
14	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	37,20000	672,00	24 998,40
15	Zlab odvodňovací š.200 mm, dl.1,0 m, D400, , litinová mřížka, komplet (D+M)	m	5,00000	4 277,00	21 385,00
16	Vpust odvodňovací š.200 mm, dl.0,5 m, D400, , odtok DN 150, litinová mřížka, komplet (D+M)	kus	1,00000	6 059,00	6 059,00
17	Kanalizační přípojka z trub PVC. D 125 mm. rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	8,00000	3 003,00	24 024,00
Celkem vícepráce					460 421,19

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH

460 421,19

## STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

 číslo návrhu: 12  
 číslo revize:

 ze dne  
 ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny: Změna stavby - vícepráce/méněpráce

Dotčené místo: hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

**Text:** Nepředvídatelné skutečnosti - provedení sanace pláně pojízdných zpevněných ploch po provedených zatěžovacích zkouškách, výměna nevhodné zeminy v místě aleje stromů

Položka

Popis

Cena celkem  
bez DPH

1. Název ZL: ZL12 - Vícepráce -SO 101-104

287 232,79

Celková cena v Kč bez DPH

287 232,79

Dopad na HMG Díla:

Ano

Přílohy:

Položkové ocenění změny  
**PORR a.s.**Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Podpis:

Datum:

14.11.2023

## VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
 Masarykovo náměstí 1007  
 064 51 Šlapanice

Podpis:

Datum:

14.11.2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice  
 Název ZL: ZL12 - Vícepráce - SO 101-104

	VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	49,80000	180,00	8 964,00
2	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	49,80000	12,00	597,60
3	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	138,53000	108,00	14 961,24
4	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3	138,53000	12,00	1 662,36
5	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	49,58000	121,00	6 000,39
6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	188,30000	180,00	33 894,00
7	Nekládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	237,89000	90,00	21 410,10
8	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	188,30000	605,00	113 921,50
9	Rozprostření ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2	m2	165,30000	72,00	11 901,60
10	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	385,00000	192,00	73 920,00
Celkem vícepráce					287 232,79

**CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE KČ bez DPH** **287 232,79**