

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	Průzkumné vrty podloží	

název stavby:	Výstavba parkovacího domu Čelákovice
SoD:	SML/2021/484

objednatel		zhotovitel	
TDS Ing. Tomáš Kubát		Trigema Building a.s.	
Město Čelákovice		Trigema Building a.s.	
náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice zastoupená Ing. Josefem Pátkem			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	Trigema Building a.s.	
	TDS	Ing. Tomáš Kubát	
	objednatel	Ing. Josef Pátek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Průzkumné vrty podloží	kpl	1	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
CENA CELKEM					65 000,00 Kč

POPIS:	Posun termínu: 4 dny
	Na základě ověření podkladů PD a zároveň absenci IGP průzkumu, byly dle požadavku investora před zahájením prací provedeny průzkumné vrty podloží na jejichž základě bude ověřena správnost PD. Cenová nabídka na tyto práce byla podkladem pro tento změnový list, do kterého se kromě navýšení objemu prací promítne i posun termínu dokončení díla.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Josef Pátek			
za TDS	Ing. Tomáš Kubát			
za zhotovitele	Trigema Building a.s.			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		2
název	Ochrana před bludnými proudy	

název stavby:	Výstavba parkovacího domu Čelákovice
SoD:	SML/2021/484

objednatel		zhotovitel	
TDS Ing. Tomáš Kubát		Trigema Building a.s.	
Město Čelákovice		Trigema Building a.s.	
náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice zastoupená Ing. Josefem Pátkem			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	Trigema Building a.s.	
	TDS	Ing. Tomáš Kubát	
	objednatel	Ing. Josef Pátek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
12	Příplatek k trubkovým mikropilotám D 133 mm za zvětšení průměru vrtu na D 205 mm	m	586,0	450,00 Kč	263 700,00 Kč
13	Příplatek k hlavám trubkových mikropilot D 133 mm za zvětšení průměru na D 205 mm	ks	107,0	200,00 Kč	21 400,00 Kč
14	Pomocná konstrukce ze dřeva zřízení	m2	11,5	2 292,08 Kč	26 460,23 Kč
15	Pomocná konstrukce ze dřeva odstranění	m3	11,5	836,32 Kč	9 654,65 Kč
22	Injektování nízkotlaké dvojitým obturátorem tlak do 0,6 MPa	h	20,0	1 091,32 Kč	21 826,40 Kč
CENA CELKEM					343 041,28 Kč

POPIS:	Posun termínu: 5 dní
	Na základě vyjádření k PD od SZ a pokyn investora došlo od projekční kanceláře k dopracování ochrany kcí proti bludným proudům, které mělo za následek navýšení průměru vrtu mikropiloty a větší spotřebu injektážní hmoty. Tyto práce byly naceněny a slouží, jako podklad pro tento změnový list, do kterého se současně s navýšením objemu prací promítne i posun termínu dokončení díla.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Josef Pátek			
za TDS	Ing. Tomáš Kubát			
za zhotovitele	Trigema Building a.s.			
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
poznámka				