

Dodatek č. 7

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4750/2021**

číslo jednací: **13862/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: **5623520027**

a

Účastníci společnosti s názvem „**Lanžhot - Kúty, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou o společnosti ze dne 18.08.2021:

Společník 1 nebo Správce:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,

Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Společník 2 nebo Další společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a.s.: 27555/139/21 SAP: 10000159193

číslo Dodatku č. 7 za Skanska a.s.: 27555/139/21 SAP: 10000168064

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a.s.: **46/21-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“, která nabyla účinnosti dne 16. 2. 2022 (dále též jako „Dodatek č. 7“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 7 a 8 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	1 430 608,60 Kč	106 284,91 Kč	1 324 323,69 Kč
8	4 334 162,51 Kč	767 392,50 Kč	3 566 770,01 Kč
Celkem	5 764 771,11 Kč	873 677,41 Kč	4 891 093,70 Kč

1.2. Cena díla dle Dodatku č. 6 bez DPH **630 796 766,58 Kč**

Změna Ceny díla dle ZL č. 7 a 8 bez DPH **4 891 093,70 Kč**

Nová Cena díla bez DPH 635 687 860,28 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohody na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválených změn dle tohoto Dodatku č. 7 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH **635 687 860,28 Kč**.*

slovy:

šestsettřicetpětmiliónůšestsetosmdesátsedmtisícsmsetšedesát korun českých dvacetosm haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny obsaženou v Příloze č. 1. Dodatku č. 6.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.4 Tento Dodatek se vyhotovuje elektronicky a je podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele V Praze dne
27.11.2023

Za Zhotovitele V Praze dne
22.11.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Michal Jurka
generální ředitel, Skanska a.s.

.....22.11.2023.....

Ing. Aleš Krupka
výkonný ředitel divize IS, Skanska a.s.

..... 21.11.2023

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....21.11.2023.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny pro dodatek 7

Stavba: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Celková cena bez DPH:

595 743 292,00

Celková cena po dodatku bez DPH:

635 687 860,28

Objekty dle SOD	Objekty po rozdělení aktivit	Popis	Cena bez DPH dle SOD	Aktivita	Cena objektů bez DPH po rozdělení aktivit	Cena bez DPH po dod. 6 včetně valorizace za 2022	ZL	vícepráce	méněpráce	Cena bez DPH po dod. 7
PS 05-05-01	PS 05-05-01 A2	Žst.Lanžhot, doplnění DŘT vč.fiducího systému na ED Brno	1 525 349,10	A2	1 525 349,10	1 525 349,10				1 525 349,10
PS 05-14-01	PS 05-14-01 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťový kabel	10 879 981,43	A2	10 879 981,43	11 265 378,07				11 265 378,07
	PS 05-14-01 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťový kabel		N		177 500,24				177 500,24
PS 05-14-02	PS 05-14-02 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOK	3 855 870,72	A2	3 855 870,72	3 855 870,72				3 855 870,72
	PS 05-14-02 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOK		N		183 760,17				183 760,17
PS 05-14-03	PS 05-14-03 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení		N			8	4 334 162,51	767 392,50	3 566 770,01
	PS 05-14-03 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení	1 840 204,23	A2	1 840 204,23	1 840 204,23				1 840 204,23
PS 05-28-01	PS 05-28-01 A2	ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	22 647 799,87	A2	22 647 799,87	23 182 260,89				23 182 260,89
	PS 05-28-01 N	ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení		N		1 539 488,05				1 539 488,05
PS 05-28-02	PS 05-28-02 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení	23 318 569,30	A2	23 318 569,30	23 442 916,94				23 442 916,94
	PS 05-28-02 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení		N		6 374 273,26				6 374 273,26
SO 05-00-01	SO 05-00-01 A2	Kácení a náhradní výsadba	5 652 318,67	A2	5 652 318,67	5 652 318,67				5 652 318,67
SO 05-01-01			38 407 979,79			0,00				0,00
	SO 05-01-01 N	Trakční vedení		N		2 616 867,52				2 616 867,52
	SO 05-01-01 A2	Trakční vedení		A2	22 340 732,28	23 199 920,91				23 199 920,91
	SO 05-01-01 A3	Trakční vedení		A3	16 067 247,51	16 151 105,21				16 151 105,21
SO 05-01-02			1 461 658,80			0,00				0,00
	SO 05-01-02 N	Ukolejnění		N		482 932,80				482 932,80
	SO 05-01-02 A2	Ukolejnění		A2	293 962,20	293 962,20				293 962,20
	SO 05-01-02 A3	Ukolejnění		A3	1 167 696,60	1 167 696,60				1 167 696,60
SO 05-01-04			976 725,00			0,00				0,00
	SO 05-01-04 A2	Převěšení ZOK		A2	354 445,00	0,00				0,00
	SO 05-01-04 A3	Převěšení ZOK		A3	622 280,00	461 880,00				461 880,00
SO 05-04-01	SO 05-04-01 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV	6 758 215,56	A2	6 758 215,56	6 909 271,84				6 909 271,84
	SO 05-04-01 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV		N		2 465 606,28				2 465 606,28
SO 05-04-02	SO 05-04-02 A3	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, demontáž TTS 6kV	1 725 732,00	A3	1 725 732,00	1 725 732,00				1 725 732,00
SO 05-06-01.1	SO 05-06-01.1A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOÚO	2 881 878,43	A2	2 881 878,43	2 893 009,15				2 893 009,15
SO 05-06-01.2	SO 05-06-01.2A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, kabelové rozvody nn	9 319 345,33	A2	9 319 345,33	9 532 639,07				9 532 639,07
SO 05-10-01	SO 05-10-01 A2	kabelů	7 053 105,41	A2	7 053 105,41	7 053 105,41				7 053 105,41
SO 05-10-02	SO 05-10-02 A2	sdělovacích kabelů	202 440,23	A2	202 440,23	202 440,23				202 440,23
SO 05-10-03	SO 05-10-03 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava ZOK ČD-T	368 980,80	A2	368 980,80	846 896,55				846 896,55
SO 05-16-01			241 839 507,42			0,00				0,00
	SO 05-16-01 A2	Železniční spodek		A2	174 636 320,02	177 445 252,37				177 445 252,37
	SO 05-16-01 A3	Železniční spodek		A3	67 203 187,40	69 895 285,26	7	229 804,85	106 284,91	70 018 805,20
	SO 05-16-01 N	Železniční spodek		N			7	1 197 669,20		1 197 669,20
SO 05-17-01			70 496 221,03			0,00				0,00
	SO 05-17-01 N	Železniční svršek		N		9 192 428,67				9 192 428,67
	SO 05-17-01 A2	Železniční svršek		A2	36 363 024,14	37 549 517,24				37 549 517,24
	SO 05-17-01 A3	Železniční svršek		A3	34 133 196,89	31 966 903,84	7	3 134,55		31 970 038,39
SO 05-17-01.1			2 910 383,68			0,00				0,00

Objekty dle SOD	Objekty po rozdělení aktivit	Popis	Cena bez DPH dle SOD	Aktivita	Cena objektů bez DPH po rozdělení aktivit	Cena bez DPH po dod. 6 včetně valorizace za 2022	ZL	vícepráce	méněpráce	Cena bez DPH po dod. 7
	SO 05-17-01.1A2 SO 05-17-01.1A3	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje		A2 A3	1 455 191,84 1 455 191,84	1 455 191,84 1 455 191,84				1 455 191,84 1 455 191,84
SO 05-17-02			3 591 241,45			0,00				0,00
	SO 05-17-02 A2 SO 05-17-02 A3	Železniční přejezd v km 9,990 Železniční přejezd v km 9,990		A2 A3	1 968 378,04 1 622 863,41	2 000 233,39 1 654 718,76				2 000 233,39 1 654 718,76
SO 05-17-03			410 180,87			0,00				0,00
	SO 05-17-03 A2 SO 05-17-03 A3 SO 05-17-03 N	Výstroj trati Výstroj trati Výstroj trati		A2 A3 N	205 090,44 205 090,43	192 738,78 192 738,77 33 488,48				192 738,78 192 738,77 33 488,48
SO 05-19-01			28 635 043,07			0,00				0,00
	SO 05-19-01 A2 SO 05-19-01 A3	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2 A3	13 940 757,98 14 694 285,09	14 871 836,21 14 709 507,97				14 871 836,21 14 709 507,97
SO 05-19-02			10 704 106,95			0,00				0,00
	SO 05-19-02 A2 SO 05-19-02 A3	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2 A3	5 223 920,00 5 480 186,95	5 308 879,64 5 490 202,22				5 308 879,64 5 490 202,22
SO 05-19-03			58 716 638,70			0,00				0,00
	SO 05-19-03 A2 SO 05-19-03A3	Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2 A3	27 665 190,99 31 051 447,71	29 480 695,61 31 219 661,17				29 480 695,61 31 219 661,17
SO 05-19-04			24 524 389,26			0,00				0,00
	SO 05-19-04 A2 SO 05-19-04 A3	Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2 A3	14 759 161,23 9 765 228,03	16 664 954,13 9 935 529,38				16 664 954,13 9 935 529,38
SO 98-98			15 039 424,90			0,00				0,00
	SO 98-98 A2 SO 98-98 A3 SO 98-98 A4 SO 98-98	Všeobecný objekt Všeobecný objekt Všeobecný objekt Všeobecný objekt		A2 A3 A4 -	5 177 780,91 660 645,00 7 702 207,52 1 498 791,47	5 177 780,91 660 645,00 7 702 207,52 1 498 791,47				5 177 780,91 660 645,00 7 702 207,52 1 498 791,47
Součet		Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	595 743 292,00		595 743 292,00	630 796 766,58		5 764 771,11	873 677,41	635 687 860,28