

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4992, III/4995 HROZNOVÁ LHOTA, ÚPRAVA KŘIŽ.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [redacted] odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě pověření):
[redacted]

IČO 480 35 599
sp. zn. C 8032

e-mail [redacted]
ID datové schránky: amx5p38

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po provedení statických zatěžovacích zkoušek na 2. konstrukční vrstvě bylo zjištěno, že hodnoty modulů deformace nedosahují potřebných hodnot dle TP 170. Po konzultaci s odbornou laboratoří byla navržena výměna 2. konstrukční vrstvy ze šterkodrti za stabilizaci cementem SC C8/10 tl. 150mm ČSN EN 14227-1. Tento materiál má vyšší pevnost a tuhost než šterkodrt', což povede k zvýšení celkové únosnosti podkladních vrstev,
- na základě bezpečnostní inspekce křižovatky sil. III/4992 a III/4995 v obci Hroznová Lhota byla navržena úprava křižovatky, která končí směrem na obec Tasov cca 130m před koncem intravilánu obce Hroznová Lhota. Následující úsek extravilánu je již opraven. Zůstala by tedy část (130m) silnice ve stávajícím stavu, vykazující poruchy, např. mozaikové, příčné a podélné trhliny, vysprávkvy a olamování okrajů vozovky. Z důvodu ucelení trasy silnice, bylo rozhodnuto o její opravě,
- z důvodu provedení archeologického výzkumu dochází k prodloužení lhůty výstavby, zimní přestávce a s tím spojené znovu zajištění povolení k uzavírkám a potřebné dočasné dopravní značení,
- z důvodu provedení archeologického výzkumu dochází k prodloužení lhůty výstavby, zimní přestávce a s tím spojené DIO,
- při používání objízdny trasy (směr Tasov) došlo k poškození MK. Stávající vrchní vrstva ACO11+ se vlivem nadměrného vytížení rozpadá, vznikají výtlučky a síťové trhliny. Vzhledem k tomu, že objízdna trasa byla využívána v rámci realizace této stavby a stížnosti obce na její poškození, je nutné ji po ukončení používání uvést do původního stavu,
- jedná se o vícepráce, které vznikly z důvodu provádění záchranného archeologického výzkumu na stavbě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 261 dnů od předání staveniště
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 430 871,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce.

1.

V Hodoníně, dne 27.11.2023

V Brně, dne 27.11.2023



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
