

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 125/2023

„Elektropřípojka NN pro čerpací stanici na Letné“




uzavřené dne 15.9.2023 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. SPEEDDRILL, s.r.o.

se sídlem: Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice
IČ: 26745704 DIČ: CZ26745704
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C91087 (dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu a vypořádání víceprací, které vyplynuly ze změn v trase kabelu. Objednatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prohlašuje, že výše uvedená fakta a zjištění, která vznikla až při realizaci zakázky, nemohl předvídat, úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Přílohu č. 1 tvoří zápis ze stavebního deníku a oceněné vícepráce.

II.

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **15.11.2023**. Důvodem prodloužení termínu je delší dodací lhůta rozvaděče do čerpací stanice. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně oceněných víceprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **1 219 738,10 s DPH** (slovy: jeden milion dvě stě devatenáct tisíc sedm set třicet osm korun českých jeden haléř).

Cena ze smlouvy s DPH	1 186 995,48 Kč
Cena ze smlouvy bez DPH	980 988,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	27 060,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 008 048,00 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	jeden milion osm tisíc čtyřicet osm korun českých
DPH 21%	211 690,08 Kč
Cena celkem s DPH	1 219 738,10 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny díla o **32 742,60 Kč vč. DPH**, a to z důvodu vyvolaných změn v trase vedení kabelu.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Seznam příloh:

Příloha č. 1 - zápis ze stavebního deníku

Příloha č. 2 - ocenění víceprací

V Praze dne: 25.10.2023

V Praze dne: 25.10.2023

Denní záznamy stavby	Datum
Zápis zhotovitele:	17. 10. 2023 Štenj
1) Na základě geodetického zaměření bylo zjištěna skutečná realizovaná délka trasy a to 231 m	
2) Vzhledem k prodlužení dodávek rovadění ze strany jejich výrobce, Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby na 15. 11. 2023	
3) Osjednání bude předána žádost o vypracování dodatku k SdD na výše zmíněné skutečnosti	
	



Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo ve věci navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení na akci: „Elektropřípojka NN pro čerpací stanici na Letné“

1) Změna trasy a její prodloužení

V zápisu ve SD z 14.9.2023 bylo konstatováno, že vzhledem ke kolizi se stávajícím podzemní vedením v prostoru napojovacího bodu dojde ke změně trasy. Nová trasa povede po překřížení běžeckého oválu rovnoběžně s ním a dále na kolmo k připojovacímu bodu. Na základě geodetického zaměření realizované trasy vychází nové délka kabelové trasy 331m. (délka kabelové trasy v SoD je 319m). Délka dodaného kabelu včetně rezerv v připojovacím a koncovém místě po zohlednění oblouků a průhybu v protlacích a překopecích je 345m (v SoD je délka dodaného kabelu 319m)

Vyčíslení cenového navýšení:

pol.2.3 Kabel 1-AYKY 3x240+120 mm²

Kč

pol.2.6 Výkop kabelové rýhy

Kč

Celkové navýšení ceny bez DPH 27 060,- Kč

2) Změna termínu dokončení

Vzhledem k prodlení dodávek rozvaděčů ze strany jejich výrobců Vás žádáme o posun termínu dokončení stavby na **15.11.2023**

