

## DODATEK Č.2

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002400  
Číslo smlouvy konzultanta: 23004-01 (2023/0013)

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0009.34846  
Název související veřejné zakázky: **I/23 Kardašova Řečice, obchvat, DSP/IČ bez BIM**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
ředitelka Správy České Budějovice  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]  
ředitelka Správy České Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ředitelka Správy České Budějovice  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. ŘSD-MIN-PD-21

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností  
AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti  
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

a



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou skutečnosti v souvislosti s dodatečnými požadavky na dílo, které vyplynuly z nových skutečností, zjištěných v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, kde Zadavatel nemohl předpokládat potřebu těchto změn. Na základě výsledků podrobného inženýrskogeologického průzkumu (PoIGP) vyplynuly nutné změny v návrhu zemních těles pozemních komunikací a odvodnění obchvatu Kardašova Řečice, oproti zpracovanému projektu DUR, který má vydané územní rozhodnutí ze dne 15.3.2022 s nabytí právní moci ze dne 20.4.2022. Objednatel nad rámec Smlouvy požaduje zpracovat dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí včetně IČ a podání žádosti o územní rozhodnutí.

### Článek I.

#### 1. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 strany sjednávají plnění na úpravu DUR, jeho cenu a harmonogram pro tato plnění.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyvolané činnosti – úprava DUR:

- Změna vsakovací nádrže na retenční nádrž s regulovaným odtokem.
- Návrh regulovaného odtoku do Nového rybníka - oprava stávajícího melioračního potrubí a zvýšení kapacity potrubí
- Návrh nového propustku v místě vyústění odpadu z retenční nádrže. Demolice stávajícího klenbového propustku a návrh odpovídajícího propustku z prefabrikovaných materiálů (trouba / rám).
- Změny odvodnění spodní stavby stavebních objektů řady SO 100
  - SO 101 – prohloubení příkopů na 80% trasy
  - SO 110 – prohloubení příkopů na 40 % trasy
  - SO 122 - prohloubení příkopů na 40 % trasy
  - SO 123 – návrh hloubkové drenáže
  - SO 124 – návrh hloubkové drenáže
  - SO 125 - prohloubení příkopů na 50 % trasy
  - SO 126 – úprava příkopů a návrh hloubkové drenáže na 70 % trasy
  - SO 127 - prohloubení příkopů na 80 % trasy
- Přeložka optického kabelu SO 454 vyvolaná změnou polohy příkopu SO 125 a přeložka optického kabelu SO 453 vyvolaná změnou polohy příkopů SO 101 a 152.

Změny technického řešení mají vliv na záborový elaborát a související části dokumentace a inženýrskou činnost.

Jde o stavební objekty s vazbou na záborový elaborát (SO 021 Příprava území, SO 801, 806, 807 Vegetační úpravy, SO 831 Rekultivace). Se změnou technického řešení silničních objektů souvisí úpravy dílčích částí dokumentace.

Úpravy souhrnných částí dokumentace, částí A, B, C.

Zajištění změny stanovisek a vydaných rozhodnutí např. vyjmutí zemědělských pozemků ze ZPF.

Vzhledem k budoucí změně legislativy (změna stavebního zákona 283/2021 Sb.) je nutné provést změny DUR do konce roku 2023. Změny DUR budou zahrnuty do DSP.

#### 2. Cena za poskytování služeb

V souhrnu smluvních dohod se mění Cena za poskytování služeb.

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a. Nabídková cena díla                                | 12 398 000,- Kč                |
| b. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1                | 0,- Kč                         |
| (řeší změnu správce projektu bez dopadu na cenu díla) |                                |
| c. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2                | 1 197 000,- Kč tj 9,65% (sk.5) |

**Celková Cena za poskytování služeb bez DPH 13 595 000,- Kč**

DPH 2 854 950,- Kč

**Celková Cena včetně DPH 16 449 950,- Kč**

Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č.2, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.

#### b. Termíny

Harmonogram plnění dle Dodatku č. 2:

Změna DUR	Dílčí termín plnění
Koncept změny DUR pro projednání s objednatelem	30.11.2023
Podání žádosti o změnu DUR	29.12.2023
Čistopis změny DUR pro projednání s DO	1 měsíc od výzvy objednatele
Čistopis změny DUR	1 měsíc od projednání s DO
<b>DSP</b>	
Koncept DSP	do 4 měsíců od čistopisu Změny DUR
Zbylé termíny pro DSP dle platné SoD	

#### Článek II.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Praze  
10.11.2023  
AERY

