

DODATEK Č.7

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Hradec Králové -
Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice
- Rosice nad Labem - Stéblová“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1157/2021

č.j. D7: 13554/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533520003

a

Účastníci společnosti s názvem „**Rosice – Stéblová, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou o
společnosti ze dne 5. 1. 2021:

Společník 1 nebo Správce:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904
bank. spojení:xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,

Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Společník 2 nebo Další společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a.s.: **27368/29/21 SAP: 10000152520, SAP D7: 10000167959**

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a.s.: **11/21-OZ/SOD**

**uzavřely tento Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“)
takto:**

1. PŘEDMĚT DODATKU:

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 9,10,11,12,13,20,21 a 22 a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů dle ZL č.9	+ 2 215 286,86 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.9	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.10	+ 5 399 314,94 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.10	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.11	+ 1 055 726,88 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.11	- 318 962,95 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.12	+ 2 288 212,00 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.12	- 144 773,49 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.13	+ 2 818 967,72 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.13	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.20	+ 47 975,20 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.20	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.21	+ 17 870 403,14 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.21	- 12 691 344,13 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.22	+ 914 848,00 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.22	- 0,00 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č.9,10,11,12,13,20,21 a 22 **+ 19 455 654,17 Kč**

Nová cena Díla dle Dodatku č.7

2 855 350 032,55 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny a její nahrazení novou Přílohou č. 1 ve znění Dodatku č. 7, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2.5. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č.7

Za Objednatele V Olomouci
28.11.2023

Za
Zhotovitele V
Praze
27.11.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Michal Jurka
generální ředitel, Skanska a.s.

.....27.11.2023.....
Ing. Aleš Krupka
výkonný ředitel divize IS, Skanska a.s.

..... 22.11.2023
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....22.11.2023.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS)

Stavba:	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová								
	Číslo PS, SO		Původní rozpočet	Rozpočet po dodatku č.6	ZLč.	vícepráce	méněpráce	Rozpočet po dodatku č.7	K/N VZ
SŽ	PS 30-21-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	2 751 886,60	2 751 886,60				2 751 886,60	
SŽ	PS 30-23-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ED Pardubice,	2 222 238,76	2 222 238,76				2 222 238,76	
SŽ	PS 31-21-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení	214 227 911,62	227 318 733,88				227 318 733,88	
SŽ	PS 31-22-01	ZŠT Pardubice-Rosice n. L., místní kabelizace	24 127 499,49	24 938 804,68				24 938 804,68	
SŽ	PS 31-22-02	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, rozhlasové zařízení	2 375 512,09	2 375 512,09				2 375 512,09	
SŽ	PS 31-22-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, telefonní zapojovač	1 021 060,07	1 036 877,00				1 036 877,00	
SŽ	PS 31-22-04	ZŠT Pardubice - Rosice nad Labem, kamerový systém	5 238 461,27	5 305 094,11				5 305 094,11	
SŽ	PS 31-22-05	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, EZS	3 124 243,22	3 124 243,22				3 124 243,22	
SŽ	PS 31-22-06	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, informační systém pro cestující	10 431 123,09	10 431 123,09				10 431 123,09	
SŽ	PS 31-22-07	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, TRS, MRS	3 974 200,81	3 974 200,81				3 974 200,81	
SŽ	PS 31-22-08	ZŠT Pardubice - Rosice nad Labem, sdělovací zařízení	846 378,82	906 601,57				906 601,57	
SŽ	PS 31-23-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, DRŤ	5 002 602,13	5 002 602,13				5 002 602,13	
SŽ	PS 31-23-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, STS 22kV, technologie	13 877 173,59	15 214 030,53	21	3 284 500,00	-1 622 935,05	16 875 595,48	N
SŽ	PS 32-21-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, traťové zabezpečovací	17 661 751,04	18 027 246,87				18 027 246,87	
SŽ	PS 32-22-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, DOK a TK	32 404 368,42	33 174 054,70				33 174 054,70	
SŽ	PS 32-22-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	1 347 505,26	1 455 105,88				1 455 105,88	
SŽ	PS 32-22-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	3 998 736,24	3 998 736,24				3 998 736,24	
SŽ	PS 32-22-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	1 321 454,90	1 321 454,90				1 321 454,90	
SŽ	PS 32-22-05	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	4 600 441,45	4 600 441,45				4 600 441,45	
SŽ	PS 32-22-06	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, kamerový systém na	3 415 484,74	3 415 484,74				3 415 484,74	
SŽ	PS 32-23-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, doplnění DRŤ	2 442 308,11	2 442 308,11				2 442 308,11	
SŽ	PS 32-23-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	5 886 142,09	6 462 608,05	21	2 842 300,00	-1 673 776,46	7 631 131,59	N
SŽ	PS 32-23-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová Obec, TTS	5 658 022,60	6 213 342,29	21	2 842 300,00	-1 673 847,69	7 381 794,60	N
SŽ	PS 33-21-01	ZŠT Stěblová, úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ)	47 080 306,53	51 259 848,58				51 259 848,58	
SŽ	PS 33-22-01	ZŠT Stěblová, místní kabelizace	641 609,58	641 609,58				641 609,58	
SŽ	PS 33-22-02	ZŠT Stěblová, doplnění telefonního zapojovače	59 938,89	59 938,89				59 938,89	
SŽ	PS 33-23-01	ZŠT Stěblová, doplnění DRŤ	241 871,09	241 871,09				241 871,09	
SŽ	PS 34-21-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací	39 536 613,16	39 536 613,16				39 536 613,16	
SŽ	PS 34-22-01	Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., trubky HDPE a TK	16 994 727,81	17 631 551,81				17 631 551,81	
SŽ	PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	15 026 317,14	15 026 317,14				15 026 317,14	
SŽ	PS 99-21-02	Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího	3 040 153,13	3 040 153,13				3 040 153,13	
SŽ	PS 99-22-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přenosový systém a TDS	22 760 376,86	22 904 316,60				22 904 316,60	
SŽ	PS 99-22-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, DDTS ŽDC	22 057 434,22	22 057 434,22				22 057 434,22	
SŽ	PS 99-22-03	CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	6 429 093,51	6 429 093,51				6 429 093,51	
SŽ	PS 99-22-04	Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího	6 243 755,00	6 243 755,00				6 243 755,00	
SŽ	PS 99-22-05	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, GSM-R	2 271 475,31	2 271 475,31				2 271 475,31	
SŽ	SO 30-31-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	13 024 508,43	13 024 957,69				13 024 957,69	
SŽ	SO 30-31-01.01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek,	209 698,11	209 698,11				209 698,11	
SŽ	SO 30-31-11	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L., železniční spodek	5 614 139,68	5 614 139,68				5 614 139,68	
SŽ	SO 30-34-72	Pardubice hl. n. Pardubice-Rosice nad Labem,opěrná zeď v km 2,051-	402 307,60	402 307,60				402 307,60	
SŽ	SO 31-31-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	344 807 601,64	364 192 205,27	9	564 247,74		364 756 453,01	
SŽ	SO 31-31-01.01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava	3 497 841,99	3 497 841,99				3 497 841,99	
vlast. 3.0	SO 31-31-02	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia,	2 319 944,55	2 486 488,34				2 486 488,34	
vlast. 3.0	SO 31-31-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice,	1 797 091,48	1 797 091,48				1 797 091,48	
SŽ	SO 31-31-11	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	77 266 592,44	81 644 094,88				81 644 094,88	
vlast. 3.0	SO 31-31-12	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia,	123 021,86	133 366,50				133 366,50	
vlast. 3.0	SO 31-31-13	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice,	100 086,75	100 086,75				100 086,75	
SŽ	SO 31-32-02	ZŠT Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.1	10 531 236,43	10 964 158,88	12+9	2 149 599,32	-58 268,55	13 055 489,65	N
SŽ	SO 31-32-02.01	ZŠT Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.1, demolicí nástupiště	1 331 886,62	1 689 326,63				1 689 326,63	
SŽ	SO 31-32-03	ZŠT Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.2	5 372 768,21	6 001 999,90	12+9	904 151,80	-51 387,60	6 854 764,10	N
SŽ	SO 31-33-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	8 003 403,62	8 899 906,72				8 899 906,72	
vlast. 3.0	SO 31-33-02	ZŠT Pardubice-Rosice nad L., žel. přejezd ev. km 3,301, místní kom.,	183 213,83	200 674,69				200 674,69	
vlast. 3.0	SO 31-33-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	560 178,65	609 907,69				609 907,69	
vlast. 3.0	SO 31-33-04	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	166 800,72	181 403,50				181 403,50	
SŽ	SO 31-33-05	ZŠT Pardubice-Rosice nad L., žel. přejezd ev. km 4,232, účelová	1 798 815,12	2 007 804,20				2 007 804,20	
vlast. 3.0	SO 31-33-06	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 4,232, účelová	80 026,16	87 158,14				87 158,14	
SŽ	SO 31-34-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes	387 279 894,92	396 816 698,08	13	1 968 646,74		398 785 344,82	N
SŽ	SO 31-34-02	ZŠT Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 -	53 670 434,88	58 008 907,01	10+13	5 607 576,64		63 616 483,65	N
SŽ	SO 31-34-03	ZŠT. Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most ev. km 3,677	22 538 000,19	23 415 444,05	10	246 665,28		23 662 109,33	N
SŽ	SO 31-34-21	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, železniční propustek ev. km 1,960	1 687 088,35	1 687 088,35				1 687 088,35	
vlast. 3.0	SO 31-34-31	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, silniční most přes trať v žkm 2,494	884 240,15	989 464,73				989 464,73	
vlast. 3.0	SO 31-35-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, úprava sdělovacího vedení	150 386,26	150 386,26				150 386,26	
vlast. 3.0	SO 31-35-60	ZŠT PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA VO MĚSTO	253 071,01	253 071,01				253 071,01	
vlast. 3.0	SO 31-36-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace DN	3 562 376,35	3 986 299,14				3 986 299,14	
SŽ	SO 31-36-02	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění podchodu v km 2,769	173 534,70	179 361,26				179 361,26	
SŽ	SO 31-36-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, dešťová kanalizace pro nový	455 031,93	507 607,39				507 607,39	
SŽ	SO 31-36-04	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění zastřešení nástupiště	2 759 385,80	2 812 789,44				2 812 789,44	
vlast. 3.0	SO 31-36-11	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu LT DN 200 VaK	2 072 963,22	2 072 963,22				2 072 963,22	
vlast. 3.0	SO 31-36-21	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka STL plynovodu OC DN 200	1 487 890,25	1 525 120,11				1 525 120,11	
vlast. 3.0	SO 31-38-03	ZŠT Par.-Rosice n. L., příst. kom. od Př.ev. km 3,301, část St.m.	153 394,48	167 836,09				167 836,09	
SŽ	SO 31-38-04	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, přístupová komunikace k novému	341 883,36	341 883,36				341 883,36	
vlast. 3.0	SO 31-38-06	ZŠT Par.-Rosice n. L., příst. kom. od Př.ev. km 3,301, část soukr.	804 237,96	884 060,39				884 060,39	
SŽ	SO 31-39-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, kabelovod	4 881 980,35	7 447 911,98				7 447 911,98	
SŽ	SO 31-51-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, stavební úpravy výpravní budovy	2 136 995,96	2 140 318,23				2 140 318,23	
SŽ	SO 31-51-02	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, nový technologický objekt	42 948 233,60	43 026 144,46				43 026 144,46	
vlast. 3.0	SO 31-51-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení	564 501,27	564 501,27				564 501,27	
SŽ	SO 31-51-04	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 4,232	91 136,99	99 878,97				99 878,97	
SŽ	SO 31-52-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 1	27 465 717,70	29 966 000,27				29 966 000,27	
SŽ	SO 31-52-02	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 2	22 351 338,75	24 986 882,89				24 986 882,89	
SŽ	SO 31-54-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, orientační systém	739 266,25	798 303,23				798 303,23	
SŽ	SO 31-55-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, demolicí stavědla č. 1	686 060,29	686 060,29				686 060,29	
SŽ	SO 31-55-02	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, demolicí traťová stanice	728 304,00	728 304,00				728 304,00	
SŽ	SO 31-55-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, demolicí stavědla č. 2	461 924,14	505 807,54				505 807,54	
SŽ	SO 31-61-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	161 927 043,69	167 551 834,04				167 551 834,04	
SŽ	SO 31-64-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek	16 759 257,00	17 757 132,02	11	777 261,95	-318 962,95	18 215 431,02	N
SŽ	SO 31-66-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení	51 838 612,45	54 423 003,56				54 423 003,56	
SŽ	SO 31-66-02	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, DOÚO	6 670 477,29	7 039 783,44				7 039 783,44	
SŽ	SO 31-66-03	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, podchod pro cestující,	2 296 612,22	2 334 419,33	21	59 229,32		2 393 648,65	N
SŽ	SO 31-66-04	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. Km 2,184 přes	8 067 350,45	8 067 350,45				8 067 350,45	
SŽ	SO 31-67-01	ZŠT Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	6 293 471,39	6 379 446,39					

		General / Obecné					
SŽ	SO 32-34-25	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční propustek ev. km	1 723 860,67	1 864 035,00			1 864 035,00
vlast. 3.0	SO 32-34-31	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, silniční most přes trať v žkm	631 355,19	684 668,19			684 668,19
vlast. 3.0	SO 32-34-32	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, silniční most přes trať v žkm	793 295,26	874 877,97			874 877,97
vlast. 3.0	SO 32-34-41	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, silniční propustek přes přítok	1 455 626,75	1 455 626,75			1 455 626,75
vlast. 3.0	SO 32-36-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka jednotné kanalizace	1 653 615,86	1 837 049,74			1 837 049,74
SŽ	SO 32-36-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, odvodnění podchodu v km	1 758 775,57	1 953 654,72			1 953 654,72
vlast. 3.0	SO 32-36-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ochrana kanalizačního	31 148,00	32 915,41			32 915,41
vlast. 3.0	SO 32-36-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka kanalizačního	136 898,72	152 769,63			152 769,63
vlast. 3.0	SO 32-36-11	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu LT DN	3 848 496,06	4 048 758,56			4 048 758,56
vlast. 3.0	SO 32-36-12	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu PE d.315	1 353 875,26	1 510 744,96	20	47 975,20	1 558 720,16
vlast. 3.0	SO 32-36-13	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu OC DN	3 381 965,98	4 078 851,77			4 078 851,77
vlast. 3.0	SO 32-36-14	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu PE d.90	116 546,82	130 036,87			130 036,87
vlast. 3.0	SO 32-36-21	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka VTL plynovodu OC	2 847 318,23	3 041 539,94			3 041 539,94
vlast. 3.0	SO 32-36-22	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ochrana VTL plynovodu OC	3 806 237,94	4 290 303,06			4 290 303,06
vlast. 3.0	SO 32-36-23	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka STL plynovodu PE	580 188,16	628 799,07			628 799,07
vlast. 3.0	SO 32-36-31	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka horkovodu 2 x DN	2 779 849,65	3 078 043,97			3 078 043,97
SŽ	SO 32-38-01	Pard.-Rosice n.L. - Stěblová, zastávka Pard.-Semtín, přístupové kom.	329 755,93	368 996,89			368 996,89
vlast. 3.0	SO 32-38-02	Pard.-Rosice n. L. - Stěblová, zast. Par.-Semtín, přístupové kom. na	240 989,86	240 989,86			240 989,86
SŽ	SO 32-38-05	Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová, příst.kom. za rušený přejezd ev.	5 751 241,91	5 751 241,91			5 751 241,91
vlast. 3.0	SO 32-38-06	Pardubice-Rosice n.L. - Stěblová, příst. kom. za rušený přejezd ev.	2 180 739,43	2 180 739,43			2 180 739,43
SŽ	SO 32-40-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 4,811 - 5,258	12 143 354,12	13 456 433,73			13 456 433,73
SŽ	SO 32-40-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 5,845 - 5,885	1 708 361,76	1 911 603,95			1 911 603,95
SŽ	SO 32-40-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 7,042 - 7,082	1 124 655,79	1 258 470,80			1 258 470,80
vlast. 3.0	SO 32-51-01	Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplacení	19 664 670,34	22 002 691,81			22 002 691,81
SŽ	SO 32-51-02	Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 8,295	91 117,76	99 857,45			99 857,45
SŽ	SO 32-51-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	38 479,49	39 589,39			39 589,39
SŽ	SO 32-51-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	38 497,35	39 609,38			39 609,38
SŽ	SO 32-52-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	2 284 194,93	2 758 560,14			2 758 560,14
SŽ	SO 32-52-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	23 054 704,98	25 456 916,40			25 456 916,40
SŽ	SO 32-52-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	3 165 203,31	3 738 221,13			3 738 221,13
SŽ	SO 32-54-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová,	401 488,94	449 045,68			449 045,68
SŽ	SO 32-54-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová,	194 363,45	217 492,70			217 492,70
SŽ	SO 32-55-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	512 638,09	512 638,09			512 638,09
SŽ	SO 32-61-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, trakční vedení	105 924 478,28	116 595 040,74	21	8 078 920,90	-7 720 784,93
SŽ	SO 32-61-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	4 963 219,92	5 294 020,18			5 294 020,18
SŽ	SO 32-61-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	1 465 925,76	1 465 925,76			1 465 925,76
SŽ	SO 32-66-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úprava přípojky nn pro RD v	1 027 320,36	1 133 813,05	11	157 064,53	1 290 877,58
SŽ	SO 32-66-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-	4 398 890,07	4 685 047,28			4 685 047,28
SŽ	SO 32-66-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most v km 4,800 -	1 425 228,11	1 574 375,82	21	440 096,29	2 014 472,11
SŽ	SO 32-66-05	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	2 993 742,01	3 216 955,66			3 216 955,66
SŽ	SO 32-66-06	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úprava přípojky nn pro RD v	446 126,64	487 070,26			487 070,26
SŽ	SO 32-66-07	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	5 925 417,35	5 945 805,02			5 945 805,02
SŽ	SO 32-66-08	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava návěsti	1 287 911,52	1 303 918,98			1 303 918,98
SŽ	SO 32-66-09	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, magistrální rozvod 22kV	28 840 889,24	30 724 515,53	21	323 056,63	31 047 572,16
SŽ	SO 32-67-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ukolejení vodivých	4 093 435,25	4 290 095,73			4 290 095,73
SŽ	SO 33-31-01	ŽST Stěblová, železniční svršek	50 216 428,80	55 798 929,94			55 798 929,94
SŽ	SO 33-31-01.01	ŽST Stěblová, železniční svršek, následná úprava GPK	437 312,10	437 312,10			437 312,10
SŽ	SO 33-31-11	ŽST Stěblová, železniční spodek	5 673 864,40	6 307 469,23			6 307 469,23
SŽ	SO 33-61-01	ŽST Stěblová, úprava trakčního vedení	26 462 882,70	29 470 350,51			29 470 350,51
SŽ	SO 33-64-01	ŽST Stěblová, elektrický ohřev výhybek	2 220 639,44	2 337 715,26			2 337 715,26
SŽ	SO 33-66-01	ŽST Stěblová, úprava dálkového ovládní úsekových odpojovačů -	1 078 132,08	1 123 407,89			1 123 407,89
SŽ	SO 33-66-02	ŽST Stěblová, úprava osvětlení - Pardubické zhlaví	1 210 682,91	1 329 788,34			1 329 788,34
SŽ	SO 33-67-01	ŽST Stěblová, úprava ukolejení vodivých konstrukcí	1 353 888,01	1 449 756,49			1 449 756,49
SŽ	SO 34-31-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	5 721 736,88	5 721 736,88			5 721 736,88
SŽ	SO 34-31-01.01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná	220 882,25	220 882,25			220 882,25
SŽ	SO 34-31-11	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	6 923 889,19	7 308 147,93			7 308 147,93
SŽ	SO 34-38-01	Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., zastávka Staré Jesenčany, úprava	179 750,42	179 750,42			179 750,42
SŽ	SO 34-51-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km	91 136,99	91 136,99			91 136,99
SŽ	SO 34-51-02	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km	91 136,99	91 136,99			91 136,99
SŽ	SO 34-51-03	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km	115 642,99	115 642,99			115 642,99
SŽ	SO 34-66-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v	237 413,40	237 413,40			237 413,40
SŽ	SO 34-66-02	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v	527 704,82	527 704,82			527 704,82
SŽ	SO 34-66-03	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přípojka nn pro RD v km	1 347 621,75	1 347 621,75	11	121 400,40	1 469 022,15
SŽ	SO 98-98	Všeobecný objekt	62 303 516,02	62 303 516,02			62 303 516,02
SŽ	SO 98-98	Všeobecný objekt	225 649,83	225 649,83			225 649,83
SŽ	SO 99-31-01	Pardubice hl. n. - Stěblová, výstroj a značení trati	5 068 191,14	5 150 771,97			5 150 771,97
				0			0,00
SŽ	SO 99-35-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úprava DK Správa železnic	3 555 248,58	3 807 730,25			3 807 730,25
SŽ	SO 99-60-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, drobná architektura na	2 327 154,70	2 542 264,52			2 542 264,52
SŽ	SO 99-80-01	Odstranění lesní zeleně primární	612 154,88	612 154,88			612 154,88
SŽ	SO 99-80-03	Odstranění mimolesní zeleně primární	10 973 409,41	10 973 409,41			10 973 409,41
SŽ	SO 99-80-03.01	Ekologická opatření - tůň	759 052,00	759 052,00			759 052,00
SŽ	SO 99-83-01	Náhradní výsadby	3 408 206,50	3 754 116,24			3 754 116,24
SŽ	SO 99-83-01.01	Odstranění lesní zeleně sekundární	984 161,35	984 161,35			984 161,35
SŽ	SO 99-83-01.02	Odstranění mimolesní zeleně sekundární	3 153 226,85	3 153 226,85			3 153 226,85
			2 680 136 291,33	2 835 894 378,38		32 610 734,74	-13 155 080,57
							2 855 350 032,55